



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) برايك ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفينة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقاً لأسعار المفاضلة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٢٣) من ٠١-مايو-٢٠٢٥ حتى ٣١-مايو-٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١-٢٥	بالتز الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة هذا الصخرية... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٥,٠٠	جارى	٩٥٠٥,٠٠	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالتز المكعب حفرى جميع أنواع التربة هذا الصخرية لزوم أعمال البوايك	م.ط	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	٣٨٠٠,٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالتز المكعب حفر استكشافى بمعالجة يدوية	م.ط	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	جارى	١٢٦٥,٠٠	١٢٦,٧٧٨,٣٠	١٢٦,٧٧٨,٣٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
١-٢٨	بالتز المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	١٠١,٦٣	٦٤٣٧٤,٨٩	١٥٣٢٠,٠٠	٣١٥,٠٠	١٥٦٣٥,٠٠	جارى	١٥٦٣٥,٠٠	١,٥٨٨,٩٨٥,٠٥	١,٥٨٨,٩٨٥,٠٥	عدد (٢) مراقب موجود
١-٢٩	بالتز المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع	م.ط	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	جارى	١٢٦٧٥,٠٠	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالتز المكعب توريد وروم من ناتج الحفر حول الأساسات	م.ط	٥٠,٤٥	١٢٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جارى	٢٥٠٠,٠٠	١٢٦,١٢٥,٠٠	١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالتز المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن وروم	م.ط	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	٦٥٠,٠٠	١٠٢,٣٩٤,٥٠	١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
١-٣٦	بالتز الطولى أعمال الخوازيق بطر ١٢٠ سم بالتز في جميع أنواع التربة هذا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٤٠٠٠	٦٠٧٥٥,٠٠	٨٥٠,٠٠	٦١٦٠٥,٠٠	جارى	٦١٦٠٥,٠٠	٣٩٤,٨٩٤,٢١٠,٥٠	٣٩٤,٨٩٤,٢١٠,٥٠	المكتب موجود
١-٤٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق حامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	٦,٠٠	٣,٩١٤,٤٨١,٩٠	٣,٩١٤,٤٨١,٩٠	تطبيقات الأمن الصناعى موجودة
١-٤١	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	١٧١,٠٠	٥,٠٠	١٧٦,٠٠	جارى	١٧٦,٠٠	١٠,٧٩٨,٧٠٨,٨٠	١٠,٧٩٨,٧٠٨,٨٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالتز المكعب خرسانة عادية للأساسات وبسات الكمر سابقة الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م.ط	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	٢٠٥٥,٠٠	٤٥,٠٠	٢١٠٠,٠٠	جارى	٢١٠٠,٠٠	٣,٩٠٠,٢٠٤,٠٠	٣,٩٠٠,٢٠٤,٠٠	
٤٤	بالتز المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالتز حسب الرسومات التنفيذية	م.ط	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	٣٦٠٤٠,٠٠	٣٩٦٥,٠٠	٤٠٠٥,٠٠	جارى	٤٠٠٥,٠٠	١٣٤,٦٩٢,٨٣٤,٥٠	١٣٤,٦٩٢,٨٣٤,٥٠	
١-٤٥	بالتز المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والبهجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م.ط	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	٣٠٨٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣١١٠,٠٠	جارى	٣١١٠,٠٠	١٢,٦٦٧,٤٦٥,٤٠	١٢,٦٦٧,٤٦٥,٤٠	
١-٤٥	بالتز المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والبهجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٤٩٦٥,٠٠	١٤٦٠,٠٠	٦٤٢٥,٠٠	جارى	٦٤٢٥,٠٠	٢٧,٤٦٦,٣٦١,٠٠	٢٧,٤٦٦,٣٦١,٠٠	
١-٤٥	بالتز المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والبهجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م.ط	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٥٧٧٠,٠٠	٥٨٠,٠٠	٦٣٥٠,٠٠	جارى	٦٣٥٠,٠٠	٢٨,٤٢٧,٠٤٥,٠٠	٢٨,٤٢٧,٠٤٥,٠٠	
١-٤٦	بالتز المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٤٦٥,٠٠	٨٧٥,٠٠	٤٣٤٠,٠٠	جارى	٤٣٤٠,٠٠	٣٧,٧١٤,٣٩٥,١٩	٣٧,٧١٤,٣٩٥,١٩	
١-٤٦	بالتز المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	٣٠٤٥,٠٠	١١٥,٠٠	٣١٦٠,٠٠	جارى	٣١٦٠,٠٠	٢٥,٨٤٤,٥٩٠,٩١	٢٥,٨٤٤,٥٩٠,٩١	
١-٤٧	بالتز المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	٣٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٧٠,٠٠	جارى	٣٤٧٠,٠٠	١٣,٨٣٩,٩٢١,٥٠	١٣,٨٣٩,٩٢١,٥٠	
١-٤٧	بالتز المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع أعلى من ٩ م	م.ط	٤١٩٠,٢٣	٢٥٠٠٠	١٥,٠٠	٩١٠,٠٠	٩٢٥,٠٠	جارى	٩٢٥,٠٠	٣,٨٧٥,٩٦٢,٧٥	٣,٨٧٥,٩٦٢,٧٥	
١-٤٨	بالتز الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	جارى	٧٢٠,٠٠	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	
١-٤٨	بالتز الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢٤٥,٠٠	٤٥,٠٠	١٢٩٠,٠٠	جارى	١٢٩٠,٠٠	٨,٢٨٠,٧٩٣,٨٠	٨,٢٨٠,٧٩٣,٨٠	
٥٠	بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالتر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	٢١١٥٥,٠٠٠	١٨٨٥,٠٠	٢٣٠٤٠,٠٠٠	جارى	٢٣٠٤٠,٠٠٠	٩٥٥,٦٩٤,٢٠١,٦٠	٩٥٥,٦٩٤,٢٠١,٦٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحفر حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٦٠٠,٠٠	٥٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	جارى	٦٥٥,٠٠	٧٩,٨٢٥,٣١٥,٠٥	٧٩,٨٢٥,٣١٥,٠٥	
٥٥	بالتز المربع عمل طبقة عازلة من البتومين وجهان على البارد	م.ط	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٨١٧٥,٠٠	١٠٢٥,٠٠	١٩٢٠٠,٠٠	جارى	١٩٢٠٠,٠٠	١,٢٢٨,٩٩٢,٠٠	١,٢٢٨,٩٩٢,٠٠	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	قرش جنه	الهيئة العامة للطرق والكبارى	استشارى المالك	المقاول
م / عماد حسين	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقهرها سيقى صرفها إلى المقول	م / محمد محسن	شركة سيسترا SYSTRA	مدير المكتب الفني
	تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب /	م / محمود مجدى	م / أحمد حواس	م /
	قرش جنه على الحساب	مدير عام المشروعات	م / لويس مومنة	مدير القطاع
	ينفع المقول مبلغ نهائياً	م / جهاد محمد	م / شريف الوفاة	م /
	ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعلنت من			
	مدير المصلحة			
	يعتمد ...			



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) بوابخ ضمن مشروع النهر
الأول للقطار الكهربائى السريع (السفينة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة: شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقاً لأسعار المفاضلة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٢٣) من ٠١-مايو-٢٠٢٥ حتى ٣١-مايو-٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٥٨,٠٠٠	جارى	٥٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٤٣٠,٠٠٠,٠٠	٤٩,٧٧٠,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٥٨,٠٠٠	جارى	٥٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٤٣٠,٠٠٠,٠٠	٤٩,٧٧٠,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٥٨,٠٠٠	جارى	٥٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٤٣٠,٠٠٠,٠٠	٤٩,٧٧٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٥٨,٠٠٠	جارى	٥٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٤٣٠,٠٠٠,٠٠	٤٩,٧٧٠,٠٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزح المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	جارى	٣,٢٤٠,٣٤٠,٩٦		٣,٢٤٠,٣٤٠,٩٦	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٧٢,٦٧٥,٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٢١٣,١٨٠,٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠	جارى	١٧٤,٨٠٠,٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
١٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩ م	م٣	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٠١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠١٥,٠٠	جارى	٧٢,٣٢٤,٤٠٢,١٥		٧٢,٣٢٤,٤٠٢,١٥	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ)	م٣	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
١٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١,٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشوينات												
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	٢٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جارى	٤١,٤٩٣,٢٩٠,٠٠	١٦,٥٩٧,٣١٦,٠٠	٢٤,٨٩٥,٩٧٤,٠٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٦٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٤٢,٠٠٠	جارى	٣٧,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٥,٦٧٠,٠٠٠,٠٠	٣٢,١٣٠,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٦٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٤٢,٠٠٠	جارى	٣٧,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٥,٦٧٠,٠٠٠,٠٠	٣٢,١٣٠,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٦٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٤٢,٠٠٠	جارى	٣٧,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٥,٦٧٠,٠٠٠,٠٠	٣٢,١٣٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٦٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٤٢,٠٠٠	جارى	٣٧,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٥,٦٧٠,٠٠٠,٠٠	٣٢,١٣٠,٠٠٠,٠٠	
اجمالى الأعمال(جارى ٢٣)												
اجمالى قيمة المستخلص ...												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق												
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٢٣)												

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	قرش جنية	الهيئة العامة للطرق والكبارى	استشارى المالك	المقاول
م / عماد حسين	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب / قرش جنية على الحساب بذبح المقول مبلغ نهائياً ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعمدت من مدير المصلحة	م / محمود مجدى م / محمد محسن مدير عام المشروعات م / جهاد محمد	شركة سيسترا SYSTRA م / أحمد حواس م / لويس سومة م / شريف الوقاد	مدير المكتب الفني م / محمود حسان م / شريف الوقاد