

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ٣٢ إلى الكم ٣٦ بطول ٤ كم

شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

المنطقة الثامنة - قنا

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٧/١٣

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٧

رقم ل بند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه				جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات .	٩	م ^٢	٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠		٢٧٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال تحميل و نقل وتشغيل اترية صالحة للردم .	٣١٣,٧٠	م ^٣	٠	٣٥٧٧٠	٣٥٧٧٠		١١٢٢١٠٤٩	٠	١١٢٢١٠٤٩	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين
٣	قيمة المادة المحجرة	٤٧	م ^٣	٠	٣٥٧٧٠	٣٥٧٧٠		١٦٨١١٩٠	٠	١٦٨١١٩٠	وثائق التأمين متواجدة و تجهيزات الموقع و مكتب طقم الاشراف
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ف يجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٢٣٠	م ^٣	٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠		٥٧٥٠٠٠٠	٠	٥٧٥٠٠٠٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد و المعدات متواجدة
٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب برايبخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٠,٥٠ م و سمك ٦ سم	٢٧٠٠,٠٠	م.ط	٠	٠	٠		٠	٠	٠	المعدات متواجدة
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ	٢٠٢٤,٠٠	م ^٣	٠	٠	٠		٠	١	١-	
٧	بالمتر المكعب أعمال إزالة و تكسير المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	٩٥,٠٠	م ^٣	٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠		٧٦٠٠٠٠	٢	٧٥٩٩٩٨	
الإجمالي											
						١٩٦٨٢٢٣٩,٠٠		١٩٦٨٢٢٣٩,٠٠	٠	١٩٦٨٢٢٣٦	

قرش جنيه

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب

على الحساب

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

مهندس /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريرا في

يدفع الي المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظة الفئات مدير عام المشروعات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

الجهة المالكة

مهندس المشروع/

أحمد عبدالباسط

جشنى المشروع /

م/ محمد عبد العاطي

تحريرا في

تحريرا في : / / ٢٠٢٥

الشركة المنفذة

م / محمد مجاهد

أحمد علي أحمد عبدالعال ابو خروف
ب.ض : ٨٤٥-٧٤٤-٢١٥
ل.س : ٦٣٩٠٠
المحاسبة - جرجا

الاستقطاعات	
٩٨٤١١٢.٠	تأمين
٤٧٢٧٧٣.٧٠	دمغات
٦٨٣٥.٠٠	معمل قنا
٩٥٦.٩٠	%١٤
١٤٦٤٦٧٧.٦	جملة الاستقطاعات



١٩٦٨٢٢٣٩.٠٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٦٨٢٢٣٩	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (١٧٠)

١٤٦٤٦٧٧.٦	الاستقطاعات
١٨٢١٧٥٦١.٤	الصافي