

عن عملية أعمال حواجز الماء كيساتن لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الأول أعمال الجسر التراقي والإعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٦,١٤٠ إلى الكم ٢١٥,٦٤٠ بطول ٥٠٠ متر.

مستخلص (جاري ٢)

٧/٠٧/٢٠٢٤

حتى تاريخ :

٢٠٢٤/٠٨/٢٢

تاريخ استلام الموقع :

٢٠٢٤/٠٨/٢١

بتاريخ :

رقم البند	نوع العمل	بيانات العمل												
		الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة قيمة الأعمال التي تمت	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جارى ام نهائى حتى الان	تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تمت في خلل هذه المدة	مقدار العمل المالي	اجراء	الفترة بالجنية	الكمية بالطن	الوحدة
١	بالметр المسطح أعمال تصميم وتنفيذ وتركيب حواجز سادة بنظام سلسلة التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعددة من الهيئة مكونة من بلوكت خرسانية والبند يشمل تكاليف كافة الاختبارات بالمصنع الموقع واداء طبقة الفرشة من الخرسانة العادي كجم/سم٢ يسمى ٢٠ سم طبقاً للمواصفات الشركة المنتجة ويشمل تنفيذ التسليح المنشاوي (Geotextile) طبقاً للمواصفات المقدمة من الاستشاري وتعميمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يتلزم العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف													
	٢١٠٢٤٠٠,٠٠	*	٢١٠٢٤٠٠,٠٠	جارى	١٠٩٥	٥١٧	٥٧٨	١٩٢٠	١٢٢٠	٤٥		حاطسات بارتفاع حتى ٦ متر		
	٣٠٨٣١٠٠,٠٠	*	٣٠٨٣١٠٠,٠٠	جارى	١٢٩٠	٦٤٢	٦٤٨	٢٣٩٠	٢٤١٠	٤٥		حاطسات بارتفاع من ٦,١ حتى ٩ م		
												بالметр المسطح توريد وتركيب جو جريدة التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمول على البند كل ما يتلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف		
٢	٣٨٨٨٢٤,٠٠	*	٣٨٨٨٢٤,٠٠	جارى	٣٨١٢	٣٨١٢	*	١٠٢	١٥٨١١	٤٥		اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن/المتر		
	٨٥٤٤٨٨,٠٠	*	٨٥٤٤٨٨,٠٠	جارى	٦٢٨٣	٤١٦٦	٢١١٧	١٣٦	٧١٢٢	٤٥		اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن/المتر		
	١٠٥٥٥٤٤,٠٠	*	١٠٥٥٥٤٤,٠٠	جارى	٦٢٨٣	٤٧٤١	٣٥٤٢	١٦٨	٧١٢٢	٤٥		اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/المتر		
	١٢٥٤٠٣٢,٠٠	*	١٢٥٤٠٣٢,٠٠	جارى	٦٠٢٩	١	٦٠٢٨	٢٠٨	٦٨٣٧	٤٥		اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن/المتر		
٣	١٨٥٦١,٠٠	*	١٨٥٦١,٠٠	جارى	٨٠٧	٤٣٩	٣٦٨	٢٣٠	٤١٧٨	٤٥		بالطن المكعب توريد وردم بالمن خلف الحواجز المائية (من ١,٢) يعرض ٣٠ سم مع الدمل النباتي الجيد على طبقات وطبقاً لعمليات المهندس المشرف		
٤	١٣٢٠٠,٠٠	*	١٣٢٠٠,٠٠	جارى	٣	*	٣	٤٤٠٠	٣	بالطن		بالطن توريد وتركيب ورصن حديد التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء ، السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيك ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يتلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف		
٥	١٠٨٤٦٠,٠٠	*	١٠٨٤٦٠,٠٠	جارى	٤٩٣	١	٤٩٢	٢٢٠	٥٥٠	٤٥		بالطن الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣٣ اندية من البلاستيك المقاوم لأشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقاً للامكانات الموضحة بالرسم وكل ما يتلزم من اعمال تكميلية لنها العمل تماماً حسب اصول الصناعة وطبقاً للرسومات والمواصفات الفنية		
	٩,١٩٤,٤٥٨,٠٠	*	٩,١٩٤,٤٥٨,٠٠									الاجمالى		
		٩,١٩٤,٤٥٨,٠٠										اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص		
		*										اجمالى قيمة الاستقطاعات		
		٩,١٩٤,٤٥٨,٠٠										اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات		
		٥,١٢٠,١٥٢,٠٠										ما سبق صرفه		
		٤,٠٠٤,٤٦٣٠٦,٠٠										اجمالى قيمة المستخلص		

عن الهيئة العامة للطرق والكباري:

مدير المشروع

م/ كارم إمام

التوقيع /

م/ إبراهيم عباس

التوقيع /

م/ أحمد أبو نقيمة

التوقيع /

م/ محمد عباس

التوقيع /

م/ عاصم عباس

التوقيع /

الاستشاري العام

م/احمد الشاعر

التوقيع /

م/ ياهر نور الدين

التوقيع /

م/ احمد ابو نقيمة

التوقيع /

م/ عاصم عباس

التوقيع /

الاستشاري المشرف بمكتب إنترانس كonsulting

م/ احمد الشاعر (المشرف)

م/ اشرف رمضان

التوقيع /

م/ احمد الشاعر (المشرف)

التوقيع /

م/ اشرف رمضان

التوقيع /

م/ احمد الشاعر (المشرف)

التوقيع /

الشركة المنفذة
جوس للتجارة والمقاولات

م/ نائل نبيل

التوقيع /

جوس للتجارة والمقاولات - (5) Geos
سجل تجاري رقم ٢٧٦٦٢ مأمورية ضرائب الشركات المساعدة
ملف ضريبي ١٤١ - ٦٧٨٧ - ٥ - ٨٥ - ١٦٤ - ٩٠٢



الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

الموضوع : أعمال الحوائط الساندة كيسوتون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) - الخط الأول أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠ الى الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر (بالأمر المباشر)

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢١٨)

تنفيذ شركة : جيوس التجارة و المقاولات

بخصوص مستخلاص رقم ٢ جاري

ننشرف بالاحاطة بوجود الآتي :

١. تواجد طاقم الإشراف على التنفيذ مع مهام السلامة الشخصية
٢. البرنامج الزمنى
٣. أعمال الأمان و السلامة تأمين حركة المرور و مسئول التأمين
٤. التقارير الشهرية و الأسبوعية
٥. السجلات و صور فوتوغرافية + فيديوهات
٦. العمالة (في عجمد عكة)
٧. الأخبار (يتم مراجعتها بمعرفة الإدارة)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

مدير إدارة المشروعات

م/ كارم امام

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

م/ أحمد ابو دقique

الأداره من



الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

الموضوع : أعمال الحوائط الساندة كيسوتون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) - الخط الأول أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠ الى الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر (بالأمر المباشر)

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢١٨)

تنفيذ شركة : جيوس للتجارة و المقاولات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم ٢ جارى و استماراة الصرف (٥٠) ع ح

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبية باللازم

المرفقات :

- عدد ()

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام



مدير إدارة المشروعات

م/ كارم امام



مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد ابو دقique

م/ أحمد الشاعر



جمهورية مصر العربية

استئمارة لاعتماد الصوف
الصيغة العامة للغلاف والمكياج
مصلحة : العقول طبع وتنمية التجارة والعقارات
المبلغ المستحق إلى : جيروز المقاولات
الطلبات طبقاً لأمر :
بموجب { صلف رقم ع جاري }

صار مراجعته رويد على صحة وقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة براسته

[إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في : أصوات المتروك
شيك على الخارج { صاحب الحنف أو :
بسحب باسم ديرسل إلى الله بالعنان الآخر : }]

بيانات الموارد	متر	حبيه	الدارين	رقم
				٧٤٣٥٦
				٦٤٣٥٧

تمام المراجعة
رئيس القسم

٢٠١

(ب) اذكر ترتيب المسطو

الختم ذو التاريخ	رقم المراجعة	بيانات	نوع المضمون	الاعتماد الإداري ونوع المضمون	عدد المفاتن
	٦٤٣٥٧	<u>صلف رقم ع جاري</u>	فرش	فرش جنيه مصرى	
	٦٤٣٥٦	<u>صلف رقم ع جاري</u>	فرش	فرش جنيه مصرى	

رئيس المصلحة

- (١) إقرار كاتب سجل المحوزات والمتنازلات :
(٢) إقرار بأن التبعة مرتبطة بهما على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسمح الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضان بحساب : الإبرادات

الختم ذو التاريخ	توقيع الكاتب المنوط بالسجل	في	سنة
رجوع في	٢٠١	سنة	٢٠١
شيك	يعتمد سحب	في	٢٠١

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

الختم ذو التاريخ	إمضاء الكاتب المنوط	في	سنة
(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٦)	إمضاء الكاتب المنوط		
(٢) قيد في دفاتر المسابات المختصة	إمضاء موظفى النط		
(٣) سحب	إمضاء الكاتب المنوط	رقم	شيك
(٤) قيد في سجل	إمضاء الكاتب المنوط	تحت رقم	الشيك
(٥) أدرج في كشف	إمضاء الكاتب المنوط	رقم	الشيك