

المنطقة المركزية الأولى

عن عملية : أعمال تأمين سلامة المرور على مشروع اندواج طريق أكتوبر / الواحات بطول ٧٠ كم

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق شامل المدة من بدء العمل حتى ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢

ستخلص جاري (١)

رقم العقد : (٢٠٢٢/٢٠١/٩٥٦) بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٤/١١

المساحة المخصصة للمشروع
الشارع : أكتوبر / الواحات
المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	الفترة		كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		الفترة	قروش / جنيه								جنيه	جنيه		جنيه	جنيه	
1	أعمال تخطيط الطريق بالبولات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستقيم ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية ١٩٨٩:٣٢٦٢ BS أن يكون نسبة اكسبند التيتانيوم ٢ % وبiodure الزجاج الداخلية ١٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المانعة التآكل المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٨م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٢٢٨		٢٨٦٥٥,٢٦٣١٦	٢م		٢٩٠٠٠,٠٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠٠	١ جاري	٦٦١٢,٠٠٠			٦٦١٢,٠٠٠		ملاحظات: - راعي تطبيق لصور من التآكل - مهندس التنفيذ متواجد - في العملية متواجد - علامت الإشارة والتحكم والآلة متواجدة - مراقبة التأمين موجودة - التكاليف متواجدة - سبورة نقل البيانات غير متواجدة
2	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية من مادة الاكليك بخابور والاضفاف اليها مادة (UVS) سطح العاكس مقاس ١٠ سم x ١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطرة عند القاعدة ١٧ سم وقطرة عند النهاية ١٥ سم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6 طن) دون كسر وتغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدنى قص للخابور لا يقل عن (600 كجم) مزود بشرح تعليمات بوردية تحتوي على الأقل ٢١ عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس ٧ x ١,٥ سم ذات شدة انعكاس مطابق لمواصفات (E809 ASTM) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم ² ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل.	٣٩		١١٦٧٠	عدد		٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	١ جاري	٣٦٦٠,٠٠٠			٣٦٦٠,٠٠٠		
الإجمالي											٦٩٧٨٦,٠٠٠			٦٩٧٨٦,٠٠٠		

تحريراً في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٢

أقر صحة ذلك
المقاول
م / هشام العجروني

رؤسج فوجد علي صحة
معامل المالك الهيئة
م / محمد حسني قياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ تظهره وقدرة
المقاول تحريراً في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٢

يدفع الي المقاول مبلغ
ملاحظات الفئات
تحريراً في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٢

سبق صرفها الي
المهندس
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى المركزية
عبد السلام

مهندس
عبد السلام

اسم العمل :
 اسم العقول :
 رُحْم ومقدار التصديق :
 بند الميزانية :

[illegible]