



كشف رقم (٣) جاري

المقاول / شركة النيل العامة لإنشاء الطرق عن الاعمال من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠

مشروع رفع كفاءه طريق مطروح / سيوة بطول ٣٠ كم من كم ١٠٠ حتى كم ١٣٠
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	كمية التعاقد	مقدار العمل السابق اجزاؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	أعمال تحميل و نقل وتشغيل اترية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الدمك	١١٥,٧٥	م ^٢	١٦٠٠٠	٤١٦٠٠	٠	٤١٦٠٠	جاري	٤٨١٥٢٠٠,٠	٠	٤٨١٥٢٠٠,٠
٢	أعمال تكسير و ازالة المسطحات الاسفلتية المنهارة بالرصف الحالي	١٢٠	م ^٢	٥٠٠٠	٢٤٢٠	٦٠٥	٣٠٢٥	جاري	٣٦٣٠٠٠,٠	٠	٣٦٣٠٠٠,٠
٣	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية	٣٨	م ^٣	٥٠٠٠	١٧٣٥	٠	١٧٣٥	جاري	٦٥٩٣٠,٠	٠	٦٥٩٣٠,٠
٤	اعمال توريد و فرش طبقة اساس س٦ بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم مع الدمك	٣٤٠	م ^٣	١٥٠٠٠	٢٣٠٠٠	٥٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري	٩٥٢٠٠٠٠,٠	٠	٩٥٢٠٠٠٠,٠
٥	اعمال انشاء طبقة تشريب (M C O) بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢	٣٠,٥٠	م ^٢	٣٤٠٠٠	٣٥٦٢٥	٠	٣٥٦٢٥	جاري	١٠٨٦٥٦٢,٥	٠	١٠٨٦٥٦٢,٥
٦	اعمال انشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم بعد الدمك تدرج (3ب)	١٣٢	م ^٢	٣٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٠	٢٣٠٠٠	جاري	٢٩٠٤٠٠٠,٠	٠	٢٩٠٤٠٠٠,٠
٧	أعمال توريد ورش طبقة لصق (R C) بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	٩,٥٠	م ^٢	٣٣٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠	٠	٠,٠
٨	اعمال انشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم بعد الدمك تدرج (4ج)	١٢٥	م ^٢	٣٣٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠	٠	٠,٠
٩	اعمال توريد و بناء تكميات من الدبش على المائل سمك ٤٠ سم	٥٠٠	م ^٣	٥٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠	٠	٠,٠
١٠	أعمال إنشاء حمايات من الخرسانة العادية سمك ١٥ سم	٢٢٥	م ^٢	٥٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠	٠	٠,٠
١١	أعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني وجة واحد بارتفاع ٨٠ سم	٤٨٠	م ^٢	٥٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠	٠	٠,٠
١٢	توريد وتركيب شرائح صوتية عرض ٢٠ سم و سمك ٨ مم	١٦٠	م ^٢	٢٢٥٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠	٠	٠,٠
١٣	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن سمك ٢,٥ مم	١٨٠	م ^٢	١٥٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠	٠	٠,٠
١٤	توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) ووجه واحد	٤٠	عدد	٧٥٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠	٠	٠,٠
١٥	توريد وتركيب غرف تفتيش نموذج H-H	١٩٥٠٠	عدد	١٢	٠	٠	٠	جاري	٠,٠	٠	٠,٠
١٦	حفر خنادق طولية بالعرض والعمق المطلوب	٦٧٥	م ^٢	١١٥	٠	٠	٠	جاري	٠,٠	٠	٠,٠
	رسم الكارثة و الموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة و المواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاعمال الطرق لاعمال طبقة الاتربة	١٣	م ^٣	١٦٠٠٠	٤١٦٠٠	٠	٤١٦٠٠	جاري	٥٤٠٨٠٠,٠	٠	٥٤٠٨٠٠,٠
	رسم الكارثة و الموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة و المواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاعمال الطرق لاعمال طبقة الاساس	٢٥	م ^٣	١٥٠٠٠	٢٣٠٠٠	٥٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري	٧٠٠٠٠٠,٠	٠	٧٠٠٠٠٠,٠
	رسم الكارثة و الموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة و المواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاعمال الطرق لاعمال طبقة رابطة	٣	م ^٢	٣٣٠٠٠	٢٢٠٠٠	٠	٢٢٠٠٠	جاري	٦٦٠٠٠,٠	٠	٦٦٠٠٠,٠
	رسم الكارثة و الموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة و المواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاعمال الطرق لاعمال طبقة سطحية	٣	م ^٢	٣٣٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠	٠	٠,٠
	الاجمالي						٢٠٠٦١٤٩٢,٥		٢٠٠٦١٤٩٢,٥	٠,٠	

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها للمقاول
يدفع المقاول مبلغ على الحساب
ملحوظة : الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
نهائي

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

هاني محمد طه

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

المهندس المشرف

مهندس / مينا عاطف

الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / عادل ابو اليزيد