

مستخلص فروق اسعار البيتومين
عملية اعمال رصف طريق الزملوطي القديم بطول ٥.٥ كم محافظة الفيوم
(بالأمر المباشر)

العقد رقم (١٧٣٠) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ الشركة : المبيع للاتشاء و التنفيذ
عن الفترة من ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠٢ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ١٤ عن كميات مستخلص رقم (١) حتى ختامي

بند	نوع الاعمال	الوحدة	السعر طبقا للعقد	السعر طبقا لآخر دولة للبيوتومين حتى ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢٣	فارق السعر	الكميات	المستحق صرفه
١٠	اعمال انشاء طبقة تشريب (برلم) باستخدام الاسفلت المسائل متوسط انتفاير M.C.O	٢م	٢٧.٥	٣١	٣.٥٠	٧٢٦٢.٤٤	٢٥٤١٨.٥٤
١١	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم	٢م	١٤٦	١٦٤	١٨	٧٢٦٢.٤٤	١٣٠٧٢٣.٩٢
	الاجمالي						١٥٦١٤٢
	خصم ٠.٥ % من جميع الاعمال						٧٨٠.٧١
	المستحق صرفه						١٥٥٣٦١.٧٥

مدير عام التنفيذ والصيانة
حسام الدين حسن

المهندس /

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بني سويف

مهندس /

مهندس /

