

عملية رفع كفاءة الطريق الزراعي ح/م
بخصوص: الخطة من الميناء أبو مرقاس لمعد ١٣٣

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السابعة بسيوط والمنيا
ملف رقم: ٩٨٢١١٨٠

تنفيذ: شركة النيل لخدمات الطرق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (٩٥) خطايي للعملية عالية من أصل وصورتين
مرفقا بها استمارة (٥٠ ع. ح).

برجاء التفضل بلاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعته والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في: ٢٠٢٢/٥/١٨

مرفقات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بسيوط/المنيا

مهندس /
مصطفى علي احمد مسعود



Handwritten signature

[illegible]

رئيس القسم

۲.۲

(ب) الكاتب الموقوف

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم								
	بيانات		نوع الخصم						
			بند	نصل	فرع	قسم	جنيه	قرش	
			إجمالي الأصل						
	بيانات الاستقطاعات		جنيه		قرش				
	عادي إضافي دمغة توقيع								
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها			

رئيس المصلحة

علامة

مجلس علیہ السلام فی ————— سنہ ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ تاريخ _____ الإمضاء : _____
 जारी
 الايرادات

المختتم ذو التاريخ

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠٢ روجع في ————— سنة

شیک
إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٠ - ٢٠٢١



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____
امضاءات موظفي الشطب

(۱)

المختتم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٦) استلمت _____
 امضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في _____ سنة ٢٠٢

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والمواصلات المنطقة الهندسية بأسوط		مقاييس ختامية لمشروع صيانة رفع كفاءة الطريق الزراعي مصر ١ اسوان في المسافة من المنيا حتى أبو قرقاص بطول حوالي ١٣ كم (مرحلة أولى)		تأليف شركة النيل العامة للإنشاء والطريق		الهيئة العامة للطرق والمواصلات (GABRIEL)	
أولاً : مقاييس الأصناف بعد إضافة ٤ كم (المسافة المتبقية من نهاية الصلابة حتى مدينة أبو قرقاص) :-							
رقم جانب	الكمية	بيانات الاصصال				القيمة	
		قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية
١	.		٥٠				
اصصال توريد وتشغيل اترية مع الفرش والدمك على طبقات لاستكمال الجسر والاكتاف والميول الجانبيه بوردما المقول بمعرفته وعلى صلبه من اى جهة يراها وتحت ومسزايته على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ١٠ ٪ مع الدمك على طبقات ولا يصرح باستخدام الأترية (30) والفلنة شاملة اصصال التطهير وازالة الحشاشين ان وجدت والمنظفة التامة قبل البدء في التنفيذ طبقا لتعليمات المهندسين المشرف وكل ما يلزم لنهيو الصل طبقا للشروط والمواصفات والفلنة شاملة بالمعتر المكعب							
٢	.		٢٠				
اصصال حفر قرمة والفلنة شاملة اصصال الحفر حتى منسوب طبقة التأسيس والدمك اسفل التربة وذلك حسب تعليمات المهندسين المشرف والفلنة شاملة نقل لنقح الحفر خارج الموقع للمقلب للصومية دون نقل من الهينة والفلنة شاملة كل ما يلزم لنهيو الصل طبقا للشروط والمواصفات والفلنة شاملة بالمعتر المكعب.							
٣	٤٢٣٢٩,٥١		١٨٠			٧١١٩٣١١,٨٠	
اصصال تكسير وازالة المسطحات الاسفلتية المنهارة بالرصف الحالى باستخدام ماكينة الكشط على البارد مع استخدام لنقح الكشط في استكمال الطبقات مع خصبة من مكعب الأترية اللازمة لاستكمال الاكتاف والميول الجانبيه مع تشغيل ودمك طبقة الاساس اسفل طبقات الرصف المزالة طبقا للشروط والمواصفات والفلنة شاملة كل ما يلزم لنهيو الصل وحسب تعليمات المهندسين المشرف والفلنة شاملة بالمعتر المكعب							
لفظ (اثنان وأربعون ألفا وثلاثمئة وتسعة وعشرون متر مكعب وواحد وخمسون من مئة) لاغير							
٤	.		١٨٠				
اصصال كشط وازالة المسطحات الثقيلة بالرصف الحالى بالمسك المطلوب باستخدام ماكينة الكشط على البارد مع استخدام لنقح الكشط في استكمال الطبقات والفلنة شاملة التشغيل والدمك مع خصبة من مكعب الأترية اللازمة لاستكمال الاكتاف والميول الجانبيه طبقا للشروط والمواصفات والفلنة شاملة كل ما يلزم لنهيو الصل وحسب تعليمات المهندسين المشرف والفلنة شاملة بالمعتر المكعب							
٥	٤٦٠٢٦,٢٧		١٥٥			٧١٣٤٠٧١,٨٥	
اصصال توريد وتشغيل طبقة اسمن من الأحجار الصلبة المتكرجة لنقح تكسير كسرات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠ ٪ مع الفرش والدمك على طبقات والتسوية لاستبدال المناسيب ويبحث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والمنطقة المختصة والمحسية الهندسية بعد الدمك والفلنة شاملة بالمعتر المكعب لفظ (ستة وأربعون ألفا وستة وعشرون متر مكعب وسبعة وعشرون من مئة) لاغير							
٦	١١٧٢٠٦,٥٠		١١	٥٠		١١٩٢٨٧٤,٧٥	
اصصال تشاء طبقة تشريب (برام) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطهير (M.C30) بمعدل ٢كجم/م ² طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاسمن من اى مواد حصى او ناعسة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفلنة شاملة كل ميلازم لنهيو الصل بالمعتر المسطح							
لفظ (مئة وسبعة وأربعون ألفا ومئتان وستة عشر مسطح وخمسون من مئة) لاغير							
٧	١٧٥٤٢٣		٧٣			١٢٨٠٥٨٧٩	
اصصال تشاء طبقة رابطة من الخرصة الاسفلتية على السالفين تدرج (٤٣) بسك ٧سم بعد الدمك باستخدام من الأحجار الصلبة المتكرجة جيدة الاتصال بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/١٠ المطبق للشروط والمواصفات والفلنة شاملة كل ميلازم لنهيو الصل بالمعتر المنطوح لفظ (مئة وخمسة وسبعون ألفا وأربعمئة وثلاثة وعشرون متراً مسطحاً) لاغير							
٨	٥٧٧٠٠,٧٥		٤	٥٠		٢٥٩٦٧٥,٨٨	
اصصال تشاء طبقة لصق بالاسفلت السائل سريع التطهير (R.C ٣٠٠٠) او بالمستحلبات الاسفلتية المطبقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن ٥,٥ كجم/م ² اسفل طبقات الرصف والبند يشمل اصصال تنظيف المسطح تماماً بالمكشوف الميكانيكية من الأترية والمطخلات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجرى فرشها خلال ودية التشغيل الواحدة طبقا للشروط والمواصفات والفلنة شاملة كل ميلازم لنهيو الصل بالمعتر المسطح							
لفظ (سبعة وخمسون ألفا ومئته وخمسة وتسعون متر مسطح وخمسة وسبعون من مئة) لاغير							
٩	٢٠٧٩٦,٦٠		٦٥			١٣٥١٧٧٩,٠٠٠	
اصصال تشاء طبقة مسطحة من الخرصة الاسفلتية على السالفين تدرج (٤٤) بسك ٥سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتكرجة لنقح تكسير الكسرات جودة الاتصال بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/١٠ المطبق للشروط والمواصفات وطبقا لتعليمات المهندسين المشرف والمنطقة المختصة والفلنة شاملة كل ميلازم لنهيو الصل بالمعتر المسطح							
لفظ (عشرون ألفا ومئته وتسعون متر مسطح وستون من مئة) لاغير							
١٠	.		٣٥٠				
اصصال تشاء تكسي بلايش بسك ١٠ سم والفلنة شاملة اصصال الحفر واركة الجوانب وعمل الأوتار والحفلة والفلنة شاملة كل ميلازم لنهيو الصل ونزع المياه وعمل المسود والردم خلف التكتسيات بالرمل الجافة للتنظيف مع الدمك على طبقات طبقا للشروط والمواصفات وحسب تعليمات المهندسين المشرف والفلنة شاملة بالمعتر المكعب							
		الاجملى القيمة (بالجنية)				٢٠٨٩٣٥٩٢,٢٨	
لفظ وأدره (ثلاثون مليوناً ومئته وثلاثة وستون ألفاً وخمسمئة وثلاثين ومئتان واثنتين وأربعون و ١٠٠/٢٨ جانبها) لاغير							



Handwritten signature in Arabic script.

Handwritten signature in Arabic script.

	مقائمة ختامية لمشروع صيانة رفع كفاءة الطريق الزراعي مصر ١ اسوان في المسافة من المنيا حتى أبو قرقاص بطول حوالي ١٣ كم (مرحلة أولى) تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق	وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والقناري والقناطر المنطقة السابعة بأسبوط
--	---	---

تاليا : الأرصاف الإضافية :-

(ب) أرصاف وكوبري البهنسا وكوبري ديروط على بحر يوسف وكوبري أسبوط الطوى على النيل)

رقم بند	الكمية	بيان الاعمال	اللفة		القيمة	
			قرش	جنية	قرش	جنية
٣	٣٣٩,٠٤	اعمال تكشير وإزالة المسطحات الاسفلتية المنهارة بالرصف العالي باستخدام ماكينة الكشط على البراد مع استخدام نلج الكشط في استكمال الطبقات مع خصمة من مكعب الاتربة اللازمة لاستكمال الاكتاف والبيول الجانبية مع تشغيل ومك طبقة الاسفل اسفل طبقات الرصف المزالة طبقا للشروط والمواصفات واللفة شاملة كل ما يلزم لنهول العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة بالمتر المكعب فقط (ثلاثه وسعة وثلاثون متر مكعب) لاغير		١٨٠		٦١٠٢٦,٥٣
٧	٣٥٧٨,٢٣	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على المسلخ تدرج (٤٣) بسبك ٧ سم بعد الدمك باستخدام من الاحجار الصلبة المتكرجة جودة الاتصاف بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطبق للشروط والمواصفات واللفة شاملة كل ما يلزم لنهول العمل بالمتر المكعب فقط (ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وسبعون متر مسطح وسبعه وثلاثة وعشرون من مكه) لاغير		٧٣		٢٦١٢١٠,٧٩
٨	١٢٠٦٨,٩٦	اعمال انشاء طبقة لصل بالاسفلت السفل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمحل لاقل عن ٠,٥ كجم/م٢ اسفل طبقات الرصف والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكشيس الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مسحة الطبقة الاسفلتية التي يجرى فرشها خلال ورنية التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات واللفة شاملة كل ما يلزم لنهول العمل بالمتر المكعب فقط (خمسة آلاف ومئتان وثمانية وثمانون متر مسطح وسبعه وثلاثة وعشرون من مكه) لاغير	٥٠	٤		٥٤٣١٠,٣٢
٩	٨٢٢١	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على المسلخ تدرج (٤٤) بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتكرجة نلج تكشير لتكسرات جودة الاتصاف بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطبق للشروط والمواصفات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة واللفة شاملة كل ما يلزم لنهول العمل بالمتر المكعب فقط (الف وأربعمائة وأربعون متر مسطح) لاغير		٦٥		٥٣٢٣١٧,٤٥٠
الاجملي القيمة (بالجنية)					٩١٠٨٩٥,٠٩	
لفظ وقدره (تسعة وعشرة آلاف وثمانمئة وخمسة وتسعون جنيها) لاغير						

:- (د) أرصاف ورد الشوي وأصله لأرصاف طبقة الأسفلت والتشريب للطريق القناري لمدينة أسبوط

رقم بند	الكمية	بيان الاعمال	اللفة		القيمة	
			قرش	جنية	قرش	جنية
٥	٢٦٠٠	اعمال توريد وتشغيل طبقة اسفل من الاحجار الصلبة المتكرجة لتج تكشير كسرات بحيث لا تقل نسبة تعمل كلفورابا لها عن ٨٠% مع الفرش والدمك على طبقات وتنسوية لاستعمال الملسوب وبحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والمحاسبة الهندسية بعد الدمك واللفة شاملة بالمتر المكعب فقط (الفان وستمئة متر مكعب) لاغير		١٥٥		٤٠٣٠٠٠,٠٠٠
٦	٩٨٠٠	اعمال انشاء طبقة تشريب (برليم) باستخدام الاسفلت السفل متوسط التطاير (M.C30) بمحل ٢ كجم/م ² طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاسفل من اى مواد حصوية او ناعسة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام محلات الرش الميكانيكية واللفة شاملة كل ما يلزم لنهول العمل بالمتر المكعب فقط (تسعة الاف وثمانمئة متر مسطح) لاغير	٥٠	١١		١١٢٧٠٠٠,٠٠٠
					٥١٥٧٠٠٠,٠٠٠	
الاجملي للقيمة (بالجنية)						
لفظ وقدره (خمسة وخمسة عشر ألفا وسبعه جنيها) لاغير						
اجملي المقايمة الختامية بالأعمال الإضافية						
لفظ وقدره (إثنتان و ثمانون مليوناً ومئتان وتسعون ألفاً ومئة وسبعة وثمانون ١٠٠/٣٧ جنيها) لاغير						

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسبوط المنيا
مهندس
(مصطفى علي احمد سعودي)




Handwritten signature.

Handwritten signature and text.

كشف رقم ٢٥ ختامي عن عملية رفع كفاءة الطريق الزراعي مصر | اسوان في المسافة من المنيا حتى ابو قرقاص بطول ١٣ كم (مرحلة اولي)

العقد رقم ٢٠١٧/٢٠١٦/٩٦ بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٦ مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢١ / ٤ / ٨

رقم البند	نوع العمل	الكمية		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	خصائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حرج	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		فرش	جنيه									
أولا العملية الاصلية :-												
٣	أعمال تكسير وإزالة للمسطحات الأسفلتية المنهارة .. الخ	١٨٠	٠	م	٤١٠٠٠	١٣٢٩,٥١	٤٢٣٢٩,٥١	ختامي	٧٦١٩٣١٢			براعي تطبيق نصوص التعاقد
٥	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من ٦ على طبقات .. الخ	١٥٥	٠	م	٤٤٢٥٠	١٧٧٦,٢٧	٤٦٠٢٦,٢٧	ختامي	٧١٣٤٠,٧٢			المصل ومهندس العمل متواجد
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب (M.C 30) بمحل ٢ كم ١ - ٢م .. الخ	١١	٥٠	م	١٤٢٠٠٠	٥٢٠,٦٠	١٤٧٢٠,٦٠	ختامي	١٦٩٢٨٧٥			مهندس متواجد
٧	إنشاء طبقة رابطة من الفرسة الاسفلتية بمسك ٧ سم .. الخ	٧٣	٠	م	١٦٣٤٠٠	١٢٠,٢٣,٠٠	١٧٥٤٢٣,٠٠	ختامي	١٢٨٠٥٨٧٩			مكتب الاشراف متواجد
٨	أعمال إنشاء طبقة لصل R.C الخ	٤	٥٠	م	٣٤٥٠٠	٢٣٢٠,٥٧٥	٥٧٧٠,٥٧٥	ختامي	٢٥٩٦٧٦			البرامج للزمنية والتكاليف المالية متواجدة
٩	أعمال طبقة سطحية من الفرسة الاسفلتية بمسك ٥ سم	٦٥	٠	م	١٧٥٠٠	٣٢٩٦,٦٠	٢٠٧٩٦,٦٠	ختامي	١٣٥١٧٧٩			في سلامة المرور متواجد
ثانيا الاعمال الإضافية :-												
(ب) أعمال رصف كوبري البهنسا وكوبري ديروط على بحر اليوسف وكوبري أسبوط على النيل												
٣	أعمال تكسير وإزالة للمسطحات الأسفلتية المنهارة .. الخ	١٨٠	٠	م	٣٢٠	١٩,٠٤	٣٣٩,٠٤	ختامي	٦١٠,٢٧			
٧	إنشاء طبقة رابطة من الفرسة الاسفلتية بمسك ٧ سم .. الخ	٧٣	٠	م	٣٤٧٠	١٠٨,٢٣	٣٥٧٨,٢٣	ختامي	٢٦١٢١١			
٨	أعمال إنشاء طبقة لصلق R.C الخ	٤	٥٠	م	١١٧٠٠	٣٦٨,٩٦	١٢٠٦٨,٩٦	ختامي	٥٤٣١٠			
٩	أعمال طبقة سطحية من الفرسة الاسفلتية بمسك ٥ سم	٦٥	٠	م	٧٩٨٠٠	٢٤٠,٧٣	٨٢٢٠,٧٣	ختامي	٥٣٤٣٤٧			
(د) أعمال رد الشئ لأصله لأعمال طبقة الأساس والتشريب للطريق الدائري لمدينة أسبوط												
٥	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من ٦ على طبقات .. الخ	١٥٥	٠	م	٢٦٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	ختامي	٤٠٣٠٠٠			
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب (M.C 30) بمحل ٢ كم ١ - ٢م .. الخ	١١	٥٠	م	٨٥٠٠	١٣٠٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	ختامي	١١٢٧٠٠			
							٣٢٢٩٠,١٨٧		٣٢٢٩٠,١٨٧		٣٢٢٩٠,١٨٧,٣٧	
											٣٢٢٩٠,١٨٧,٣٧	اجمالي المستخلص

الهيئة:

للمهندس / احمد خالد عبد

تحريرا في سنة ٢٠٠
رواج فرج على صفة ..
تحريرا في سنة ٢٠٠
لقر صفة لك ..
تحريرا في سنة ٢٠٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وفيها



سبق صرفها إلى المقول
تحريرا في سنة
على حساب نهديا
رئيس الإدارة العامة
مصطفى علي احمد مسعود

تحريرا في

بائع المقول مبلغ
غير مدفوع بمسك شروط أتمتت من

مهندس /

مهندس /
(م اسلام فوزي)

ملاحظة : فوات

تحريرا في سنة

المقاول

٣٧، ١٨٧ - ٣٤٩٠٠
 — ٣٠٥٧١، ٣٠٥٧١

٣٧، ١٨٤٤٧٧

٣٧، ١٨٤٤٧٧

٣٧، ١٨٤٤٧٧
 ٣٧، ١٨٤٤٧٧
 ٣٧، ١٨٤٤٧٧

٣٧، ١٨٤٤٧٧

٣٧، ١٨٤٤٧٧
 ٣٧، ١٨٤٤٧٧
 ٣٧، ١٨٤٤٧٧

٣٧، ١٨٤٤٧٧
 ٣٧، ١٨٤٤٧٧
 ٣٧، ١٨٤٤٧٧

٣٧، ١٨٤٤٧٧

٣٧، ١٨٤٤٧٧

٣٧، ١٨٤٤٧٧

٣٧، ١٨٤٤٧٧

٣٧، ١٨٤٤٧٧
 ٣٧، ١٨٤٤٧٧
 ٣٧، ١٨٤٤٧٧

٣٧، ١٨٤٤٧٧
 ٣٧، ١٨٤٤٧٧
 ٣٧، ١٨٤٤٧٧



٣٧، ١٨٤٤٧٧

محضر استلام موقع

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٥/٨ اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :

- ١ - السيد المهندس / عبد الودود عبد القادر محمد
مدير عام المشروعات
- ٢ - السيد المهندس / بهاء محمد عبد المنعم
جشنى المشروع
- ٣ - السيد المهندس / احمد منير كمال
مدير اعمال المشروع
- ٤ - السيد المهندس / احمد خالد عيد
مهندس المشروع
- ٥ - السيد المهندس / شهاب احمد محمد
مهندس المشروع
- ٦ - السيد المهندس / ايمن علي امين
مدير تنفيذ شركة النيل العامة لانشاء الطرق

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة و المرور علي موقع العملية وتبين انه خالي من اي عوائق
تعوق اعمال التشغيل بالعملية و عليه يكون يوم الاثنين ٢٠١٧/٥/٨ تاريخ بدء العمل بالعملية عاليه.

و هذا محضر منا بذلك ،،،

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠١٧/٥/٨

التوقيع

الاسم
٦ - السيد المهندس / احمد منير كمال
٥ - السيد المهندس / شهاب احمد محمد
٤ - السيد المهندس / احمد خالد عيد
٣ - السيد المهندس / بهاء محمد عبد المنعم
٢ - السيد المهندس / ايمن علي امين
١ - السيد المهندس / عبد الودود عبد القادر محمد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط و المنيا)

محمد محمود عواض

مهندس /