



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٤ م

تنفيذ شركة / لبيانا للمقاولات المتكاملة
وانشاء ورصف الطرق

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٠٢+٣٥٠ الى الكم ٢٠٤+٣٥٠ بطول ٢ كم اتجاه شمالوط (بالأمر المباشر).

عقد رقم : (٥١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

تاريخ استلام الموقع : ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م

تاريخ العقد : ١٢ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م

رقم البند	مسمى البند	الفئة طبقاً للعقد		الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراؤه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى / نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		
٥-٢	اولا : الاعمال قبل يناير ٢٠٢٣												
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة في تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده												
	٢٨,٠٠	م٣	٩٧٤٢٠	.	٥٨٣١٣	٥٨٣١٣	جاري ١	١٦٣٢٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٣٢٧٦٤,٠٠	١١ يراعى تطبيق بنود التعاقد (٢) المهندسون : متواجدون (٣) لافتات العملية : متواجدة (٤) الأمن والسلامة : متواجد (٥) المعدات: متواجدة (٦) المعمل : متواجد (٧) مكتب الاشراف: متواجد (٨) الاجهزة المساحية : متواجدة (٩) البتازير والبزامج الزمن : متواجد عند الشروع صدر امر بزيادة		
	١,٥٠	م٣	٩٧٤٢٠	.	١١٦٢٦	١١٦٢٦	جاري ١	١٧٤٣٩,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٣٩,٠٠			
٣,٠٠	م٣	٩٧٤٢٠	.	٢٣٣٢٥	٢٣٣٢٥	جاري ١	٦٩٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٩٩٧٥,٠٠				
١٥-٢	ثانيا : الاعمال بعد يناير ٢٠٢٣ وبعد ٠٠٤ - ٠٠٥ - ٢٠٢٣												
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة في تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده وتصبح ١,١ جنيه لكل ١ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤												
	٣٣,٠٠	م٣	١٨٧٠٠٠	.	٨٨٠٣٥	٨٨٠٣٥	جاري ١	٢٩٠٥١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٥١٥٥,٠٠	١١ البيارة غير متواجدة حما تدبج نظاير ان ١٠-١٢		
	٣,٣٠	م٣	١٨٧٠٠٠	.	٨٨٠٣٥	٨٨٠٣٥	جاري ١	٢٩٠٥١٥,٥٠	٠,٠٠	٢٩٠٥١٥,٥٠			
١,٠٠	م٣	١٨٧٠٠٠	.	٨٨٠٣٥	٨٨٠٣٥	جاري ١	٨٨٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٨٨٠٣٥,٠٠				
الإجمالى													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)													
٥٠٠٣٨٨٣,٥٠													
٥٠٠٣٨٨٣,٥٠													
٠,٠٠													
٥٠٠٣٨٨٣,٥٠													
٠,٠٠													
٥٠٠٣٨٨٣,٥٠													

عن الاستشارى (سيسترا)

عن الاستشارى أ.د حسن مهدي

عن استشارى المساحة (XYZ)

عن الشركة المنفذة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

مهندس الاشراف

مدير المشروع

المكتب الفني

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمود احمد سيد

م/ مصطفى شعبان البديري

م/ محمود محمد حسين

م/ حاتم سعد الدين مهران

م/ احمد عزب

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

سبق صرفها الى

على الحساب

هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

يُدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس طارق الجزار

التوقيع /

اسم العمل
 اسم المفاعول
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

تحريرا في..... سنة ٢٠	رئيس المصلحة	علامة
أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.....	امضاء.....	
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.....	امضاء.....	
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)		
تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم.....	الكاتب المنوط	الخت
تحريراً في سنة ٢٠		
علاقات الكاتب المنوط	روجع.....	
.....	شيك	
	يعتمد سحب	أذن صرف
بمبلغ	رئيس	
تحريرا في..... سنة ٢٠		
(١) شطب	الكاتب المنوط	
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....	الكاتب المنوط	
(٣) تقبيل في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم		
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم	الكاتب المنوط	
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	
تسلمت التحويل رقم.....	و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه(*) واني تس	
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل		
التاريخ..... سنة ٢٠	المقاول	

[illegible]

تسلمت التحويل رقم و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠ المقاول