

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)  
(قطاع وادي النظرون - برج العرب) (أعمال بند سن فلتز)

في المسافة من الكم ٣٠٣+٦٤٠ إلى الكم ٣٠٣+٨٨٠ بطول ٢٤٠.٢٤ كم

المنطقة الخامسة غرب الدلتا  
الاسكندرية - مطروح

مستخلص (١) جاري

المقاول بشركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٢٠٢٤-٢٠٢٣-٨٠١

من بداية الاعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣-١٢-٣١

| رقم البند          | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفئة  | الوحدة | الكمية طبقا للمقايمة | مقدار العمل السابق<br>إجراءات | مقدار الأعمال التي تمت<br>خلال المدة | مقدار الأعمال التي تمت<br>حتى الآن | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى<br>الآن |          | استقطاع او حجز |      | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع |            | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                      |                               |                                      |                                    | قرش                                    | جنيه     | قرش            | جنيه | قرش                           | جنيه       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بند ١٠١            | بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتز من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي<br>حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم الي ٧٥ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥٠% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع<br>وهي احجار مقاس سن ١: سن ٤: سن ٤ او سن ١ بنسبة ١: ١: ١ والاقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠<br>ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء<br>التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .<br>- لمسافة نقل ٢٠ كم .<br>- الفئة شاملة قيمة المادة المحجوبة .<br>- يتم احتساب ١.٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . | ٣١٠.٠٠ | م٣     | ٢١٢٧.٠٠٠             | ٠.٠٠                          | ١١٦.٠٤.٠٠                            | ١١٦.٠٤.٠٠                          | ٠.٠٠                                   | ٣٥٩٧٢٤.٠ | ٠.٠٠           | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                          | ٣٥٩٧٢٤.٠٠٠ | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>العلامات الارشادية متواجده<br>لائقات المشروع متواجده<br>المهندسون متواجدون<br>مسئول تامين سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسو المعمل متواجدون<br>التقارير متواجده<br>براعي خصم التجارب المعملية<br>الحد الانسي من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>براعي تطبيق نصوص العقد<br>عدد ٣٠ كرتونة اوراق A4 وموافاة المنطقة بالتسليم<br>وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتى ٢٠٢٤-١٢-٢٣<br>وثيقه تامين المقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤-١٢-٢٣ |
|                    | علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٦٢.٠٠ | م٣     | ٢١٢٧.٠٠٠             | ٠.٠٠                          | ١١٦.٠٤.٠٠                            | ١١٦.٠٤.٠٠                          | ٠.٠٠                                   | ١٨٧٩٨٤٨  | ٠.٠٠           | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                          | ١٨٧٩٨٤٨.٠٠ | بكر فان المعرك نير مستعاجد<br>احمد جلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للالحة الشركة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٢٥.٠٠  | م٣     | ٢١٢٧.٠٠٠             | ٠.٠٠                          | ١١٦.٠٤.٠٠                            | ١١٦.٠٤.٠٠                          | ٠.٠٠                                   | ٢٩٠.١٠٠  | ٠.٠٠           | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                          | ٢٩٠.١٠٠.٠٠ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اجمالي المستخلص    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                      |                               |                                      |                                    |                                        |          |                |      |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اجمالي ما سبق صرفه |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                      |                               |                                      |                                    |                                        |          |                |      |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اجمالي المستحق     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                      |                               |                                      |                                    |                                        |          |                |      |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

رئيس الاداره المركزيه  
منطقة غرب الدلتا  
الاسكندرية - مرسى مطروح  
عميد مهندس /  
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهينه)  
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهينه)  
م/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (سيسترا)  
م/ جابر ابراهيم

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)  
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)  
م/ احمد عواد

مدير المشروع (الشركه المنفذه)  
م/ احمد علاء محمد

تمت المراجعة الفنيه فقط والحساب هندسي حسب العقد  
واي مطالبات مقابل الغرز يجب البت فيها بصفه رسميه  
من هينه الطرق واستشاري المالك

المكتب الاستشاري الهندسي  
(أ.د/ خالد قنديل)  
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري  
مشروع: القطر الكهربائي السريع  
القطاع الرابع (الإسكندرية)

شركة العماري الحديثه  
للمقاولات العامة والتوريدات العمومية  
ب.ت. ٩٠٦٥٠٠٢٨ - ٦١٨٠٨٨٠