

اجمالي التعويضات المستحقة لعملية :

مستخلص جاري (٣)

تنفيذ أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

قطاع حلوان - ١٥ مايو لتنفيذ المسافة من ٩٨+٣٠٦ الى ٩٨+٩٨٦ بطول ٠.٦٨ كم اتجاه حلوان بالامر المباشر

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٣

تنفيذ : مكتب علي نصار حسن للمقاولات العامة

العقد رقم (٧٨٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض	قيمة التعويض
					من	الي				
٣-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة في تربة صخرية ذات اجهاد (٤٠٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٧٦ /	م ٣	٣٤٢٠٧.٩٢ /	٢٠٢٢/٠٩/٠٢	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٩	٤٧.٥٤ % /	٧.١٣ %	٨٨١٢٤.٧٦
					٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٥٠.٨٢ % /	٩.٤٧ %	١٢٥١١٨.٦٦
					٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٠١	١	١.٦٤ % /	٩.٨٥ %	٤١٩٨.٠٤
٢-١	أعمال ردم (Embankment) وتشغيل بنواتج الحفر لمسافة اكم	٨٦ /	م ٣	٤٥١٠١.٤ /	٢٠٢٢/٠٩/٠٢	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٩	٤٧.٥٤ %	٧.١٣ %	١٣١٤٧٥.٩٠
					٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٥٠.٨٢ %	٩.٤٧ %	١٨٦٦٦٨.١٩
					٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٠١	١	١.٦٤ %	٩.٨٥ %	٦٢٦٣.١٨
الاجمالى										
										٥٤١٨٤٨.٧٤

اقر بأن هذه الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين يظهره سبق صرفها للمقاول تحرير في / ٢٠٢٣

يدفع الى المقاول مبلغ /
المحاسب /
على الحساب /
نهائيا /

ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط

تحريرا في / ٢٠٢٣

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية مهندس / نصر محمد طبع

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والادارية

١/ مصطفى عبد الجواد

مدير المشروع

م/ كارم امام

مهندس المشروع

م/ اسلام محمد

الاستشاري العام
(SYSTRA)

م/ هادي البطل



استشاري المساحة

م/ عاطف حمدي

مهندس الشركة

م/ أحمد الرخاوي



م/ محمد احمد محمود