



الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع الخامس
(قوص - ارمنت) لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠١+٧٨٠ إلى الكم ٧٠٢+٧٨٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر)

العقد من الكم ٧٠١+٧٨٠ إلى الكم ٧٠٢+٧٨٠

تنفيذ شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

مستخلص جارى (٢)

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

العقد رقم : (١١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الكمية البند بالمقاييس	الوحدة	الاعمال السابق اجراؤها	الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة الاعمال التي تمت	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة يعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقابل الصومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ٠,٢ جنية لكل كم زيادة .										التقارير (المبدئى - الإيسوى - الشهرى) متواجدة.	
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٨,٠٠	٣٢٣٩٤,٠٠	م٢	٣٢٣٩٤,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٩٤,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٥٩١٥٢,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة	
	ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	٨,٣٥	٢٥٠٠٠,٠٠	م٢	١٤٥٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٦٣,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٢١٦٠١,٠٥	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .										البرنامج الزمني متواجد المهندسون و فريق العمل متواجدون المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٢٨,٢٠	٣٧١٠,٠٠	م٣	٣٥١٦,٠٠	٠,٠٠	٣٥١٦,٠٠	جارى	٠,٠٠	٩٩١٥١,٢٠	الاجهزة المساحية والمعدات متواجدة .	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-) متراسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجوزة.										العلامات الإرشادية متواجدة لائحات المشروع متواجدة	
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٧١,٧٠	٨١٢٩,٠٠	م٣	٨١٢٨٩,٠٠	٠,٠٠	٨١٢٨٩,٠٠	جارى	٠,٠٠	٥٨٢٨٤٢١,٣٠	المستلزمات والمهمات متواجدة	
	ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	٧٤,٥٠	٩٦٠٠٠,٠٠	م٣	٦٥٧١١,٠٠	٢١١٢٧,٠٠	٨٦٨٣٨,٠٠	جارى	٠,٠٠	٦٤٦٩٤٣١,٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد	
بند مستحدث طبقاً للمقايضة												
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام الميزات وذلك بتصفية التربة المقطوعة من الأرض الجبلية ذات تدرجات كبيرة في أحجام الركام والبند يشمل اعداد الاختبارات لضمان صلاحية التربة وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب وذلك بعد التأكد من التأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل طبقاً لتوصيف الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-) متراسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى ٢ كم- - السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر وتغذية الميزات والنقل الى موقع القطاع بمتوسط مسافة ٣ كم.	١٣٠,٠٠	٤٨٦٤٩,٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٩٨١٤,٠٠	٢٩٨١٤,٠٠	٢٩٨١٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٨٧٥٨١٩,٣٥	يودى سارة محلى على العقد تم استبدالها طبقاً لمذكرة المرفق وسمى مراجعتها بالدولة القامرة
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)												
١٦٦٥٣٥٧٥,٩٠												
١٦٦٥٣٥٧٥,٩٠												
٠,٠٠												
١٦٦٥٣٥٧٥,٩٠												
١١٢٠٣٧٩٥,٠٥												
٥٤٤٩٧٨٠,٨٥												

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس / عماد حسين

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

المحاسب

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشارى (مكتب سيكترم)

استشاري المساحة (مكتب بريليانت كونسلت)

مهندس الشركة المنفذة

مدير المشروع

مدير المشروع

التوقيع
HSR - Blue Line - Sec.05
استشارى الأعمال المساحية بالطريق الخامس

التوقيع
٢١٩/٢٦/١٠٠
١٧٣.٧٤

التوقيع
Mivida New Cairo
EGYPT

اسم العمل

اسم المقابل

رقم ومقدار التصديق

بند الميزانية

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ١١) مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٤		٢٠٢٥ / بتاريخ : ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان	١٦٥٣٥٧٥	٩٠	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه	١١٢٣٧٩٥	١٠	
مستحق صرفه	٥٤٤٩٧٨٠	٨٥	
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دفعة اصلي	٢٧٢٤٨٩	١٤	
رسم دفعة اضافي	١٣١١٩٤	٧٤	
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات	٤٠٣٦٨٣	٧٨	
صافي المبلغ المستحق	٥٠٤٦٠٩٧	١٧	

تحريرا في..... سنة ٢٠
رئيس المصلحة
علامة

قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

.....امضاء

تتخذ في سجل رقم (ع م) برقم..... الكاتب الموقوف

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

رواج

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

رئيس الحسابات

..... سنة ٢٠ تحريرا في

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم

الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) واني تسلمت المستحق لي وليس لي طلبات على الحكمة بخصه ص هذا العمل

..... التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

[illegible]

الجملة

تحريراً في / سنة ٢٠

رسم دفعة اصلی.....
رسم دفعة اضافی.....
امانات.....
ایرادات.....

جمله قيمة التحويل

الباقى للمقاول

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٢) لمشروع اسناد اعمال الجسر
الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (قوص/ارمنت) القطاع الخامس
من الكم ٧٠١.٧٨٠ الى الكم ٧٠٢.٧٨٠ بطول ١ كم

تنفيذ (شركة ابناء حسن محمد حسن المنايى وشركاه) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٥/١/١٥

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

٥/١/٢٠٢٥

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم _____ عن عملية

اسناد اعمال الجسور الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(قطاع / اوصاف) القطاع الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ٧٠٢,٧٨٠

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٩٠	١٦٦٥٣٥٧٥	جملة الاعمال ٢٧٢٤٨٩,٤
٠٥	١١٢٠٣٧٩٥	السابق صرفه ١٣١١٩٤,٧٤
		تأمين ٥%
		دمغات
		خصم معمل المنطقة
	٥٤٤٩٧٨٠/٨٥	المستحق صرفه
	٤٠٣٦٨٣,٧٨	جملة الاستقطاعات
	٥٠٤٦٠٩٧,٠٧	الصافى

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزام نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

اجناء السيد محمد حسن المنيل وشركاه وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا: ٢٠٢٥/١/١٥

عدد (١) استمارة ٥٠٤ ح

عدد () مستخلص

عدد () تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

التي تمارس في بيوتهم

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
	٠١٤٦	٩٧	١٧
		الجملة	١٧

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

عبدالله بن محمد

ملاحظة: المستحق إلى المبلغ ١٧ جنية فقط وما

قسم المبلغ ١٧ جنية فقط وما

الطلبات طية أو ..

بموجب ١٧ جنية

صادرة من إرجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتمادة إداريا وصرفت القيمة بواسطة

إذن صرفت على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم عبدالله بن محمد

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		الختم ذو التاريخ	
عدد المرفقات	بيانات	قسم	فرع	فصل	بند
	استاد المحاماة الرأى للمطالبة من شركة لقطار الكهول السبع لأوصاف القطاريين س/ك ٧٠١/٧٨١ إلى ك/ك ٧٠٩/٧٨١	٥٠٩٦	٩٧	١٧	١٧
	إجمالي الأصل	٢٦٩٧	١٧		
	بيانات الاستقطاعات	ملزم	جنية		
	عادي إضافي				
	قرش جنية قرش جنية				
	رسم الدفعة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

رئيس المصلحة

علامة سنة

الإمامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحيوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخضع

بخاری -

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____

الآليات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح.ع برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع ، في _____ سنة _____ (علامات المراجع ورئيس المصاحفة)

شريك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنْ حَصْرُ

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة الميلة

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) _____ إمضاء الكاتب الموقوف

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

(٤) قيد أو

(۵) اَلْاِسْمُ الْفَعْلُ كَشَفَ

(٦) استلمت

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب في _____ بمبنى