

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقنازيق

مستخلص رقم { ١١ } جارى

عن عملية إنزواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق

الشرطة العسكرية القطاع الثالث من كم ١٣ إلى كم ١٨ بطول ٥ كم بالإضافة إلى عدد (٢) كوبرى سطحي

مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقارلات عامة وتوريدات شاملة الدة من : بدء العمل إلى ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

المعقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٩٥١ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ١٠

إدارة المقسود

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار العمل التي تمت في هذه الدة	جملة مقدار العمل التي تمت حتى الآن	جارى نهائى	جملة مقدار الأعمال		استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش		جنيه	قرش	
١	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٣٥	-	٣٢	١٠٧٠٠٠	١٥١٠٠٠	جارى	٥٢٨٥٠٠٠	-	-	٥٢٨٥٠٠٠	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	اعمال توريد اقترية رملية	١٠٨	-	٣٢	١٣٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	جارى	١٤٥٨٠٠٠٠	-	-	١٤٥٨٠٠٠٠	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	اعمال كشط وإزالة المسطحات الدهنية	٤٠٠	-	٣٢	-	-	جارى	-	-	-	-	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	اعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٣٠	-	٣٢	٦٢١٥٠	٦٢١٥٠	جارى	٢٦٧٢٤٥٠٠	-	-	٢٦٧٢٤٥٠٠	-	٤- مكتب جهاز الأفراف متواجد .
٧	اعمال إنشاء طبقة تشرية برلم	٢٥	-	٢٢	١٧٠٠٠٠	٥١٠٠٠	جارى	١٢٧٥٠٠٠٠	-	-	١٢٧٥٠٠٠٠	-	٥- تم تركيب اللاتعات الإعلانية للشروع
٩	اعمال إنشاء طبقة رابطة سم ٦	١٥٠	-	٢٢	١٧٠٠٠٠	٥١٠٠٠	جارى	١٣٢٢٢٥٠	-	-	١٣٢٢٢٥٠	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١١	اعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين	٦١٥	-	٢٢	٢١٥٠	٢١٥٠	جارى	٣٣٠٠٠٠٠	-	-	٣٣٠٠٠٠٠	-	بعمرة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
١٢	اعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٥٠٠	-	٢٢	٤٩٠٠	٤٩٠٠	جارى	٧٨٥٠٠٠٠	-	-	٧٨٥٠٠٠٠	-	٧- والتخضيرية .
١٣	اعمال إنشاء برتونة	١٥٧٠	-	٣٢	٥٠٠	٥٠٠	جارى	٤٢٦٨٧٠٠	-	-	٤٢٦٨٧٠٠	-	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٤	مواشير خرسانية مسلحة قطر ١٠٩٥ م	٩٣٠٠	-	٢٢	٤٢٤	٤٢٤	جارى	١٨٧٥٠٠٠	-	-	١٨٧٥٠٠٠	-	بالمستخلص .
١٦	مواشير خرسانية مسلحة قطر ٥٠ سم	١٥٠٠	-	٢٢	١٢٥	١٢٥	جارى	١٩٥٠٠٠٠	-	-	١٩٥٠٠٠٠	-	٩- التقارير متواجدة طبقاً للبيد الرابع من الشروط
١٧	خرسانة مسلحة لأشرف غرف التهوية	٥٠٠٠	-	٢٢	٣٩٠	٣٩٠	جارى	٤٣٣٦٠٠٠	-	-	٤٣٣٦٠٠٠	-	الخاصة .
١٨	اعمال طبقة تدوير FDR	٨٠	-	٢٢	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	جارى	٢٤١٤٠٠٠	-	-	٢٤١٤٠٠٠	-	١٠- بوليصة التأمين متواجدة .
١٩	اعمال تدوير وإضافة اسمنت	١٧٠٠	-	الطن	١٤٢٠	١٤٢٠	جارى	١٢٥٢٥٠٠٠	-	-	١٢٥٢٥٠٠٠	-	١١- تم إرسال البرناج الزنى للأعمال .
٢١	اعمال توريد خرسانة عادية للحوافظ	١٥٠٠	-	٣٢	٧٩٠٠	٨٣٥٠	جارى	٢٠٧٠٠٠٠	-	-	٢٠٧٠٠٠٠	-	المعالة متواجدة بالمنطقة بعمدة (٣) عمال
٢٢	توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢)	٣٠٠٠٠	-	طن	٦٧	٦٧	جارى	٨٧٦٢٩٥٠	-	-	٨٧٦٢٩٥٠	-	حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١ .
الكارقات													
١	اعمال توريد اقترية رملية	١٣	-	٣٢	١٣٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	جارى	١٧٥٥٠٠٠	-	-	١٧٥٥٠٠٠	-	١٢- وسيلة نقل المعدات متواجدة .
٢	اعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٣٢	٦٢١٥٠	٦٢١٥٠	جارى	١٥٥٣٧٥٠	-	-	١٥٥٣٧٥٠	-	مهندس العملية
٣	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة	٣	-	٢٢	١٧٠٠٠	٥١٠٠٠	جارى	١٥٣٠٠٠٠	-	-	١٥٣٠٠٠٠	-	الاسم
بنود مستحقة													
١	مواشير خرسانية مسلحة قطر ١٠٩٥ م	١٠٥٠٠	-	٢٢	٢١٤٠	٢١٤٠	جارى	٢٧٧٢٠٠٠٠	-	-	٢٧٧٢٠٠٠٠	-	التوقيع
الإجمالي العام													
١١٨٨٥٤٧٠٠													

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول وأن المبالغ البنية بظهرة وقدره : ١١٠٢٠٧٢٠٠٠٠٠٠ جنيه سبق صرفها من مخصصات المنطقة

تحريراً فى
رديج فوجد على صحة
أقر بصحة ذلك

مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
مهندس الشركة الاسم
مهندس الإشراف الاسم

توقيع
توقيع
توقيع
توقيع

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعمدت من



