



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد،

بخصوص مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسيوط قطاع ثاني في المسافة من الكم ٤٥ الى الكم ٦٠ واعمال
الاساس والاسفلت من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ منطقة النقب بإجمالي طول ٢١,٢ كم مقالة شركة النيل العامة
للإنشاء والطرق.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم كشوف التعويضات عن مستخلص جاري ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ وبياناتها كالتالي: -

- كشف التعويضات الخاص بمستخلص رقم ١٢ جاري بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٧ بقيمة ٤٤٥٧٥٨,٢٤٨ جنيه.
- كشف التعويضات الخاص بمستخلص رقم ١٣ جاري بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ بقيمة ٥٠٧٩٦٩,٣٣٠ جنيه.
- كشف التعويضات الخاص بمستخلص رقم ١٤ جاري بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٨ بقيمة ١٠٦٩٩٩٠,٩٥٣ جنيه.
- كشف التعويضات الخاص بمستخلص رقم ١٥ جاري بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ بقيمة ٤٨٢٢٦٩,٩٨١ جنيه.
- بإجمالي ٢٥٠٥٩٨٨,٥١ جنيه فقط (مليونان وخمسمائة وخمسة الفا وتسعمائة وثمانية وثمانون جنيها وإحدى وخمسون قرشا) لا غير.
- يتم خصم مبلغ ٢٤٥٣٠١,٣٧ جنيه فقط (مائتان وخمسة واربعون الفا وثلاثمائة وواحد جنيها وسبعة وثلاثون قرشا) لا غير قيمة فروق الأسعار عن مستخلص جاري (١٢-١٣-١٤-١٥)
- ليكون المستحق للشركة ٢٢٦٠٦٨٧,١٤ جنيه فقط (مليونان ومائتان وستون الفا وستمائة وسبعة وثمانون جنيها وأربعة عشر قرشا) لا غير.

مرسل للإحاطة والتكرم بالتنبيه بما يلزم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريرا ٢٠٢٥/١/١٢

رئيس الادارة المركزية

(علاء عبد العال حسين)




٣٧٦٩٣

مرفقات: -
عدد ٤ كشوف للتعويضات
عدد ١ استمارة ٥٠ ع ح

مالي التعويضات من مستخلص ١٢ جاري الى مستخلص ١٥ جاري

المستخلص	التعويضات المستحقة بعد خصم ٥,٥ %	فروق الأسعار التي تم صرفها	المستحق صرفه
١٢م	٤٤٥٧٥٨,٢٤٨	٤٢٣٦٩,٠٢	٤٠٣٣٨٩,٢٣
١٣م	٥٠٧٩٦٩,٣٣٠	٣٦٠٨٧,٠٣	٤٧١٨٨٢,٣٠
١٤م	١٠٦٩٩٩٠,٩٥٣	١٠١١٧٣,٠٩	٩٦٨٨١٧,٨٦
١٥م	٤٨٢٢٦٩,٩٨١	٦٥٦٧٢,٢٣	٤١٦٥٩٧,٧٥
الاجمالي	٢٥٠٥٩٨٨,٥١٢	٢٤٥٣٠١,٣٧	٢٢٦٠٦٨٧,١٤

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


مشروع ازدواج طريق الخارجية أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم وأعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢ كم
مقاول شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢/٨/١ م
تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٠

التعويضات

مدة المشروع (٢٩) شهر

مستخلص (١٢) جاري

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل الاتربة مع الفرش والدمك على طبقات.... الخ	م٣	٣٩,٦٠	١٢	٢٠٢٤/٠١/١٧	ديسمبر ٢٠٢٣	٢١	%٥٥,٢٦٣	٢١٠٠٠	٤٥٩٥٦٨,٤٢١	%٤٩,١٧	٢٢٥٩٦٩,٧٩٣
						يناير ٢٠٢٤	١٧	%٤٤,٧٣٧	٢١٠٠٠	٣٧٢٠٣١,٥٧٩	%٥٩,٦٨	٢٢٢٠٢٨,٤٤٦
اجمالي التعويضات عن مستخلص (١٢) جاري												٤٤٧٩٩٨,٢٣٩
اجمالي التعويضات عن مستخلص (١٢) جاري بعد خصم ٠,٥٠ %												٤٤٥٧٥٨,٢٤٨



مهندس الهيئة
م. م. م. م.
م. م. م. م.

مهندس الشركة
م. م. م. م.
م. م. م. م.

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالي طول ٢١,٢

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢/٨/١ م

تاريخ النھو المقرر : ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

مقولة شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٠

التعويضات

مستخلص (١٣) جاري

مدة المشروع (٢٩) شهر

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل الاتربة مع الفرش والدمك على طبقات الخ	م٣	٣٩,٦٠	١٣	٢٠٢٤/٠١/٢٩	يناير ٢٠٢٤	١٢	%١٠٠,٠٠	١٠٥٠٠	٤١٥٨٠٠,٠٠	%٥٩,٦٨	٢٤٨١٤٩,٤٤٠
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة اساس ناتج تكسير الكسارات ..مسافة النقل ٢٠ كم	م٣	١٩٥,٠٠	١٣	٢٠٢٤/٠١/٢٩	يناير ٢٠٢٤	١٢	%١٠٠,٠٠	١٥٠٠	٢٩٢٥٠٠,٠٠	%٨٩,٧٠	٢٦٢٣٧٢,٥٠٠
اجمالى التعويضات عن مستخلص (١٣) جاري												٥١٠٥٢١,٩٤٠
اجمالى التعويضات عن مستخلص (١٣) جاري بعد خصم ٠,٥٠ %												٥٠٧٩٦٩,٣٣٠



مهندس الهيئة

٢٠٢٢/٨/١
٢٠٢٢/٨/١

مهندس الشركة

محمد الزمر

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالى طول ٢١,٢

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢/٨/١ م

تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

مقاوله شركة النيل العامة للانشاء و الطرق


عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٠

التعويضات

مستخلص (١٤) جارى

مدة المشروع (٢٩) شهر

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل الاتربة مع الفرش والدمك على طبقات الخ	م ^٣	٣٩,٦٠	١٤	٢٠٢٤/٠٣/١٨	يناير - ٢٠٢٤ فبراير - ٢٠٢٤ مارس - ٢٠٢٤	٢٩	%٤,٠٨٢	١٩٥٠٠	٣١٥١٨,٣٦٧	%٥٩,٦٨	١٨٨١٠,١٦٢
٢	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية الخ	م ^٣	١٧,٠٠	١٤	٢٠٢٤/٠٣/١٨	يناير - ٢٠٢٤ فبراير - ٢٠٢٤ مارس - ٢٠٢٤	٢٩	%٤,٠٨٢	١٣٠٠٠	٩٠٢٠,٤٠٨	%٥٩,٦٨	٥٣٨٣,٣٨٠
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات ..مسافة النقل ٢٠ كم	م ^٣	١٩٥,٠٠	١٤	٢٠٢٤/٠٣/١٨	يناير - ٢٠٢٤ فبراير - ٢٠٢٤ مارس - ٢٠٢٤	٢٩	%٤,٠٨٢	٢٩٠٠	٢٣٠٨١,٦٣٣	%٨٩,٧٠	٢٠٧٠٤,٢٢٤
							١٨	%٣٦,٧٣٥	٢٩٠٠	٣٣٤٦٨٣,٦٧٣	%٩٢,٢٧	٣٠٨٨١٢,٦٢٦
							١٨	%٣٦,٧٣٥	٢٩٠٠	٢٠٧٧٣٤,٦٩٤	%٧٩,٠٦	١٦٤٢٣٥,٠٤٩
	اجمالى التعويضات عن مستخلص (١٤) جارى											
	١٠.٧٥٣٦٧,٧٩٢											
	اجمالى التعويضات عن مستخلص (١٤) جارى بعد خصم ٠,٥٠ %											
	١٠.٦٩٩٩٠,٩٥٣											



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم وأعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢/٨/١ م

تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

مقاولة شركة النيل العامة للانشاء والطرق

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٠

التعويضات

مدة المشروع (٢٩) شهر

مستخلص (١٥) جاري

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل الاتربة مع الفرش والدمك على طبقات الخ	م٣	٣٩,٦٠	١٥	٢٠٢٤/٠٤/١٧	مارس - ٢٠٢٤ ابريل - ٢٠٢٤	١٣	%٤٣,٣٣٣	٨٠٠٠	١٣٧٢٨٠,٠٠	%٥٢,٤٩	٧٢٠٥٨,٢٧٢
٢	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية الخ	م٣	١٧,٠٠	١٥	٢٠٢٤/٠٤/١٧	مارس - ٢٠٢٤ ابريل - ٢٠٢٤	١٣	%٤٣,٣٣٣	٣٠٠٠	٢٢١٠٠,٠٠	%٥٢,٤٩	١١٦٠٠,٢٩٠
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسرات ..مسافة النقل ٢٠ كم	م٣	١٩٥,٠٠	١٥	٢٠٢٤/٠٤/١٧	مارس - ٢٠٢٤ ابريل - ٢٠٢٤	١٣	%٤٣,٣٣٣	١٩٠٠	١٦٠٥٥٠,٠٠	%٧٩,٠٦	١٢٦٩٣٠,٨٣٠
							١٧	%٥٦,٦٦٧	١٩٠٠	٢٠٩٩٥٠,٠٠	%٧٨,٣٦	١٦٤٥١٦,٨٢٠
اجمالى التعويضات عن مستخلص (١٥) جاري												٤٨٤٦٩٣,٤٤٨
اجمالى التعويضات عن مستخلص (١٥) جاري بعد خصم ٠,٥٠ %												٤٨٢٣٦٩,٩٨١



مهندس الهيئة

م. م. م. م. م.

مهندس الشركة

م. م. م. م. م.