

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة العقد ١٩,٨٣٠,٠٠٠.٠٠
قيمة المقايضة
المعدلة ١٩,٨٢٩,١٣٧.٥٠

تنفيذ شركة محمد رجب صبره محمد

"ادارة المشروعات"

العقد رقم (١٠٩٧) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

من ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ الى ٢٠٢٣/٠٤/٠٦

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	النفقة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الآن	قيمة الاعمال التي سبق صرفها	قيمة الاعمال التي تمت الى الآن	إستقطاع او عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
			جنيه		كمية	كمية	كمية	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٣٠٠,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	م ٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال انشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت السائل مربع التطاير RC3000 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط	٤١,٥٥٠,٠٠٠	٩,٢٥٠	م ٢	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١,٠٠٠,٠٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٥ سم	٤١,٥٥٠,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	م ٢	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
	البند المستحدثة				٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٤	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٥٠٠	م ٢	٤٦,٨٥٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٨,٨٥٠,٠٠٠	١,٢٨٨,٢٧٥,٠٠٠	١,٣٤٣,٢٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٤٣,٢٧٥,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن ٣ د سمك ٦ سم بعد الدمك	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٦,٠٠٠	م ٢	٤٦,٨٥٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٨,٨٥٠,٠٠٠	٦,٨٤٠,١٠٠,٠٠٠	٧,١٣٢,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,١٣٢,١٠٠,٠٠٠	٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٦	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (٣د) في اماكن الكشط لاستبدال المناسيب و في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف سمك لا يزيد عن ٦ سم	١,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	م ٣	٨٥٩,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	١,٢٥٩,٠٠٠	١,٧١٨,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥١٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥١٨,٠٠٠,٠٠٠	٧- البرنامج الزمنى وبرنامج التدفقات النقدية و تقارير ضبط الجودة و التقارير المبدئية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة
	الكارتات موازين طبقا للاحقة و شروط التعاقد											٨- وسائل نقل العينات متواجدة
١	اعمال توريد الاتربة	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	م ٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩- وثيقة التامين متواجدة
٢	اعمال توريد الأساس	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	م ٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠- تم التنبيه على الشركة بتوريد الحاسب الالى والطابعة بالادارة العامة بالقاهرة مرفق صورة خطاب الادارة العامة للمعلومات
٣	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٥ سم	٤١,٥٥٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	م ٢	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	١١- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة
٤	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن ٣ د سمك ٦ سم بعد الدمك	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	م ٢	٤٦,٨٥٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٨,٨٥٠,٠٠٠	١٤٠,٥٥٠,٠٠٠	١٤٦,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٦,٥٥٠,٠٠٠	
	فقط اثنا عشر مليوناً و تسعمائة و واحد وثلاثون ألفاً و خمسة وعشرون جنيه مصري لا غير							٩,٩٨٧,٠٢٥,٠٠٠	١٢,٩٣١,٠٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٩٣١,٠٢٥,٠٠٠	

تحريراً فى :- ٠٩/١٠/٢٠٢٣

روجع فوجد على صحة ..

المقاول :
مهندس المشروع :
مدير المشروع :

أقر بصحة ذلك ..

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

٩,٩٨٧,٠٢٥,٠٠٠

بدفع للمقاول مبلغ ١٢,٩٣١,٠٢٥,٠٠٠

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

ملاحظة :الفئات

مدير عام المشروعات
مهندس /
مصطفى شعبان

مهندس /

طارق يوسف الجزار

مدير عام التسون المالية والادارية
سابق صرفها الى المقاول
المحاسب
علي الحساب نهائياً
رئيس الادارة المركزية
مهندس /

اسم العميل : اعمال رفع كفاءة الطريق الغربي بنى سويف / دمو اعمال انشاء الطبقة السطحية (اتجاه بنى سويف) (القطاع الخامس)
 مركز ناصر محافظة بنى سويف بطول ٢٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

اسم المقاول : تنفيذ شركة محمد رجب صبره محمد

رقم ومقدار التصديت : العقد رقم (١٠٩٧) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

نقد العيزانية : مستخلص رقم (٣) جاري

الاستناد : ١٩,٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠

جملة الاستقطاعات

جنيه	جنيه
١٤٧,٢٠٠,٠٠٠	٥% تأمين اعمال
٦٧,٦٨٨,٢٢	رسم الدمغة
٢٨,٠٣٨,١٠	أرباح تبص للقطاع الخاص
٠,٠٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م. ٤٥%
٣,١٨٠,٠٠	تجارب المعمل منطقة بنى سويف
٤٧٧,٠٠	١٥% مصاريف اداريه
٥١١,٩٨	١٤% ضريبه قيمة مضافه
٠,٠٠	مهن هندسية
٠,٠٠	اتساع
٠,٠٠	تنمية
٠,٠٠	
٠,٠٠	
٠,٠٠	
٠,٠٠	

قيمة الاعمال	
قرش	جنيه
١٢,٩٣١,٠٢٥,٠٠	بيان المنصروف من المسجل
٠,٠٠	بيان الاعمال التي تمت الان
٠,٠٠	خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO
٠,٠٠	خصم محضر التقييم استلام ابتدائي
٩,٩٨٧,٠٢٥,٠٠	مبارق صرفه
٢,٩٤٤,٠٠٠,٠٠	مستحق صرفه
٢٤٧,٠٩٥,٣٠	جملة الاستقطاعات
٢,٦٩٦,٩٠٤,٧٠	صافي المبلغ المستحق
أوامر الدفع الشيكات	
١٤٠,١٩٠,٤٨	حساب مصلحة الضرائب
٧٥,٧٠٢,٨٦	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري
٠,٠٠	حساب جواز مشروع الخدمة الوطنية (استلام المحاور والملاحات)
٠,٠٠	شيك الشركة

تاريخ انتهاء العملية / ٢٠٢٢/٠٧/٢٢ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٣/٠٨/٠٧
 براعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والادارية روجع حسابيه