

مصلحة الخزانة العامة والادارة المالية
قسم : _____
المبلغ المستحق إلى : _____
بموجب : _____
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : _____
شيك على البنك المركزي في : _____
شيك على الخارج : _____
يسحب باسم : _____
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٥١٣٥٥٨٦	٢٠٢٢	٥١٣٥٥٨٦	٥١٣٥٥٨٦

رقم : _____
الختم ذو التاريخ _____
كتب المراجعة _____
رئيس القسم _____
٢٠٢ _____

(ب) الكاتب المنوط _____

تقيد في السجل برقم : _____

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند

إجمالي الأصل

بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه
عادي		
إضافي		
دمغة توقيع		
رسم الدمغة		
صافي القيمة المطلوب صرفها		

الختم ذو التاريخ _____
رئيس المصلحة _____
مكتب علي محمد عيسى

علامة _____
في سنة ٢٠٢ _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
جاري _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الإيرادات _____
الإيرادات _____
الإيرادات _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____
توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
روجع في سنة ٢٠٢ _____
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)
شيك _____
إذن صرف _____
يعتمد سحب _____
مدير أو رئيس الحسابات _____
وكيل الحسابات _____
في سنة ٢٠٢ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١-١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : _____
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____
إمضاءات موظفي الشطب _____
الختم ذو التاريخ _____
(٣) سحب _____
(٤) قيد في سجل _____
(٥) أدرج في كشف _____
رقم : _____
شيك _____
إذن صرف _____
تحت رقم : _____
الشيكات _____
الحوالات _____
رقم : _____
الشيكات _____

من بدء العمل حتى تاريخه ٢٠٢٣ / ٠٩ / ١٥

مستخلص رقم (۲) جاری

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أولاً: الأعمال الإعتيادية:									
١-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة لزوم الأساسات .	٩٠	م³	٩٠	٨٨,٠٠	٠,٠٢	٨٨,٠٢	٠,٠٠	٧,٩٢١,٨٠	المهندسون والمشرّفون متواجدون
٢-١	بالمتر المكعب ردم برمّال نظيفة على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم	١٧٠	م³	٤٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٠٦	٣٥٣,٠٦	٠,٠٠	٦٠,٠٢٠,٢٠	البرنامج الزمني متواجد
١-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات للمبنى وقواعد الأكشاك والمصدات الخرسانية .	٢٠٠٠	م³	٩٥	٨١,٠٠	١٢,٢٥	٩٣,٢٥	٠,٠٠	١٨٦,٥٠٠,٠٠	الكرفان متواجد
٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ فرشّة من الخرسانة العادية بسمك لا يقل عن ١٠ سم تنفذ أسفل بلاط الارصفة والانتروك والسيراميك وأعلى طبقات الردم .	٢٢٠	م²	٧٢٠	٣٢,٠٠	٦٨٦,٣٤	٧١٨,٣٤	٠,٠٠	١٥٨,٠٣٤,٨٠	السيارة متواجدة
٣-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة مضاف إليها ألياف لزوم المصدات الخرسانية .	٢٨٠٠	م³	١٠	٩,٠٠	٠,٣٩	٩,٣٩	٠,٠٠	٢٦,٢٩٢,٠٠	يتم خصم ٠,٥ % طبقاً للتعاقّد
٤-٢	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة مسلحة بالالاياف وتسليج خفيف ١٢٥٠ / م ط في الإتجاهين طبقة واحدة لزوم أرضيات قبل وبعد أكشاك الرسوم	٨٠٠	م²	١٦٤٠	٠,٠٠	١٦٣٤,٧٩	١٦٣٤,٧٩	٠,٠٠	١,٣٠٧,٨٣٢,٠٠	
٥-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات .	٢٧٠٠	م³	٦٢	٤١,٠٠	٢٠,٦٤	٦١,٦٤	٠,٠٠	١٦٦,٤٢٨,٠٠	
٦-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأسقف والكمبرات.	٣٢٢٠	م³	٤٦	٣,٠٠	٤٢,١٥	٤٥,١٥	٠,٠٠	١٤٥,٣٨٣,٠٠	
٨-٢	بالمتر المكعب توريد وتنشيل وتركيب وترتيب حديد (٦٠ & ٤٠) بجميع الأقطار.	٤٦٠٠٠	طن	٧٤	٧,٠٠	٣٦,٦٤	٤٣,٦٤	٠,٠٠	٢,٠٠٧,٤٤٠,٠٠	
١-٣	بالعدد توريد وتركيب كشك تحصيل مقلّس ١,٥ x ٢,٥ م بارتفاع ٣ م عبارة شاسيه من الطب الحديد قطاع ١٠ x ١٠ م بسمك ٥ مم (١ عمده وكمرات) .	٤٧٢٥٠	عدد	٨	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠٠,٠٠	
٢-٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ساندويتش بقلّ سمك ٥ سم مكون من طيقتين من الصاج سمك ٠,٥ مم.	١٧٥٠	م²	٤٠	٣٧,٠٠	٢,١٩	٣٩,١٩	٠,٠٠	٦٨,٥٨٢,٥٠	
١-٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي المصمت او الطفلي بسمك ٢٥ سم .	٢٤٠٠	م³	٨٠	٧,٠٠	٣٨,٢٠	٤٥,٢٠	٠,٠٠	١٠٨,٤٨٠,٠٠	
٢-٤	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي أو الطفلي سمك ١٢ سم .	٢٨٨	م²	١٦٠	٨١,٠٠	٠,٠٩	٨١,٠٩	٠,٠٠	٢٣,٣٥٣,٩٢	
١-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجهين متعامدين للأساسات ومباني قصية الردم .	٦١	م²	٧٠٠	١١٦,٠٠	٤٩٥,٢٢	٦١١,٢٢	٠,٠٠	٣٧,٢٨٤,٤٢	
١-٦	بالمتر المسطح عمل بياض تخشين لزوم الواجهات و الحوائط الخارجية	١٩٠	م²	٢٢٣	٠,٠٠	٧٣,٦٣	٧٣,٦٣	٠,٠٠	١٣,٩٨٩,٧٠	
٢-٦	بالمتر المسطح عمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية و الاسقف و دروة السطح من الداخل	١٤٠	م²	٢٨٠	٠,٠٠	٥٤,٢١	٥٤,٢١	٠,٠٠	٧,٥٨٩,٤٠	
٢-٨	بالمتر الطولي عمل وزرة سيراميك ارتفاع ١٠ سم	٤٥	م.ط	١٣٠	٠,٠٠	٥٩,٨٤	٥٩,٨٤	٠,٠٠	٢,٦٩٢,٨٠	
٣-٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب تجاليد من الواح الالومنيوم composite panel	٢٨٠٠	م²	٢٧٠	٠,٠٠	٢٦٩,١١	٢٦٩,١١	٠,٠٠	٧٥٣,٥٠٨,٠٠	
٤-٨	بالمتر المسطح توريد وعمل تجاليد من شرائح الالومنيوم تتكون من جلب ٤ x ٨ سم لزوم مظلة للاكشاك	٣٣٧٥	م²	٢٨	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٣٧٥,٠٠	
٥-٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب جرانيت رمادي شركة او ما يماثله سمك ٢٠ مم يلصق على بياض اسمنتي	١٧٥٠	م²	١١٠	٠,٠٠	٩٢,٠٧	٩٢,٠٧	٠,٠٠	١٦١,١٢٢,٥٠	
٧-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب شباك وباب من قطاعات PS	٤٠٠	م²	٨٨	٠,٠٠	٧١,٧٠	٧١,٧٠	٠,٠٠	٢٨٦,٨٠٠,٠٠	
١-٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب سيراميك ارضيات بتخانة لا تقل عن ٨ مم	٣٨٥	م²	٨١	٠,٠٠	٣٢,٧٤	٣٢,٧٤	٠,٠٠	١٢,٦٠٤,٩٠	
١-١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك سمك ٨	٢٢٠	م²	٢٤٦	٠,٠٠	٢٤١,٠٠	٢٤١,٠٠	٥٣٠,٢٠	٤٧,٧١٨,٠٠	تغطية ١٠% لحين نهو التشطيب
٢-١٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب و دهان بدورة اسمنتيّة وسط	٢٢٠	م.ط	١٠٧٠	٠,٠٠	١٠٦٦,٨٠	١٠٦٦,٨٠	١١٧٣٤,٨٠	٢٢٢,٩٦١,٢٠	تغطية ٥% لحين نهو التشطيب
	إجمالي حتى صفحة ١						٦,٢٩١,٩٥٠,٩٤	١٧٠٣٦,٨٠	٦,٢٧٤,٩١٤,١٤	

یَعْتَدُ ۷۷۷۷

رئيس الإدارة المركزية المنطقة السابعة
مهندس

بسم الله الرحمن الرحيم

شروع

مهندس الهيئة
عن الأعمال العامة
التوقيع /

مهندس الهيئة

Page 1 of 2

مهندسين الإستشاري
شركة بيت الهندسة
أ.م.ع. غرب الزاوية - الدمام - الرياض
Tel: +96611 3435 4444
Email: info@ahc-consult.com
مستودع ديروك

مهندس شوكية زبي


FOR CONSTRUCTION

من بدء العمل حتى تاريخه ١٥ / ٠٩ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٢) جاري

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله									
	ثانياً : الأعمال الكهربائية:									
١١-١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود إنارة شوارع ١١ متر بحد ١ ذراع .	٢٧٥٠٠	عدد	٢٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠	١٧٠,٣٦,٨٠	٦,٢٧٤,٩١٤,١٤	تغطية ٢٠ % لحين نهو التركيب
١٠-٢٠	بالعدد توريد وتركيب شعاع تحيا مصر مقاس ٤٠٠ سم * ١٢٨ سم	٣٥٠٠٠	عدد	٢	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	
٢-٢٠	بالعدد توريد وتركيب كلمات وزارة النقل مقاس ٣٤٠ سم * ٩٥ سم	٢٨٠٠٠	عدد	٢	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠	
٣-٢٠	بالعدد توريد وتركيب كلمات MINISTRY OF TRANSPORT مقاس ٣٤٠ سم * ٣٠ سم	١٨٠٠٠	عدد	٢	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠	
٤-٢٠	بالعدد توريد وتركيب شعار وزارة النقل مقاس ١٣٥ سم * ٢٤٥ سم	٣٢٠٠٠	عدد	٢	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٦٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠,٠٠	
٥-٢٠	بالعدد توريد وتركيب يافطة للبوابات (ملاكي-نقل) مقاس ٤٠٧٠ سم	١٠٠٠٠	عدد	١٨	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	
٦-٢٠	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم مد الكابلات مقاسها الداخلي ٦٠×٦٠×٦٠ سم حوائطها من المبنى سمك ٢٥ سم .	٤٤٠٠	عدد	٣٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٧٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٩,٢٠٠,٠٠	
	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك فارغة (سليفات) لزوم مد جميع الكابلات والتوصيلات اللازمة:									
٨-٢٠	٧٥ mm	٣٠٠,٠٠٠	م.ط	٥٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	١١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١٢,٥٠٠,٠٠	
	تشيوانات :-									
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٦٠&٤٠) بجميع الأقطار.	٤٦٠٠٠	طن	٧٤	٣٠,٣٠٠	٣٠,٣٠٠	١,٣٩٣,٨٠٠,٠٠	٤١٨١٤,٠٠٠	٩٧٥,٦٦٠,٠٠	حجز ٣٠ % لحين نهو التركيب
	إجمالي حتى صفحة ٢						٨,٧٣٣,٤٥٠,٩٤	٥٤٥١٧٦,٨٠	٨,١٨٨,٢٧٤,١٤	
	إجمالي ما سبق صرفه								٢,٠٧٢,١٧٤,٠٠	
	صافي قيمة المستخلص بعد التعلية								٦,١١٦,١٠٠,١٤	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس /

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية

مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية

مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية

