

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) قطاع برج العرب - العلمين لتنفيذ المسافة من الكم
007.49+384 الى الكم 007.49+385 بطول 1 كم إتجاه سيدي كرير

تنفيذ : شركة المهندسين للتعمير

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (2)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (26 / 09 / 2023)

المقاول: شركة المهندسين للتعمير رقم العقد (1629/2022/2023)

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق (إجراؤه)	مقدار العمل الذى تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								فروش	جنيه	فروش	جنيه	
1-3	أعمال الردم											مكتب جهاز الاشراف متواجد
	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	85	3م	23,172.62	13,290.00	3,205.00	16,495.00				1,402,075.00	العلامات الارشادية متواجدة
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 114 كم = 1.4*112 = 156.8 جنيه	156.80	3م	18,538.09	10,632.00	2,564.00	13,196.00				2,069,132.800	لوحة المشروع متواجدة
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 82.5 كم = 1.4*80.5 = 112.7 جنيه	112.70	3م	4,634.52	2,658.00	641.00	3,299.00				371,797.300	مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	3م	23,172.62	13,290.00	3,205.00	16,495.00				214,435.000	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
إجمالي قيمة المستخلص											4,057,440.100	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
أربع ملايين وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعون جنيهاً												التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة												يراعى خصم التجارب المعملية
م/محمد حسني فياض												الحد الادنى من المعدات متواجد
م/محمد حسني فياض												البرنامج الزمني للمشروع متواجد
م/محمد حسني فياض												وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ 30/11/2023
م/محمد حسني فياض												يراعى تطبيق نصوص العقد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة

م/محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

مهندسة /مارجريت مجدي

استشارى عام (SYSTRA)

مهندس / علاء عبد اللطيف

تمت مراجعة فنيا فقط

الشركة المنفذة : شركة المهندسين للتعمير



استشارى المساحة

م/ محمد خليل

مدير المشروع

م/ هاني بكرى حسن

