



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

كشف رقم (٢) جاري

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة-العاصمة الإدارية-الطنين-حطروح) لتنفيذ المسافة من الكـم ٢,١٥٠ الي الكـم ٢,٥٠٠ بطول ٣٥٠,٠ كم وصلة البضائع.

تنفيذ : مكتب علي نصار حسن المقاولات العامة عن العده من بدء العمل الي ٣١ / ١ / ٢٠٢٣ .

العقد رقم (٥٥٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه العده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية	جنية						جنية	جنية			
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية (موردة من العبناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية مسافة النقل حتي ٥٠٠ متر (المسافة من التحويلات الناتجة من أحواض الميناء حتي موقع العمل.	٤٥,٠٠		٣م	١٨٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠٠٠,٠٠	جاري	٨١٠٠٠٠٠٠,٠٠			٨١٠٠٠٠٠٠,٠٠	(١) براعي تطبيق بنود التعاقد. (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الان شاذية والتحذيرية متواجده (٤) لاقطات العملية متواجده . (٥) المكاتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٤/١١/٢٠٢٢ و تنتهي في ٢٤/٥/٢٠٢٣ .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٦ كم	٣٥٤,٠٠		٣م	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	جاري	٩٥٥٨٠٠٠,٠٠			٩٥٥٨٠٠٠,٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (Subballast) مسافة نقل ٦٦ كم	٣١٢,٠٠		٣م	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	جاري	٦٨٧٨٠٠٠,٠٠			٦٨٧٨٠٠٠,٠٠	
الإجمالي													
قطر تسعة مليون وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة جنيها لاغير													
شركة المنفعة التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	الإستشاري العام (شركة سينتر) رؤس فسيحة خالد البطل	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / إسلام عطية التوقيع	مدير المشروع م / رامي بهيج م / أحمد عر التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عر التوقيع	يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية أحمد الطح	م /	م /	م /	م /	