

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدر الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائى	نسبة الصرف	اجمالي قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق و المعترضات .	١٠٢٥	١١	م.ط	٢٣٠,٠٠	٠	٢٣٠,٠٠	جاري ٢	%٩٨	٢,٤٧٩,٤٠		٢,٤٧٩,٤٠	المعدات متواجدة
٢	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري.	٣٢٨	٣٦٠	م.ط	٣٢٧,٠٠	٠	٣٢٧,٠٠	جاري ٢	%٩٨	١١٥,٣٦٥,٦٠		١١٥,٣٦٥,٦٠	لوحات المشروع متواجدة
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية أو معدات فى أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٩٤٠	٨٧	م٣	٥٨٨,٠٠	٠	٥٨٨,٠٠	جاري ٢	%٩٨	٥٠,١٣٢,٨٨		٥٠,١٣٢,٨٨	المكاتب متواجدة
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس بأي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهيو العمل والبند شامل مما جمية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ، مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنية لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان .	٧٥٠	٦٠	م٣	٤٨,٠٠	٠	٤٨,٠٠	جاري ٢	%٩٨	٢,٨٢٢,٤٠		٢,٨٢٢,٤٠	وثائق التأمين متواجدة
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الامر والبند شامل مما جمية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣٥٠	٨٧	م٣	٢,١٦٨,٠٠	٠	٢,١٦٨,٠٠	جاري ٢	%٩٨	١٨٤,٨٤٣,٦٨		١٨٤,٨٤٣,٦٨	المهندسون والعمال متواجدون
٧	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة أو تربة زلطية حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥٢٠	١٢١	م٣	٤٠٢,٠٠	٠	٤٠٢,٠٠	جاري ٢	%٥٠	٢٤,٣٢١,٠٠		٢٤,٣٢١,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٨	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الي المقالب العمومية والبند شامل مما جمية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٥	٧٥	م٣	٣٤,٠٠	٠	٣٤,٠٠	جاري ٢	%٩٨	٢,٤٩٩,٠٠		٢,٤٩٩,٠٠	التجهيزات الموقعية و مكاتب الاستشارى متواجدة
٩	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً بأمان ونقل المخلفات الي المقالب العمومية والبند شامل مما جمية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وتسليم الحديد للمالك .	١٢٠	١٥٠	م٣	٤,٠٠	٠	٤,٠٠	جاري ٢	%٩٨	٥٨٨,٠٠		٥٨٨,٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
١٣	باليوم نزع المياه من الموقع بنظام (WELL POINT SYSTEM (W.P.S) و هو ذلك عن طريق تجفيف المياه بالأرض بنظام الحرابي حيث يتم دق الحرابي ٢ بوصة طول الحربة من ٣ م : ٥ م بواسطة الجيت او بواسطة القيسون اليدوي حسب طبيعة الأرض والمنسوب وتدف الحرابي بمحارة الموقعالخ	٤٠	٥,٤٢١	يوم	٣٦	٠	٣٦	جاري ٢	%٩٨	١٩١,٢٥٢,٨٨		١٩١,٢٥٢,٨٨	
الاجمالي													

بمعرفة
رئيس الإدارة المركزية
"المنطقة الثالثة عشر"
"البحيرة – كفر الشيخ"
لواء أ.ح/ أحمد باسم جسيني الكردي

المحاسب /
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط أتمدت من
مدير المصلحة
تحريراً فى سنة ٢٠٢٣

جنيه

تحريراً فى سنة ٢٠٢٣
قرش
يدفع إلى المقاول مبلغ ...
ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

٣ / ١

عن الهيئة

المهندس/ أحمد الشاعر

مدير المشروع

المهندس / أحمد أبو دققة

استشاري الهيئة

المهندس/ أحمد الشاعر

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

م.م. أحمد هادي القاسم

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
المهندس / أحمد عبدالشكور



رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائى	نسبة الصرف	اجمالي قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
										جنيه	جنيه	جنيه	
	اجمالي ما سبق												
١٨	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجة البحري) .	١	٢٤٤,٨٠٠	عدد	١	٠	١	جاري ٢	%٩٨	٢٣٩,٩٠٤,٠٠		٥٧٤,٣٠٤,٨٤	
١٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولاتقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ ، علي ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الي المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية علي كامل طول الخازوق .	١٥٥٠	٤,٢٠٠	م.ط	١,٤٨٢,٠٠	٠	١٤٨٢,٠٠	جاري ٢	%٩٨	٦,٠٩٩,٩١٢,٠٠		٦,٠٩٩,٩١٢,٠٠	
٢٠	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل علي خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بالبر بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند يشمل نهيو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) .	١	١٨٩,٠٠٠	عدد	١	٠	١	جاري ٢	%٩٨	١٨٥,٢٢٠,٠٠		١٨٥,٢٢٠,٠٠	
٢١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الانتقالية والحوائط السائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ .	١٩٠	١,٥٧٥	م ^٣	٦١,٠٠	٠	٦١,٠٠	جاري ٢	%٩٨	٩٤,١٥٣,٥٠		٩٤,١٥٣,٥٠	
٢٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح.	١٦٠٠	٢,٢٠٥	م ^٣	١,٣٨٧,٠٠	٠	١٣٨٧,٠٠	جاري ٢	%٩٨	٢,٩٩٧,١٦٨,٣٠		٢,٩٩٧,١٦٨,٣٠	
	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم ^٢ و زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم/م ^٣	١٦٠٠	٢٠٠	م ^٣	١,٣٨٧,٠٠	٠	١٣٨٧,٠٠	جاري ٢	%٩٨	٢٧١,٨٥٢,٠٠		٢٧١,٨٥٢,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح (ارتفاع حتي ٦ متر).	٥٥٠	٢,٨٣٥	م ^٣	٢١٦,٠٠	٢٦٣,٠٠	٤٧٩,٠٠	جاري ٢	%٩٨	١,٣٣٠,٨٠٥,٧٠		١,٣٣٠,٨٠٥,٧٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر												
	الاجمالي												
										١١,٧٩٣,٣٢٠,٣٤	٠	١١,٧٩٣,٣٢٠,٣٤	

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر
"البحيرة – كفر الشيخ"
لواء أ.ح/ أحمد باسم حسني الكرناني

المحاسب /
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط أعتدت من
مدير المصلحة
تحريراً في سنة ٢٠٢٣

جنيه

تحريراً في سنة ٢٠٢٣
قرش
يدفع إلى المقاول مبلغ ...
ملاحظة : الفئات

٣/٢

عن الهيئة

المهندس/ أحمد الشاعر

مدير المشروع

المهندس / أحمد أبو دقيقة

استشاري الهيئة

المهندس / أحمد سامي

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
المهندس / أحمد عبدالشكور



