

أعمال أعمال تنفيذ عدد (22) محطة من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (لتنفيذ عدد (3) محطات (مسطرد - بهتيم - شبرا بنها) - العقد رقم (949 / 2022 / 2023)

رقم المستخلص
تاريخ المستخلص
جاري 6
17/7/2024

12/12/2022

تاريخ التعاقد

الأرقام القياسية طبقا لشهور التنفيذ					الأرقام القياسية طبقا لشهر التعاقد	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
يوليو 2024	يونيو 2024	مايو 2024	ابريل 2024	مارس 2024	ديسمبر 2022	
1128.9	1128.9	1128.9	1128.9	1289.8	486.8	حديد تسليح
1549.7	1549.7	1549.7	1549.7	1549.7	586	اتابيب و مواسير و الواح حديدية
1742.8	1742.8	1742.8	1742.8	1742.8	563.2	زوايا و كميرات معدنية
393.9	393.6	368.8	368.6	368.6	270.3	اسمنت
1079.1	1079.1	1079.1	1079.1	762	566	بيتومين
541.5	480.4	480.4	480.4	480.4	353.6	سولار

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ طبقا للأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الإسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
2	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس باي سبك	م3	125	2,125	مارس	31	1.000	السولار	ك	ع	1ع	0.035859729	76.20
12	بالمتر المكعب حفر حذر في التربة المتماسكة وشديدة التماسك	م3	390	13,650	مارس	31	1.000	السولار	ك	ع	1ع	0.071719457	978.97
15	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة	م3	215	38,055	ابريل	30	0.216	السولار	ك	ع	1ع	0.071719457	608.69
19	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر 80 سم	م.ط	3,935	86,570	مايو	31	0.223	السولار	ك	ع	1ع	0.071719457	589.05
26	بالمتر مكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات	م3	2,755	220,400	يونيو	30	0.216	السولار	ك	ع	1ع	0.071719457	608.69
					يوليو	17	0.122	السولار	ك	ع	1ع	0.106278281	494.64
					مارس	31	1.000	السولار	ك	ع	1ع	0.017929864	1552.19
					مارس	31	1.000	الأسمنت	ك	ع	1ع	0.054186829	4690.95
					مارس	31	0.223	السولار	ك	ع	1ع	0.035859729	1762.65
					ابريل	30	0.216	السولار	ك	ع	1ع	0.035859729	1705.79
					مايو	31	0.223	السولار	ك	ع	1ع	0.035859729	1762.65
					يونيو	30	0.216	السولار	ك	ع	1ع	0.035859729	1705.79
					يوليو	17	0.122	السولار	ك	ع	1ع	0.05313914	1432.39
					مارس	31	0.223	الأسمنت	ك	ع	1ع	0.101827599	5005.23
					ابريل	30	0.216	الأسمنت	ك	ع	1ع	0.101827599	4843.77
					مايو	31	0.223	الأسمنت	ك	ع	1ع	0.102034776	5015.41
					يونيو	30	0.216	الأسمنت	ك	ع	1ع	0.12772475	6075.66
					يوليو	17	0.122	الأسمنت	ك	ع	1ع	0.128035516	3451.25

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (عن الكميات فقط)

عن استشاري المشروع (عن الكميات فقط)

مدير عام الشئون المالية والإدارية

مدير إدارة المشروعات

مهندس المشروع

مدير المشروع

مهندس المشروع

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

م / مصطفى سعيد

أحمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م / محمد جابر

م / ماجد غنيم

م / محمد عبد النبي



إدارة بحوث الكباري

م / أحمد شوقي

أعمال أعمال تنفيذ عدد (22) محطة من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (لتنفيذ عدد (3) محطات (مسطرد - بهتيم - شبرا بلها) - العقد رقم (949 / 2022 / 2023)

رقم المستخلص	جاري 6
تاريخ المستخلص	17/7/2024

12/12/2022

تاريخ التعاقد

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية طبقا لشهر التعاقد	الأرقام القياسية طبقا لشهور التنفيذ				
	ديسمبر 2022	مارس 2024	ابريل 2024	مايو 2024	يونيو 2024	يوليو 2024
حديد تسليح	486.8	1289.8	1128.9	1128.9	1128.9	1128.9
انابيب و مواسير و الواح حديدية	586	1549.7	1549.7	1549.7	1549.7	1549.7
زوايا و كميرات معدنية	563.2	1742.8	1742.8	1742.8	1742.8	1742.8
اسمنت	270.3	368.6	368.6	368.8	393.6	393.9
بيتومين	566	762	1079.1	1079.1	1079.1	1079.1
سولار	353.6	480.4	480.4	480.4	480.4	541.5

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ طبقا للأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الاستناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
28	المتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الأنتقالية	3م	3,950	33	130,350	مارس	31	0.223	السولار	10.00%	353.6	480.4	0.035859729	1042.47
						ابريل	30	0.216	السولار	10.00%	353.6	480.4	0.035859729	1008.85
						مايو	31	0.223	السولار	10.00%	353.6	480.4	0.035859729	1042.47
						يونيو	30	0.216	السولار	10.00%	353.6	480.4	0.035859729	1008.85
						يوليو	17	0.122	السولار	10.00%	353.6	541.5	0.05313914	847.15
						مارس	31	0.223	الأسمنت	26.00%	270.3	368.6	0.094554199	2748.77
						ابريل	30	0.216	الأسمنت	26.00%	270.3	368.6	0.094554199	2660.10
						مايو	31	0.223	الأسمنت	26.00%	270.3	368.8	0.094746578	2754.36
						يونيو	30	0.216	الأسمنت	26.00%	270.3	393.6	0.118601554	3336.63
						يوليو	17	0.122	الأسمنت	26.00%	270.3	393.9	0.118890122	1895.36
						مارس	31	0.223	السولار	10.00%	353.6	480.4	0.035859729	1589.98
						ابريل	30	0.216	السولار	10.00%	353.6	480.4	0.035859729	1538.69
						مايو	31	0.223	السولار	10.00%	353.6	480.4	0.035859729	1589.98
						يونيو	30	0.216	السولار	10.00%	353.6	480.4	0.035859729	1538.69
30	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواط الساندة	3م	4,230	47	198,810	يوليو	17	0.122	السولار	10.00%	353.6	541.5	0.05313914	1292.07
						مارس	31	0.223	الأسمنت	25.00%	270.3	368.6	0.090917499	4031.18
						ابريل	30	0.216	الأسمنت	25.00%	270.3	368.6	0.090917499	3901.15
						مايو	31	0.223	الأسمنت	25.00%	270.3	368.8	0.091102479	4039.39
						يونيو	30	0.216	الأسمنت	25.00%	270.3	393.6	0.114039956	4893.30
						يوليو	17	0.122	الأسمنت	25.00%	270.3	393.9	0.114317425	2779.62

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (عن الكميات فقط)

عن استشاري المشروع (عن الكميات فقط)

عن الشركة المنفذه

مدير عام الشؤون الماليه والاداريه

مدير إدارة المشروعات

مهندس المشروع

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

م / مصطفى سعيد

أ/ احمد عبدالجواد

م/ محمود الشيخ

م/ محمد جابر

م/ ماجد غنيم

م / محمد عبد النبي

م / مصطفى سعيد

ادارة بحوث الكباري

م/ احمد شوقي



أعمال أعمال تنفيذ عدد (22) محطة من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (لتنفيذ عدد (3) محطات (مسطرد - بهتيم - شبرا بنها) - العقد رقم (949 / 2022 / 2023)

رقم المستخلص	جاري 6
تاريخ المستخلص	17/7/2024

12/12/2022

تاريخ التعاقد

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية طبقا لشهر				
	التعاقد				
	ديسمبر 2022	مارس 2024	ابريل 2024	مايو 2024	يونيو 2024
حديد تسليح	486.8	1289.8	1128.9	1128.9	1128.9
انابيب و مواسير و الواح حديدية	586	1549.7	1549.7	1549.7	1549.7
زوايا و كميرات معدنية	563.2	1742.8	1742.8	1742.8	1742.8
اسمنت	270.3	368.6	368.6	368.8	393.6
بيتومين	566	762	1079.1	1079.1	1079.1
سولار	353.6	480.4	480.4	480.4	480.4

رقم البند	بيان البند	الوحدة	قوة	المستخلص		عدد الأيام	الاشهر	نسبة التنفيذ طبقا للأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب الغير	قيمة التعويض أو الخصم
				الكمية	قيمة الأعمال									
31	بالمتر مكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعمدة والحوائط لزوم المحطة	م3	4,560	93	424,080	0.223	مارس	31	السولار	10.00%	480.4	353.6	0.035859729	3391.58
							ابريل	30	السولار	10.00%	480.4	353.6	0.035859729	3282.17
							مايو	31	السولار	10.00%	480.4	353.6	0.035859729	3391.58
							يونيو	30	السولار	10.00%	480.4	353.6	0.035859729	3282.17
							يوليو	17	السولار	10.00%	541.5	353.6	0.05313914	2756.11
							مارس	31	الاسمنت	22.00%	368.6	270.3	0.080007399	7567.02
							ابريل	30	الاسمنت	22.00%	368.6	270.3	0.080007399	7322.92
							مايو	31	الاسمنت	22.00%	368.8	270.3	0.080170181	7582.41
							يونيو	30	الاسمنت	22.00%	393.6	270.3	0.100355161	9185.31
							يوليو	30	الاسمنت	22.00%	393.9	270.3	0.100599334	5217.67
							مارس	17	الاسمنت	22.00%	480.4	353.6	0.017929864	15904.62
							ابريل	30	السولار	5.00%	480.4	353.6	0.017929864	15391.56
35	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد التسليح	بالطن	47,350	84	3,977,400	0.223	مايو	31	السولار	5.00%	480.4	353.6	0.017929864	15904.62
							يونيو	30	السولار	5.00%	480.4	353.6	0.017929864	15391.56
							يوليو	17	السولار	5.00%	541.5	353.6	0.02656957	12924.62
							مارس	31	حديد تسليح	70.00%	1289.8	486.8	1.154683648	1024287.56
							ابريل	30	حديد تسليح	70.00%	1128.9	486.8	0.92331553	792603.28
							مايو	30	حديد تسليح	70.00%	1128.9	486.8	0.92331553	819023.39
							يونيو	31	حديد تسليح	70.00%	1128.9	486.8	0.92331553	792603.28
							يوليو	30	حديد تسليح	70.00%	1128.9	486.8	0.92331553	449141.86
							مارس	17	حديد تسليح	70.00%	1128.9	486.8	0.92331553	449141.86

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (عن الكميات فقط)

عن استشارى المشروع (عن الكميات فقط)

مدير عام الشئون المالية والإدارية

مدير إدارة المشروعات

مهندسى المشروع

مدير المشروع

مهندس المشروع

عن الشركة المنفذه

مدير المشروع

م / مصطفى سعيد

أ/ احمد عبدالجواد

م/ محمود الشيخ

م/ محمد جابر

م/ ماجد غنيم

م / محمد عبد النبي

م / مصطفى سعيد

أ/ احمد شوقي

م/ احمد شوقي



أعمال أعمال تنفيذ عدد (22) محطة من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (لتنفيذ عدد (3) محطات (مسطرد - بهتيم - شبرا بنها) - العقد رقم (949 / 2022 / 2023)

رقم المستخلص
تاريخ المستخلص
جاري 6
17/7/2024

12/12/2022

تاريخ التعاقد

الأرقام القياسية طبقا لشهور التنفيذ					الأرقام القياسية طبقا لشهر التعاقد	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
يوليو 2024	يونيو 2024	مايو 2024	أبريل 2024	مارس 2024	ديسمبر 2022	
1128.9	1128.9	1128.9	1128.9	1289.8	486.8	حديد تسليح
1549.7	1549.7	1549.7	1549.7	1549.7	586	انابيب و مواسير و الواح حديدية
1742.8	1742.8	1742.8	1742.8	1742.8	563.2	زوايا و كمرات معدنية
393.9	393.6	368.8	368.6	368.6	270.3	اسمنت
1079.1	1079.1	1079.1	1079.1	762	566	بيتومين
541.5	480.4	480.4	480.4	480.4	353.6	سولار

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ طبقا للأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
44	المتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين علي البارد	2م	85	252,705	مارس	31	0.223	السولار	ك	353.6	480.4	0.007171946	404.20
					أبريل	30	0.216	السولار	ك	353.6	480.4	0.007171946	391.16
					مايو	31	0.223	السولار	ك	353.6	480.4	0.007171946	404.20
					يونيو	30	0.216	السولار	ك	353.6	480.4	0.007171946	391.16
					يوليو	17	0.122	السولار	ك	353.6	541.5	0.010627828	328.47
					مارس	31	0.223	البيتومين	ك	566	762	0.086572438	4879.11
					أبريل	30	0.216	البيتومين	ك	566	1079.1	0.226634276	12360.78
					مايو	31	0.223	البيتومين	ك	566	1079.1	0.226634276	12772.81
					يونيو	30	0.216	البيتومين	ك	566	1079.1	0.226634276	12360.78
					يوليو	17	0.122	البيتومين	ك	566	1079.1	0.226634276	7004.44
					مارس	31	0.223	السولار	ك	353.6	480.4	0.017929864	7282.32
					أبريل	30	0.216	السولار	ك	353.6	480.4	0.017929864	7047.40
					مايو	31	0.223	السولار	ك	353.6	480.4	0.017929864	7282.32
					يونيو	30	0.216	السولار	ك	353.6	480.4	0.017929864	7047.40
					يوليو	17	0.122	السولار	ك	353.6	541.5	0.02656957	5917.86
					مارس	31	0.223	زوايا و كمرات معدنية	ك	563.2	1742.8	1.319509943	535926.56
					أبريل	30	0.216	زوايا و كمرات معدنية	ك	563.2	1742.8	1.319509943	518638.60
					مايو	31	0.223	زوايا و كمرات معدنية	ك	563.2	1742.8	1.319509943	535926.56
					يونيو	30	0.216	زوايا و كمرات معدنية	ك	563.2	1742.8	1.319509943	518638.60
					يوليو	17	0.122	زوايا و كمرات معدنية	ك	563.2	1742.8	1.319509943	293895.21

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (عن الكميات فقط)

عن استشاري المشروع (عن الكميات فقط)

مدير عام الشئون المالية والإدارية

مدير إدارة المشروعات

مهندس المشروع

مدير المشروع

مهندس المشروع

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

م / مصطفى سعيد

أ/احمد عبدالجواد

م/محمود الشيخ

م/محمود محمدي

م/ماجد غنيم

م / محمد عبد النبي

م / مصطفى سعيد

إدارة بحوث الكباري

م/ احمد شوقي



أعمال أعمال تنفيذ عدد (22) محطة من محطات الأنوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (لتنفيذ عدد (3) محطات (مسطرد - بهتيم - شبرا بنها) - العقد رقم (949 / 2022 / 2023)

رقم المستخلص	جاري 6
تاريخ المستخلص	17/7/2024

12/12/2022

تاريخ التعاقد

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية طبقا لشهر التعاقد	الأرقام القياسية طبقا لشهور التنفيذ				
	ديسمبر 2022	مارس 2024	ابريل 2024	مايو 2024	يونيو 2024	يوليو 2024
حديد تسليح	486.8	1289.8	1128.9	1128.9	1128.9	1128.9
أنابيب و مواسير و الواح حديدية	586	1549.7	1549.7	1549.7	1549.7	1549.7
زوايا و كميرات معدنية	563.2	1742.8	1742.8	1742.8	1742.8	1742.8
اسمنت	270.3	368.6	368.6	368.8	393.6	393.9
بيتومين	566	762	1079.1	1079.1	1079.1	1079.1
سولار	353.6	480.4	480.4	480.4	480.4	541.5

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ طبقا للأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب الغير	قيمة التعويض أو الخصم
46	بالمتر المربع توريد وتركيب الواح سندويتش بسبك 5 سم لزوم تغطيات الاسقف والجوانب والمادة العازلة مضغوطة بضغط لا يقل عن 40 والصاج بسبك 7. مللى مجلفن لمقاومة الصدا	م2	2,285	424	968,840	31	0.223	السولار	5.00%	353.6	480.4	0.017929864	3874.15
						30	0.216	السولار	5.00%	353.6	480.4	0.017929864	3749.17
						31	0.223	السولار	5.00%	353.6	480.4	0.017929864	3874.15
						30	0.216	السولار	5.00%	353.6	480.4	0.017929864	3749.17
						17	0.122	السولار	5.00%	353.6	541.5	0.02656957	3148.26
						31	0.223	الواح حديدية	70.00%	586	1549.7	1.151177474	248737.48
						30	0.216	الواح حديدية	70.00%	586	1549.7	1.151177474	240713.69
						31	0.223	الواح حديدية	70.00%	586	1549.7	1.151177474	248737.48
						30	0.216	الواح حديدية	70.00%	586	1549.7	1.151177474	240713.69
						17	0.122	الواح حديدية	70.00%	586	1549.7	1.151177474	136404.43
						31	0.223	السولار	5.00%	353.6	480.4	0.017929864	1944.27
						30	0.216	السولار	5.00%	353.6	480.4	0.017929864	1881.55
						31	0.223	السولار	5.00%	353.6	480.4	0.017929864	1944.27
						30	0.216	السولار	5.00%	353.6	480.4	0.017929864	1881.55
						17	0.122	السولار	5.00%	353.6	541.5	0.02656957	1579.98
البند المستحقة													
1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب بلاطات خرسانة سمك 28 سم	م2	1,000	1375	1,375,000	31	0.223	السولار	3.00%	353.6	480.4	0.010757919	3298.97
						30	0.216	السولار	3.00%	353.6	480.4	0.010757919	3192.55
						31	0.223	السولار	3.00%	353.6	480.4	0.010757919	3298.97
						30	0.216	السولار	3.00%	353.6	480.4	0.010757919	3192.55
						17	0.122	السولار	3.00%	353.6	541.5	0.015941742	2680.85
						31	0.223	الاسمنت	31.00%	270.3	368.6	0.112737699	34571.54
						30	0.216	الاسمنت	31.00%	270.3	368.6	0.112737699	33456.33
						31	0.223	الاسمنت	31.00%	270.3	368.8	0.112967074	34641.88
						30	0.216	الاسمنت	31.00%	270.3	393.6	0.141409545	41965.06
						17	0.122	الاسمنت	31.00%	270.3	393.9	0.141753607	23838.06
إجمالي													7,910,583.36

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (عن الكميات فقط)

مدير عام الشئون المالية والإدارية

أحمد عبد الجواد

مدير إدارة المشروعات

محمد عبد الشافي

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره

عبد الله السيد

مهندسى المشروع

م/ محمد جابر

م/ محمود محمدي

إدارة بحوث الكبارى

م/ أحمد شوقي

عن استشارى المشروع (عن الكميات فقط)

مدير المشروع

م/ ماجد غنيم

مهندس المشروع

م / محمد عبد النبي

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

م / مصطفى سعيد