

مستخلص جاري رقم (3)
إعمال الشاه عدد 3 محطات من محطات الإزدي السريعة BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المحور - القنيل - الخديعة)
العقد رقم (2023/2023/1023)
تنفيذ شركة السلام الترانزيشنال للمقاولات

شاملة المدة من بداية المشروع حتى 2024/10/10

رقم بند	نوع الأعمال	الوحدة	الغلة بعد التفاوض	كمية البند بالمقايضة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	البال بعد الإستقطاع	ملاحظات
1	أعمال تجهيز الموقع	م.م	552	200	180000	00000	180000	9936000	2980800	6955200	95% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
2	بالمتر المكعب تكسير وإنزلة أسفلت وطبقات أساس باي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جيمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل 10 كم ويتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كيلومتر بالترابطة أو التقصان	م.م	125	3000	2166000	00000	2166000	27012500	000	27012500	
3	بالمتر الطولي إنزلة حواجز بونجورسي قائمة والبند يشمل تكسير وإنزلة الحواجز المصنعة من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بما في ذلك القاعدة والفرشة الخرسانية والتنظيف ونقل كافة المخلفات إلى المقالب العمومية طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	100	756	358000	00000	358000	35800000	000	35800000	1-المعمل متواجد 2-المهندسون متواجدون 3-المكاتب متواجدة 4-تأمين سلامة المرور متواجدة 5-مواكبي التأمين سلسة للأدرة 6-البرنامج الزمني متواجد 7-التقرير اليومية-الأسبوعية-الشهرية متواجدة 8-نواحي المشروع متواجدة 9-جاني المحطات بمعرفة الأذرة
11	بالمتر المكعب حفر حار في جميع أنواع التربة (ما عدا المتاسكة، وشديدة المتاسكة والصخرية) وذلك في منتصف الطريق الدائري باستخدام حفارات ذراع طويل للحفر بالعمق المطلوب اللازم لإزالة لودر صغيرة (popcat) والمستخدمة خصيصاً للعمل في الأماكن الضيقة والتي يصعب الوصول إليها باستخدام المعدات كبيرة على أن يتم إزالة اللودر واستخدام أوتاش ويتم الحفر بين الخوازيق السائدة وأسفل الكمرات الرابطة لتخزين مع ضمان سلامتها والبند يشمل رفع ناتج الحفر على مرحلتين باستخدام اللودر والحفارات مع نقل ناتج الحفر لإماكن التشوين لعدم امكانية التشوين على الطريق الدائري باجهاد يقل عن 150 كجم / سم 2 حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية وإنزلة إي عواقي تعترضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر والبند شامل مما جيمعه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	370	3000	602000	00000	602000	22276000	000	22276000	
12	بالمتر المكعب حفر حار في المتاسكة، وشديدة المتاسكة، وذلك في منتصف الطريق الدائري باستخدام حفارات ذراع طويل للحفر بالعمق المطلوب اللازم لإزالة لودر صغيرة (popcat) والمستخدمة خصيصاً للعمل في الأماكن الضيقة والتي يصعب الوصول إليها باستخدام المعدات كبيرة على أن يتم إزالة اللودر واستخدام أوتاش ويتم الحفر بين الخوازيق السائدة وأسفل الكمرات الرابطة لتخزين مع ضمان سلامتها والبند يشمل رفع ناتج الحفر على مرحلتين باستخدام اللودر والحفارات مع نقل ناتج الحفر لإماكن التشوين لعدم امكانية التشوين على الطريق الدائري حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية وإنزلة إي عواقي تعترضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر والبند شامل مما جيمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م.م	390	5500	6828000	00000	6828000	188292000	39768200	188292000	إستقطاع لحين نهو الملاحظات
14	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المسلوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدد جوانب الحفر وإنزلة إي عواقي تعترضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر والبند شامل مما جيمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.م	160	200	138000	00000	138000	22080000	000	22080000	
15	بالمتر المكعب توريد ورماد برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أقصى كثافة جافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك ونهو السملح العلوي للردم وتحسب كمية الردم بعد الدمك والغلة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل 40 كم يتم حساب علاوة 1 جنيه لكل كم زيادة الغلة لا تشمل المادة المحجورة	م.م	215	3000	1129000	00000	1129000	22276000	000	22276000	
17	بالمتر المكعب توريد ورماد طبقة احلال من (سن 0+1) بنسبة 1:1 موزدة من خارج الموقع حول الأساسات ويتم الردم على طبقات لا تزيد عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد والغلة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.م	290	1000	89000	00000	89000	25810000	000	25810000	
18	بالمتر المكعب توريد ورماد طبقة احلال من (سن 1+2) بنسبة 1:1 موزدة من خارج الموقع حول الأساسات ويتم الردم على طبقات لا تزيد عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد والغلة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.م	385	1000	325000	00000	325000	125125000	000	125125000	
الإجمالي											249920000

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع / م / أحمد عبد الجواد

مدير إدارة المشروعات

التوقيع / م / محمود الشيخ

مهندس المشروع

التوقيع / م / محمود محمدي


إستشاري المشروع

مهندس المكتب الفني

التوقيع / م / محمد الشويبي

مهندس المشروع


التوقيع / م / محمد الشويبي



أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع

التوقيع / م / محمود مصطفى



مع BRT على الطريق الدائري حول

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٢٣)

--	--	--

[illegible](GARBLT)

للطرق والكباري وال

[illegible]

3. 11. 1991

45.

المؤلف

1

15

الدولة

18

El Paid For Consulting For ~~_____~~



7

1

19

23

مصرفه الاسلامي لخدمات المصارف والتجارة
مصرف الادويش المزددي
صاندر بنارسخ: ٢٠ / ١ /



مستخلص جاري رقم [٢]
إعمال إنشاء عدد ٣ محطات من محطات الإيواسم الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرح - القلق - الخيصوص)
العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٢٣)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٤/١٠/١٥

تنفيذ شركة السلام الترانزيتيونال للمقاولات

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفترة بعد التفاوض جنيه	كمية البند بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٢٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠٠.٨ زلط و ٣٠.٤ رمل ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ والفئة لا تشمل توريد وتشكيل ورس حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل القرم والشدات والصوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهوك كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري ... مما جميعة بالمتر المكعب	٣م	٤٣٥٠	٦٠٠	٢٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤,٠٠٠	٩٧٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٤٤٠,٠٠٠	
٣٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوك الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٣م	٤٢٣٠	١١٠٠	٤٦٧,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٤٨٩,٠٠٠	٢٠٦٨٧,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٢٠٣٣٧,٠٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات
٣١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠٠.٨ زلط و ٣٠.٤ رمل ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم ^٣ والفئة لا تشمل توريد وتشكيل ورس حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل القرم والشدات والصوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهوك كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري ... مما جميعة بالمتر المكعب	٣م	٤٥٦٠	١٠٠٠	٥٩٧,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٦١٨,٠٠٠	٢٨١٨٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	٢٧٠٣٠,٠٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلطات والكمرات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠٠.٨ زلط و ٣٠.٤ رمل ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم ^٣ والفئة لا تشمل توريد وتشكيل ورس حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل القرم والشدات والصوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهوك كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري ... مما جميعة بالمتر المكعب	٣م	٤٤٨٠	٥٠٠	٨٦,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	٦٩٨٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٨٨٨,٠٠٠	
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات المسلحة لزوم المحطة (slab on grade) أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب لا تقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) وكل ما يلزم للعمل نهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٣٩٥٠	٥٠٠	٧٥,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٩١,٠٠٠	٣٥٩٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٩٤٥,٠٠٠	
٣٤	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة سمك ٢٨ سم مع تصميم الخلطة الخرسانية علي أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٣ أسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل إضافة مادة ايبوكسية مقاومة للاحتكاك والبري علي أن تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكذلك خدمة المسطح جيداً بالهيكوتير وأعمال القرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوك العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢م	١١٧٥	١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تفريغ الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوك العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	١٧٣٥٠	٩٥٠	٧٧٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٨٠٦,٠٠٠	٣٨١٦٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨١٦٤١,٠٠٠	
الإجمالي											
							٤٥٠٨٣٣٨,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	٤٤٩٣٣٨,٠٠٠		

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

إستشاري المشروع

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع / م / أحمد عبد الجواد

مدير إدارة المشروعات
التوقيع / م / محمود الشيخ

مهندس المشروع
التوقيع / م / محمود محمدي

مهندس المكعب المكي
التوقيع / م / محمد الشوريي
El Raied For Consulting
BRT (الاتوييس الترددي)

مهندس المشروع
التوقيع / م / محمد الشوريي

مهندس المشروع
التوقيع / م / محمد الشوريي
شركة السلام الترانزيتيونال للمقاولات
مشروع الاتوييس الترددي
صاحب / بطريق
٢٠ /

مستخلص جاري رقم (٦)
إعمال البناء عدد ٣ محطات من محطات الاندوس، الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرح - القلم - الخصوص)
العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٠٢٢)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة: الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٤/١٠/١٥

تنفيذ شركة السلام الترانزيتيونال للمقاولات

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	القيمة بعد التفاوض جنيه	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
٣٨	بنايت المشعب توريد وصيب حرساته مسلحة للكمات الربطه بين الجوارب في الانجاسين المنوي والعرضي بإجهاد ٤٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي ٤٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م ^٣	٤٧٥٥	٣٠٠	٢٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠	١٣٠٢٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٢٨٧,٠٠٠	
٤٤	وإنعما العزل والحماية المرع مربع عمل طبقة عازلة من البينومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لغير العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة الموال. قبل التنفيذ وكل ما يلزم لغير العمل نهوا كاملاً والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٨٥	٨٠٠	٣٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٦,٠٠٠	٢٨٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٥٦,٠٠٠	
٤٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٣ - ٥٢ و ٢٧ - ٢ للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط وخدمات الربط مع الخرسانة والشكالات والأقفال والنقل وتركيب بالموقع والدهان بوجهين بربر ووجهين بمادة أيبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقا للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشاري على أن تعتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لغير العمل طبقا "للسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للأعمال قبل بدء في التصنيع	طن	٩٥٨٠	١٦٢	١١٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٢٢,٠٠٠	١١٦٩٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٦٩٣٧,٠٠٠	
٤٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح سندويتش بسمك ٥ سم لزوم تغطيات الاسقف والجوانب والمادة العازلة مضغوطة بضغط لا يقل عن ٤٠ والصاج بسمك ٧,٠ ملي مجلفن لمقاومة الصدا (أيكون أو مايمثلها) وكذلك يشمل السعر توريد وتركيب مسامير التثبيت المختلفة والصواميل والورد المعدنية والكوشوك والتركيب بواسطة مسدس الهواء على أن يتم اعتماد جميع العينات والرسومات التفصيلية قبل البدء التركيب كما يشمل السعر جميع ما يلزم لغير الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٢٨٥	١٢٠٠	٦٠٤,٠٠٠	٢٥١,٠٠٠	٨٥٥,٠٠٠	١٩٥٣١٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥٣١٧٥,٠٠٠	
٤٧	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والبائية المعدنية والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٦١٢٢٥	٥	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٨٣٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٣٦٧٥,٠٠٠	
٥٣	خندق صرف بعرض ٢٠٠ سم وغطاء من الصلب المجلفن توريد وتصنيع وتركيب خندق بعرض ٢٠٠ سم بغطاء شبكي من الصلب المجلفن، بما في ذلك التثبيت، والجلفنة، والتجهيزات، ومسامير التثبيت، واللحام، والجراوت والملاحقات. كاملة كما هو موضح في الرسومات، والمحددة في وثائق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع.	م.ط	٣٧٠٠	٤٥٠	٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	٩٧٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٦٨٠,٠٠٠	
٥٧	بالعدد عمل باقطة للمشروع وكافة الأعمال اللازمة لغير العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٥٠٠	٦	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢ م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الأعمال اللازمة لغير العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٣٠٠٠	١٢٠٠	١٠٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٩٨,٠٠٠	٣٢٩٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٩٤٠,٠٠٠	
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب عمل صيانة للسور من الصاج وكافة الأعمال اللازمة لغير العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٥٠٠	٥٠٠	٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠	١٢٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤٥٠,٠٠٠	
٦٠	بالمقطوعة أعمال إزالة الموقع العام وذلك باستخدام كابلات تيرمو ٢٢٢ م ٢ يوزم بحسب لكل محطة ولمايت ليد مع الدواية قدرة ١٨ وات بمسافات ٤ متر ويتم وضع مقاييس لإضاءة عدد ٢٠ لمبة وتوريد كابل ٢٢٢ م ٢ للتعديلية الرئيسية وبحيث يحقق الإضاءة المطلوبة	مقطوعة	٤٠٠٠	٣	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	
٦٨	بالعدد تخريم وزرع أشجار حديد التسليح بأبي قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الأشجار بمادة أيبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لأعمالها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لغير العمل طبقا للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل لا حديد التسليح	عدد	٥٩	٤٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	١٥٩٣٨,٠٠٠	٣٥٩٣٨,٠٠٠	٢١٢٠٣٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٢٠٣٤٢,٠٠٠	
	الإجمالي							٢٢١٥٥٦٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢١٥٥٦٦٢,٠٠٠	

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

إشراف المشروع

إشراف بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع /

م / أحمد عبد الجواد

مدير إدارة المشروعات

التوقيع /

م / محمود الشيخ

مهندس المشروع

التوقيع /

م / محمود محسن

مهندس المكتب الفني

التوقيع /

م / محمد الشوربجي

مهندس المشروع

التوقيع /

م / محمد الشوربجي

مدير المشروع

التوقيع /

م / محمود محسن

