



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره



الشركة
شركة ال فوزي عبده للمقاولات العموميه

مستشارين جاري (15)
عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و البتومينوسي و الدبانات ضمن مشروع تطوير وتوسيعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر

مقاوله / شركه ال فوزي عبده للمقاولات العموميه
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 6 / 12 / 2022
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 2024-09-08

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمقايضة وقائمه 15/7/2022	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق بإجراء	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الأعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاثقل نسبة تحمل كالفولانيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ولا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علوة 1 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر في الفترة قبل (2022-07-15)	375.00	35005.00	م ³	35003.87	0.00	35003.87	جاري	0.00	13126451.25	13126451.25	1- يراعى تطبيق نصوص العقد 2- المهندسون والفنيون متواجدون 3- العلامات الارشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده 4- يراعى خصم قيمة تجارب المعمل
11-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاثقل نسبة تحمل كالفولانيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ولا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علوة 1.2 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1 جنيه لكل 1 كم ز ياده عن مسافة نقل 100 السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر في الفترة بعد (2022-07-15)	395.00	39520.00	م ³	37631.00	0.00	37631.00	جاري	0.00	14901876.00	14901876.00	5- البرنامج الزمني متواجد 6- معمل الموقع متواجد 7- المحملات تراجع بمعلوماته قطاع التنفيذ و المناطق بدءا من تاريخ استلام الموقع 8- كرفانات جهاز الاشراف متواجده بالموقع
11-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة قبل (2022-04-21)	145.00	95542.00	م ²	95542.00	0.00	95542.00	جاري	0.00	13853590.00	13853590.00	
11-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)	153.00	81688.00	م ²	81688.00	0.00	81688.00	جاري	0.00	12498264.00	12498264.00	
11-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	158.00	325956.00	م ²	178925.00	0.00	178925.00	جاري	0.00	28270150.00	28270150.00	
3-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد 15/7/2022	140.00	615000.00	م ²	466733.00	14064.00	480797.00	جاري	1968960.00	67311580.00	67311580.00	→ يستكمل بوزن البتومين 240 طيس اقل اللافتات تبع به
2-7	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التظاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم / 2م/ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد 15/7/2022	9.20	615000.00	2م	466554.00	14064.00	477618.00	جاري	179368.80	4394085.60	4394085.60	

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العموميه)

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مهندس المشروع


أحمد عبد الحليم

أحمد عبد الحليم

أحمد عبد الحليم

أحمد عبد الحليم

شركة المقاولات العموميه
مدير عام الشؤون المالية و الإدارية



الشركة
شركة الال فوزي عبده للمقاولات العموميه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

مستخلص جاري (15)
عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجرسى و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر
مقاوله / شركه ال فوزي عبده للمقاولات العموميه
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12 / 6 / 2022
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 2024-09-08

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمفاوضة وقالته 15/7/2022	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار العمل عن هذه المدة	مئة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهاي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
7-1أ	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / 2م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة قبل (2022-04-21)	25.00	95542.00	م ²	95542.00	0.00	95542.00	جاري	0.00	2388550.00	2388550.00	
7-1ب	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / 2م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)	27.50	81688.00	م ²	81688.00	0.00	81688.00	جاري	0.00	2246420.00	2246420.00	
7-1ج	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / 2م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	27.50	325956.00	م ²	182104.00	0.00	182104.00	جاري	0.00	5007860.00	5007860.00	
9-2	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى) وجه واحد بأرتفاع 90سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشار 7 Ø 12 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في الفترة قبل (2022-07-15)	485.00	13262.00	م.ط	13262.00	0.00	13262.00	جاري	0.00	6432070.00	6432070.00	
9-2أ	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى) وجه واحد بأرتفاع 90سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشار 7 Ø 12 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في الفترة بعد (2022-07-15)	500.00	14979.978	م.ط	4101.00	0.00	4101.00	جاري	0.00	2050500.00	2050500.00	
9-1	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفاير جلاس (نيوجرسى) وجهين بأرتفاع 90سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشار 10 Ø 16 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد 15/7/2022	685.00	8000.00	م.ط	5041.00	0.00	5041.00	جاري	0.00	3453085.00	3453085.00	

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العموميه)

مهندس المشروع

احمد عبد العزيز

مدير المشروع

اسلام صابر السيد

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع


م / محمود علي عبدالفتاح

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

م / ممدوح سليمان

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

أ / أحمد عبد الجواد



الشركة
شركة الال فوزي عبده للمقاولات العموميه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

مستخلص جاري (15)
عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر
مقاوله / شركه ال فوزي عبده للمقاولات العموميه
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 2022 / 6 / 12
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 2024-09-03

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمفاوضة وقالمة 15/7/2022	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الأعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
3-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحيمايه مواسير اليرايخ طبقا للرسومات التنفيذيه ذات محتوي اسمنت 250 كجم 3م/ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي الاقل اجهاد الكسر للعينات عن 200 كجم/م3 مع اجراء الاختبارات اللازمه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه و الرسومات التفصيليه المعتمده و البند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1450.00	8499.92	م3	1777.00	0.00	1777.00	جاري	0.00	2576650.00	2576650.00	
1	بالمقطوعه عمل خزان صرف صحي طبقا لمواصفات الشركة الوطنية للبترول والبند يشمل : 1- حفر 2- خرسانة عاديه 3- خرسانة مسلحة 4- عزل وتر ستوب 5- عزل من ألواح البولييم 6- مباني كسوة للمادة المعزلة 7- محارة للحوادث الداخلية و ذلك طبقا للرسمات الموضحة.	400000.00	1.00	مقطوعه	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	400000.00	400000.00	
2	بالمقطوعه تحويل مسار غرفة تجميع الصرف الطبيعي والصرف الصناعي	50000.00	1.00	مقطوعه	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	50000.00	50000.00	
3	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير 6 بوصة ضغط 10 بار مع كافة ما يلزم من الحفر في الأسفلت وإعادة الوضع الى ما كان عليه	350.00	100.00	م.ط	100.00	0.00	100.00	جاري	0.00	35000.00	35000.00	
4	بالعدد عمل غرفة لتفتيش من الخرسانة المسلحة طبقا لمواصفات الشركة الوطنية للبترول والبند يشمل الغطاء الممتد 12 و 25 طن	10000.00	8.00	مقطوعه	8.00	0.00	8.00	جاري	0.00	80000.00	80000.00	
5	بالمقطوعه نقل اعمدة إنارة مع تغير الخطوط وربطها بشبكة المحطة مع المحافظة عليها والكشافات الخاصة بها	6200.00	8.00	مقطوعه	8.00	0.00	8.00	جاري	0.00	49600.00	49600.00	
6	بالمقطوعه فتح ال ID الخاص بالمحطة مع تغير التالف من الخفارة أو ألواح الكلايدينج أثناء نقل وتنفيذ القاعدة	66000.00	1.00	مقطوعه	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	65000.00	65000.00	
	طبقا للقائمة الموحدة يوليو 2022 وتحميل الكارتات على البند رقم 5	25.00		م3	64212.87	0.00	64212.87	جاري	0.00	1605321.75	1605321.75	
	طبقا للقائمة الموحدة يوليو 2022 وتحميل الموازين على البند رقم 8	3.00		م2	338610.00	0.00	338610.00	جاري	0.00	1015830.00	1015830.00	
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه												181811883.60
المصروف عن المستخلص السابق												179713534.80
قيمه المستخلص المستحقه عن هذه المده												2098348.80

تحرر في 08 / 09 / 2024

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العموميه)

مهندس المشروع
احمد عبد العزيز

مدير المشروع

اسلام صابر السيد



مدير المشروع

م/ محمود علي عبدالفتاح

م/ ممدوح سليمان

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

م/ أحمد عبد الجواد

م/ أحمد عبد الجواد

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري

م/ محمد