


وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول ٨ كم
اعمال الاسفلت والدهانات والنيوجيرسي

تنفيذ (شركة المقاولات العموميه فوزي عبده علي وشركاه) .

عقد رقم ١٢٠١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٢

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عدد (٣) اصل من بيان المستخلصات (٧-٨-٩-١٠-١١-١٢-١٣) المستحق لها حساب فروق اسعار خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠٥ وحتى ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ وكذا استمارة ٥٠ ح.مبلغ ٦٣٩٧٦٨٥,٦٤ جنيه (فقط وقدره ستة مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وثمانون جنيه واربعه وستون قرشا لا غير ..)

مع العلم أنه تم مراجعة الكميات فقط ويلزم تدقيق باقى العناصر مع مراعاة أنه يتم خصم أي فروق أسعار او تعويضات سبق صرفها عن هذه المدة .
يرجي التفضل بالاحاطه والتوجيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مرفقات:

عدد (٣) المستخلصات المستحق لها حساب فروق اسعار

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.م

عدد(١) نسب تأثير عناصر التكلفة الخاصة بحساب فروق الاسعار

عدد(١) صورة مستخلصات العقد عاليه بداية من جارى ٧ حتى جارى ١٣



رئيس الاداره المركزيه

للمطريق الدائري ومحاوره

مهندسة / مشيرة السيد عبدالله

م

مع
١٩٦٣٥

مشروع: اعمال الاسفلت و الداهانات و النيوجيرسي ضمن مشروع تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول 8 كم
مقولة "شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه"
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 2022-06-12

رقم المستخلص	جاري (13-12-11-10-9-8-7)
تاريخ المستخلص	من
	حتى
2023-07-05	
2024-03-27	

2022-06-12	تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر
------------	---

المستخلص	قيمة فروق الأسعار
جاري 7	36830.75
جاري 8	28007.08
جاري 9	44633.87
جاري 10	1863841.73
جاري 11	1943352.75
جاري 12	1783254.66
جاري 13	697764.79
الإجمالي	6397685.64

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بمصلحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
والطريق الدائري ومحاوره

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير مشروع قطاع الدائري

مدير المشروع

مكتب المراقب للإستشارات الهندسية

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

49635

أحمد عبد الحليم

أحمد عبد الحليم

10 أكتوبر 2022
المكتب الرئيسي

أحمد عبد الحليم

شركة المقاولات العمومية
أحمد عبد الحليم

مشروع: اعمال الاسفلت و الداهانات و النيوجيرسي ضمن مشروع تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول 8 كم
مقاوله "شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه"
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 2022-06-12

رقم المستخلص	(7) جارى
تاريخ المستخلص	من 2023-07-05
	حتى 2023-07-12

2022-06-12	تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر
------------	---

شهر	قيمة فروق الأسعار
يوليو 2023	36830.75
الإجمالى	36830.75

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

ممثل الاستشاري

مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره



مدير عام الشؤون المالية و الاداريه

أ / أحمد عبد الجواد

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

م / ممدوح سليمان
فوزي

مدير المشروع

م / محمود علي

مدير المشروع



مهندس المشروع

م / احمد عبد العزيز

فوزي

مدير المشروع

م / اسلام صابر السيد





المقاول:-

شركة المقاولات العمومية "فوزي عيده علي وشركاه"

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة اشرافية شش - الطريق الدائري ومحاوره

مشروع: اعمال الاسفلت و الداهاتات و النيوجيرسي ضمن مشروع تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول 8 كم
مقاوله "شركة المقاولات العمومية فوزي عيده علي وشركاه"
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 2022-06-12

رقم المستخلص	(8) حارى
تاريخ المستخلص	من 2023-07-13 حتى 2023-08-13

2022-06-12	تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر
------------	---

شهر	قيمة فروق الأسعار
يوليو 2023	16002.25
اغسطس 2023	12004.83
الإجمالي	28007.08

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

ممثل الاستشاري

مكتب الراشد للإستشارات الهندسية

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره



مدير عام الشؤون المالية و الاداريه

أ / أحمد عبد الجواد

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

م / ممدوح سليمان

مدير المشروع

م / محمود علي

مدير المشروع

م / اسلام محمد




مهندس المشروع

م / احمد عبد العزيز

مدير المشروع

م / اسلام صابر السيد





المقاول:-



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائرى ومحاوره

شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده علي وشركاه"

مشروع: اعمال الاسفلت و الداهانات و النيوجيرسي ضمن مشروع تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول 8 كم
مقاوله "شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه"
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 2022-06-12

رقم المستخلص	(9) جارى
تاريخ المستخلص	من 2023-08-14 حتى 2023-09-20

2022-06-12	تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر
------------	---

شهر	قيمة فروق الأسعار
اغسطس 2023	20679.65
سبتمبر 2023	23954.23
الإجمالي	44633.87

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

ممثل الاستشاري

مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره



مدير مشروعات القطاع الجنوبي مدير عام الشؤون المالية و الاداريه

م/ ممدوح سليمان / أحمد عبد الجواد

مدير المشروع

م/ محمد علي


مدير المشروع



مهندس المشروع

م/ أحمد عبد العزيز

مدير المشروع



المقاول:-

شركة المقاولات العمومية "فوزي مهدي علي وشركاه"

مشروع: اعمال الاسفلت و الداهانات و التبريد و توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول 8 كم
مقاوله "شركة المقاولات العمومية فوزي مهدي علي وشركاه"
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 2022-06-12

رقم المستخلص	(10) جارى
من	2023-09-21
حتى	2023-12-05

2022-06-12	تاريخ الفتح الفني أو أمر الإنشاء المباشر
------------	---

شهر	قيمة فروق الأسعار
سبتمبر 2023	3274.99
أكتوبر 2023	657110.03
نوفمبر 2023	1030607.67
ديسمبر 2023	172849.05
الإجمالي	1863841.73

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

ممثل الاستشاري

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

أ / أحمد عبد الجواد

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

م / ممدوح سليمان

مدير المشروع

م / محمود علي

مكتب الرائد للإستشارات الهندسية


مدير المشروع



مهندس المشروع

م / احمد عبد العزيز

مدير المشروع





المقاول:-

شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده علي وشركاه"



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائرى ومحاوره

مشروع: اعمال الاسفلت و الداهانات و النيوجيرسي ضمن مشروع تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول 8 كم
مقولة "شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه"
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 2022-06-12

رقم المستخلص	(11) جارى
تاريخ المستخلص	من 2023-12-06 حتى 2024-01-02

2022-06-12	تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر
------------	--

شهر	قيمة فروق الأسعار
ديسمبر 2023	1804541.84
يناير 2024	138810.91
الإجمالي	1943352.75

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

ممثل الاستشاري

مكتب الرائد للإستشارات الهندسية



مدير عام الشؤون المالية و الادارية
أ / أحمد عبد الجواد



مدير مشروعات القطاع الجنوبي
م / ممدوح سليمان

مدير المشروع
ع / محمود علي

مدير المشروع
م / اسلام محمد

مهندس المشروع
ع / احمد عبد العزيز

مدير المشروع





وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الرابعة عشر .. الطريق الدائرى ومحاوره

المقاول:-

شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده علي وشركاه"

مشروع: اعمال الاسفلت و الداهانات و النيوجيرسي ضمن مشروع تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق
الواحاح القطاع الأول بطول 8 كم
مقاوله "شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه"
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 2022-06-12

رقم المستخلص	(12) جارى
تاريخ المستخلص	من 2024-01-03
	حتى 2024-02-14

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	2022-06-12
---	------------

شهر	قيمة فروق الأسعار
يناير 2024	1202660.12
فبراير 2024	580594.54
الإجمالي	1783254.66

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

ممثل الاستشاري

مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

يهتمد
رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره



مدير عام الشؤون المالية و الادارية

أ / أحمد عبد الجواد

مدير مشروعات القطاع

م / ممدوح سليمان

مدير المشروع

م / محمود علي

مدير المشروع


م / اسلام محمد

مهندس المشروع

م / احمد عبد العزيز

مدير المشروع

م / اسلام صابر السيد





المقاول:-

شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده علي وشركاه"



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائرى ومحاوره

مشروع: اعمال الاسفلت و الداهانات و النيوجيرسي ضمن مشروع تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول 8 كم
مقاوله "شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه"
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 2022-06-12

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	(13) جارى
من	2024-02-15	
حتى	2024-03-27	

2022-06-12	تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر
------------	---

شهر	قيمة فروق الأسعار
فبراير 2024	697764.79
الإجمالي	697764.79

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

ممثل الاستشاري

مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره



مدير عام الشؤون المالية و الادارية

أ / أحمد عبد الجواد

مدير مشروعات القطاع
الجنوبي

م / ممدوح سليمان

مدير المشروع

م / محمود علي


مدير المشروع



مهندس المشروع

م / أحمد عبد العزيز

مدير المشروع



مشروع: تنفيذ أعمال الإسفلت والتبويرسي والدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الا سكتريه الصحراوي حتى تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .
عند رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/06/2022

رقم المستخلص	تاريخ بداية المستخلص	تاريخ نهاية المستخلص	مدة عمل المستخل ص	شهور عمل المستخل ص	أيام العمل لكل شهر	2-1	15-1	15-1	18-1	8-1ب	8-1ج	8-3	بنود الأعمال			7-2	9-1	9-2	9-3	10
						كشط وإزالة المسطحات المنهارة	طبقة أساس مسافة نقل 200 كم قبل 2022/07/15	طبقة أساس مسافة نقل 200 كم بعد 2022/07/15	طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك 7 سم قبل 2022-04-21	طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك 7 سم من 2022-04-21 حتى 15-07-2022	طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك 7 سم بعد 15-07-2022	طبقة تشريب MC30 قبل 2022-04-21	طبقة تشريب MC30 من 2022-04-21 حتى 15-07-2022	طبقة تشريب MC30 بعد 15-07-2022	طبقة لاصقة RC3000	حاجز نيوجيرسي وجه واحد قبل 15-07-2022	حاجز نيوجيرسي وجه واحد بعد 15-07-2022	حاجز نيوجيرسي وجه واحد بعد 15-07-2022	خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ	
جاري (4)	٢٥٠٠٨٠٢٠٢٢	٢٠٠١١٠٢٠٢٢	87	سبتمبر أكتوبر نوفمبر	18 31 20	0.00	0.00	12591.00	0.00	0.00	0.00	26341.00	3179.00	0.00	29520.00	0.00	0.00	0.00	1466.00	0.00
						0.00	0.00	2605.03	0.00	0.00	0.00	657.72	6107.59	0.00	0.00	0.00	303.31	0.00		
						0.00	0.00	4486.45	0.00	0.00	0.00	1132.75	10518.62	0.00	0.00	0.00	522.37	0.00		
						0.00	0.00	2894.48	0.00	0.00	0.00	730.80	6786.21	0.00	0.00	0.00	337.01	0.00		
جاري (5)	٢١-١١-٢٠٢٢	٢٠٠١٢٠٢٠٢٢	30	نوفمبر ديسمبر	10 20	0.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	18696.66	0.00	18596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	1108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37393.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35985.00	16086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
جاري (6)	٢١-١٢-٢٠٢٢	٠٤٠٠٧٠٢٠٢٢	196	ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو 2023 يونيو يوليو	11 31 28 31 30 31 30 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.78	2019.56	0.00	902.78	2019.56	111.90	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5691.50	2544.21	0.00	5691.50	2544.21	315.37	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5140.71	2298.00	0.00	5140.71	2298.00	284.85	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5691.50	2544.21	0.00	5691.50	2544.21	315.37	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5507.90	2462.14	0.00	5507.90	2462.14	305.20	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5691.50	2544.21	0.00	5691.50	2544.21	315.37	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5507.90	2462.14	0.00	5507.90	2462.14	305.20	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.38	328.28	0.00	734.38	328.28	40.69	0.00	0.00
						0.00	0.00	4390.00	0.00	0.00	0.00	37884.00	0.00	0.00	37884.00	0.00	315.00	392.00	296.00	
						0.00	0.00	4390.00	0.00	0.00	0.00	37884.00	0.00	0.00	37884.00	0.00	315.00	392.00	296.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14925.00	45219.00	0.00	14925.00	45219.00	1126.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	1382.25	0.00	0.00	0.00	8861.72	26848.78	0.00	8861.72	26848.78	668.56	0.00	0.00	
جاري (7)	٠٥٠٠٧٠٢٠٢٢	١٢٠٠٧٠٢٠٢٢	8	يوليو	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
جاري (8)	١٣٠٠٧٠٢٠٢٢	١٣٠٠٨٠٢٠٢٢	32	يوليو أغسطس	19 13	0.00	0.00	945.75	0.00	0.00	0.00	18370.22	6063.28	0.00	18370.22	6063.28	457.44	0.00	0.00	
						0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	41457.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	204.21	0.00	0.00	0.00	0.00	46064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
جاري (9)	١٤٠٠٨٠٢٠٢٢	٢٠٠٠٩٠٢٠٢٢	38	أغسطس سبتمبر	18 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
جاري (10)	٢١٠٠٩٠٢٠٢٢	٠٥٠١٢٠٢٠٢٢	76	سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر	10 31 30 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
جاري (11)	٠٦-١٢-٢٠٢٢	٠٢٠٠١٠٢٠٢٢	28	ديسمبر يناير	26 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
جاري (12)	٠٣٠٠١٠٢٠٢٢	١٤٠٠٢٠٢٠٢٢	43	يناير فبراير	29 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
جاري (13)	١٥٠٠٢٠٢٠٢٢	٢٧٠٠٣٠٢٠٢٢	42	فبراير مارس	15 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة دلائل

(شركة المقاولات العمومية)

ممثل مكتب الراء للاستشارات الهندسية

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

م/ أحمد عبد الجواد


م/ محمد صالح

م/ محمد علي عبد الفتاح

م/ أحمد عبد العزيز

م/ إسلام صابر السيد





المالك:-
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

المقاول:-
شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده علي وشركاه"

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع: تنفيذ اعمال الاسفلت و التيوجيرسي و الدملانات ضمن مشروع تطوير و توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/06/2024

رقم المستخلص		تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر		2022-06-12	
تاريخ المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	
من		السولار		إصدار قائمة يوليو 2022	
2023-07-05		بيتومين		الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو 2023	
2023-07-12		أسمنت		396.2	
يوليو 2023		مقلب تسليح		622	
8				273.6	
				913.6	

بيانات التعاقد		المستخلص		المعاملات		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني أو إصدار القائمة		المعاملات		الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال		المعاملات		قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × نسبة التغير (إجمالي (المعاملات × نسبة التغير) × نسبة التغير)		رقم البند	
بيان البند		الوحدة		سعر البند التعاقدى		الكمية المنقذة خلال الشهر		قيمة الأعمال		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		ك		ع		10	
بالمرء المكسب (مستلزم) و حسب خروجه عادية لمعاينة مواصفات الجرافيك طبقا لمواصفات التنفيذ ذات محتوى اسمنت 250 كجم /م3 اسمنت بورتلاندي مع السمك الميكانيكي على الأقل اجودا الشمر للجنات عن 200 كجم/م3 مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصيانة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.		م3		1450.00		296.00		429200.00		سولار		0.07		353.60		3619.55	
										أسمنت		0.30		217.50		33211.20	
																36830.75	

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

مدير المشروع
م/ إسلام صابر السيد
مهندس المشروع
م/ أحمد عبد العزيز
مدير المشروع
م/ محمود علي
عبد الفتاح
مدير مشروعات القطاع الجنوبي
م/ ممدوح سليمان
مدير عام الشؤون المالية و الادارية
أ/ أحمد عبد الجواد



المالك :-

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

المقاول:-

شركة المقاولات العمومية "فوزي عبيد علي وشركاه"

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع: تنفيذ اعمال الاسفلت و التيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/06/2024

رقم المستخلص	رقم المستخلص	تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	2022-06-12	تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر
من	من	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني
تاريخ المستخلص	من	السولار	332	353.6
2023-07-13	من	بيتومين	566	566
2023-08-13	حتى	أسمنت	207.2	217.5
2023	شهر	صلب تسليح	413	417.6
19	عدد الأيام			

بيانات التعاقد	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني أو إصدار القائمة	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ	المعاملات x نسب	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الأعمال	ك	ك × (1ع - ع) ÷ ع	ك × (1ع - ع) ÷ ع
10	بالأمر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لعمليه مواشير الارتفاع طبقاً للرسمات التنفيذية ذات محوري اسمنت 250 كجم/م3 اسمنت روتوندي مع الدمك الميكانيكي على الأقل الجهد المسر لتثبيت عن 200 كجم/م3 مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التثبيت طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مختلفه طبقاً لمواصفات البنية العامة للفرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	1450.00	128.61	186479.06	0.07	0.0084333	1572.63
						0.30	0.0773793	14429.62
								16002.25

الإجمالي

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه

مدير مشروعات القطاع

مدير المشروع

أ/ أحمد عبد الجواد

م/ ممدوح سليمان

م/ محمود علي

عبد الفتاح



م/ احمد عبد العزيز

م/ اسلام صابر السيد



المالك:-

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



المقاول:-

شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده علي وشركاه"

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع: تنفيذ أعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالامر المباشر .

عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/06/2024

رقم المستخلص		تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر		2022-06-12	
تاريخ المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	
من		السولار		الأرقام القياسية للأسعار عند إصدار قائمة يوليو 2022	
حتى		بيتومين		الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس 2023	
شهر		أسمنت			
عدد الأيام		صلب تسليح			
2023-07-13				332	396.2
2023-08-13				566	622
أغسطس 2023				207.2	279.6
13				413	913.6

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		المعاملات		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني أو إصدار القائمة		المعاملات x نسب		إجمالي (المعاملات x نسب التغير)		قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	ع	ع	1ع	ك × (1ع - ع) ÷ ع	0.0084333	0.0084333	0.0084333	1076.01	10928.82
10	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عاتية لاجماليه مواشير الدايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت 250 كجم / 3 اسمنت بورتلاندى مع الملهك الميكانيكى على الاقل ابعاد التسر للجنات عن 200 كجم/م3 مع اجراء الاختبارات اللازمه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصنعاة و الرسومات التنفيذية الممنده و البند يجميع مشتتاتة طبقا لمواصفات الجبنة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	1450.00	87.99	127590.94	0.07	353.60	396.20	0.0084333	0.0084333	0.0084333	0.0084333	1076.01	10928.82	12004.83

الإجمالي

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه

مهندس المشروع

مدير المشروع

م/اسلام صابر السيد

م/احمد عبد العزيز

م/احمد عبد الجواد

مدير المشروع


م/محمود علي عبدالفتاح

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

م/ممدوح سليمان

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

م/احمد عبد الجواد



المقاول:-
شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده على وشركاه"

مشروع: تنفيذ أعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المساحة من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالامر المباشر .
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/06/2024

رقم المستخلص		(9) جارى
تاريخ المستخلص	من	2023-08-14
حتى		2023-09-20
شهر		أغسطس 2023
عدد الأيام		18

[illegible]

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بصفة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

مدير المشروعات القطاع
الجنوبي

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه

م/ممدوح سليمان

أ / أحمد عبد الجواد

مدير المشروع
م/ محمود علي
عبد الفتاح

مهندس المشروع

م/ احمد عبد العزيز

مدى المشروعة

م/ اسلام صباہ السید

مدير المشروع

السلامة العامة

١٥ أكتوبر ٢٠٢٤

الكتبة الرئيسية



شركة القمارات العمومية
تدعى مبدية على وشركاه
مشروع توسيعات البنازي

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع: تنفيذ أعمال الإسفلت والنيوجيرسي والدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/06/2024

رقم المستخلص	تاريخ الفتح الفني أو أمر الإنشاء المباشر	2022-06-12	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند إصدار قائمة يوليو 2022	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر 2023
تاريخ المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				
من	السولار	332	353.6	396.2	
حتى	بيتومين	566	566	622	
شهر	أسمنت	207.2	217.5	282.5	
عدد الأيام	صلب تسليح	413	417.6	923.6	

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني أو إصدار القائمة	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
10	بالقرع المنقوب أعمال توريد وجب خرسانة عالية لحماية مواسير البراري طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت 260 كجم /م3 اسمنت بورتلاندي سع الدمك الميكانيكي على الأختال اجود الكسر للعتات عن 200 كجم/م3 مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المتعددة و البند يوضح مشتملاته ثابتا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	1450.00	168.42	244210.53	سولار	0.07	353.60	396.20	0.0084333	0.0084333	2059.49
						أسمنت	0.30	217.50	282.50	0.0896552	0.0896552	21894.74
												23954.23

الإجمالي

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

مهندس المشروع

مدير المشروع

م/ اسلام صابر السيد

م/ احمد عبد العزيز

م/ اسلام صابر السيد

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

مدير المشروع

أ/ أحمد عبد الجواد


م/ ممدوح سليمان

م/ محمود علي عبد الفتاح



م/ احمد عبد العزيز

م/ اسلام صابر السيد



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع: تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .
 عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/06/2024

رقم المستخلص	(10) جارى	تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	2022-06-12	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند إصدار قائمة يوليو 2022	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال سبتمبر 2023
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	من	تاريخ المستخلص	السولار	332	353.6	396.2
بيثومين	حتى	شهر	566	566	622	622
أسمنت	عدد الأيام	عدد الأيام	207.2	217.5	282.5	282.5
صلب تسليح			413	417.6	923.6	923.6

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى أو إصدار القائمة	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)
10	بالمر المكعب اصل توريد وصب خرسانه عذيره لحمايه مواسير البرايخ طبقا للرسمات التنفيذية ذات محتوى اسمنت 250 كجم /م3 اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على الأقل اجهاد الكسر للونبات عن 200 كجم/م3 مع اجراء الاختبارات اللازمه ويتم التلقيه طبقا لاصول الصماء و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق و الكبارى وتايليات المهندس المعترف	م ³	1450.00	23.03	33388.16	سولار	0.07	353.60	396.20	0.0084333	0.0084333	281.57
						أسمنت	0.30	217.50	282.50	0.0896552	0.0896552	2993.42
												3274.99

الإجمالي

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

ممثل مكتب الرائد الاستشارات الهندسية

مدير المشروع
 م/ محمود علي
 عبدالفتاح

مدير مشروعات القطاع الجنوبي
 م/ ممدوح سليمان

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه
 أ/ أحمد عبد الجواد

مهندس المشروع
 م/ أحمد عبد العزيز


مدير المشروع
 م/ إسلام صابر السيد

ممثل مكتب الرائد الاستشارات الهندسية
 ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
 المكتب الرئيسى

مدير المشروع
 م/ إسلام صابر السيد

مهندس المشروع
 م/ أحمد عبد العزيز

ممثل مكتب الرائد الاستشارات الهندسية
 ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
 المكتب الرئيسى



المالك:-

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع: تنفيذ أعمال الإسفلت و النيوجيرسي و الدعامات ضمن مشروع تطوير و توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/06/2024

رقم المستخلص		(10) جارى	
2023-09-21	من	تاريخ المستخلص	
2023-12-05	حتى	شهر	
2023	أكتوبر	عدد الأيام	
31			

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر		2022-06-12	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند إصدار قائمة يوليو 2022	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر 2023
المولار	332	353.6	396.2
بيتومين	566	566	683.6
أسمنت	207.2	217.5	303.5
صلب تسليح	413	417.6	913.6

بيانات التعاقد													
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتدبير	الفترة من ----- إلى	المعاملات	الأرقام القياسية للسعر عند الفتح الفني أو إصدار القائمة	الأرقام القياسية للمعاملة عند تنفيذ	نسب التغير	المعاملات × نسب	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × (نسب التغير) ÷ (نسب التغير)
8-1	بالمتر المصطح أصصال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية بسبك 7سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيوتومين الصلب 70/100 وارد شركة النصر بالسويس او ما يعادلها واللثة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التخليط طبقا للقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعدة والبند يجمع مشتتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	158.00	1476.99	233363.92	سولار	من 0.10	353.60	396.20	0.0120475	0.0120475	2811.45	0.0120475
8-3	بالمتر المصطح أصصال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك 5سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيوتومين الصلب 70/100 وارد شركة النصر بالسويس او ما يعادلها واللثة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التخليط طبقا للقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعدة والبند يجمع مشتتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	140.00	30379.18	4253085.79	بيتومين	من 0.55	566.00	683.60	0.1142756	0.1142756	26667.81	0.1142756
7-1	بالمتر المصطح اعمل توريد وفرش طبقة تشريب من البيوتومين السائل متوسط التطهير MC30 بمعدل 1.2كجم ادر فرش فوق طبقة الاساس بعد تسام دمكها وتطهيرها جيدا ويتم التخليط طبقا للقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعدة والبند يجمع مشتتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	27.50	1476.99	40617.14	سولار	من 0.10	353.60	396.20	0.0120475	0.0120475	489.34	0.0120475
7-2	بالمتر المصطح اعمل توريد وفرش طبقة لاسقة من البيوتومين السائل سريع التطهير RC3000 بمعدل 0.5كجم ادر فرش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تسام دمكها وتطهيرها جيدا ويتم التخليط طبقا للقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعدة والبند يجمع مشتتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	9.20	30379.18	279488.49	بيتومين	من 0.65	566.00	683.60	0.135053	0.135053	5485.47	0.135053
9-2	بالمتر الطولي اعمل توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالمعيار جلاس (توبوجرسى) ووجه واحد بارتراف 9سم طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (Fair face) يحدوى اسفلتي لا يقل عن 350 كجم/3متر باجهاد لا يقل عن 250 كجم/2متر واللثة تشمل عمل فرش من الخرسانة العادية بسبك 12 سم وعرض 60 سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن 200 كجم/3متر والسفر يشمل توريد وتثبيت الاشبار 7 م ³ /12م ³ ويتم التخليط طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدة والبند يجمع مشتتاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ¹	500.00	305.11	152552.63	أسمنت	من 0.25	217.50	303.50	0.0988506	0.0988506	15079.92	0.0988506
10	بالمتر المكعب اعمل توريد وصب خرسانة عادية تسمية موماسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت 250 كجم ادر اسمنت بورتلاندى من العلف المبكىالى على الازبل اجهزة الشمر للعينات عن 200 كجم/3م مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التخليط طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدة ، والبند يجمع مشتتاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	1450.00	71.38	103503.29	صلب تسليح	من 0.07	332.00	396.20	0.0135361	0.0135361	1401.04	0.0135361
						أسمنت	من 0.30	217.50	303.50	0.1186207	0.1186207	12277.63	0.1186207
657110.03													

ممثل المالک "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بصفحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

ممثلي مكتب الرافد للاستشارات الهندسية


[illegible]

مهندس المشروع

مدیر انتشارات

1941/12/1

م/ سلام صابو السويدي



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع: تنفيذ أعمال الاسفلت و النيوبيجىسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندرية الصحراوي حتي تقاطع طريق الواجهات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/06/2024

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص
2023-09-21	من	2023-12-05	حتى	2023	شهر
30	عند الأيام				

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإيصال المباشر	2022-06-12	الأرقام القياسية	الأرقام القياسية	الأرقام القياسية
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند إصدار قائمة يوليو 2022	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال
المولار	332	353.6	417	417
بيتومين	566	566	762	762
أسمنت	207.2	217.5	320.6	320.6
صلب تسليح	413	417.6	998.5	998.5

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني أو إصدار القائمة	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات	إجمالي (المعاملات) × نسبة التغيير	قيمة التعويض = أو الخصم = قيمة الأعمال × نسبة التغيير (المعاملات × نسبة التغيير)
8-1 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 و ارد شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للطبقات العرضية النموذجية والرسومات التوضيحية المتعددة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	158.00	1429.34	225836.05	سولار	0.10	353.60	417.00	0.0179299	0.0179299	4049.21
8-3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 و ارد شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للطبقات العرضية النموذجية والرسومات التوضيحية المتعددة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	140.00	29399.21	4115889.47	سولار	0.10	353.60	417.00	0.0179299	0.0179299	73797.34
7-1 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط الغلظ MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للطبقات العرضية النموذجية والرسومات التوضيحية المتعددة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	27.50	1429.34	39306.91	بيتومين	0.65	566.00	762.00	0.2250883	0.2250883	8847.53
7-2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التظاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم /م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للطبقات العرضية النموذجية والرسومات التوضيحية المتعددة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	9.20	29399.21	270472.74	سولار	0.10	353.60	417.00	0.0179299	0.0179299	4849.54
9-2	بالمتر التولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالطبقي جالس (نيوبيجىسي) ووجه واحد بارتفاع 90سم طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمعدى أسمنت لا يقل عن 350 كجم/م ³ وواجهته لا يقل عن 250 كجم/سم ³ والفة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإبعاد لا يقل عن 200 كجم/سم ³ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأتياير 7.0 /12 و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التوضيحية المتعددة والبند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ¹	500.00	295.26	147631.58	أسمنت	0.25	217.50	320.60	0.1185057	0.1185057	17495.19
10	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت 250 كجم /م ³ أسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على الإرتال ايجاد الحفر للعبأت عن 200 كجم/م ³ مع اجراء الاختبارات اللازمه ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التوضيحية المتعددة والبند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	1450.00	69.08	100164.47	سولار	0.07	332.00	417.00	0.0179217	0.0179217	1795.12
						أسمنت	0.30	217.50	320.60	0.1422069	0.1422069	14244.08
الإجمالي												1030607.67

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

ممثل مكتب الرائد ا.ا. شحاته الهندسية

مدير المشروع
م/محمود عبد الفتاح
مدير مشروعات القطاع الجنوبي
م/ممدوح سليمان
مدير عام الشؤون المالية و الاداريه
م/احمد عبد الجواد

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

م/احمد عبد العزيز

م/إسلام هباب السيد



م/احمد عبد العزيز

م/إسلام هباب السيد

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع: تنفيذ أعمال الإسفلت و النيوجبرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندرية الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/06/2024

رقم المستخلص	تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	2022-06-12	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند إصدار قائمة يوليو 2022	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر 2023
تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	2022-06-12	332	353.6	417	417
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	566	566	762	762
السولار	332	353.6	417	417	417
بيتومين	566	566	762	762	762
أسمنت	207.2	217.5	336.1	336.1	336.1
صلب تسليح	413	417.6	1067.8	1067.8	1067.8

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني أو إصدار القائمة	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض = أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
ج8-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للتطبيقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	158.00	238.22	37639.34	سولار	ك × (ع - 1ع) ÷ ع	1ع	353.60	0.0179299	0.0179299	674.87
8-3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسك 5سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للتطبيقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	140.00	4899.87	685981.58	بيتومين	ك × (ع - 1ع) ÷ ع	1ع	566.00	0.1904594	0.1904594	7168.77
ج7-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشرير من البيتومين السائل متوسط الغليان MC30 بمعدل 1.2 كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتقليبها جيدا ويتم التنادير طبقا للتطبيقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	27.50	238.22	6551.15	سولار	ك × (ع - 1ع) ÷ ع	1ع	353.60	0.0179299	0.0179299	117.46
7-2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع الغليان RC3000 بمعدل 0.5 كجم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتقليبها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للتطبيقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	9.20	4899.87	45078.79	بيتومين	ك × (ع - 1ع) ÷ ع	1ع	566.00	0.2250883	0.2250883	1474.59
9-2	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالقيصر جالس (نيوجبرسي) وجه واحد بارتفاع 90سم طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ وباقيها لا يقل عن 250 كجم/م ³ والفة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية بسك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز باقيها لا يقل عن 200 كجم/م ³ والسعر يشمل توريد وتثبيت الانشاز 7 Ø 12/م ² ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م	500.00	49.21	24605.26	أسمنت	ك × (ع - 1ع) ÷ ع	1ع	217.50	0.1363218	0.1363218	3354.23
10	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانته عادية لحماية مواسير البرايخ طبقا للرسومات التفصيلية ذات محتوى اسمنت 250 كجم/م ³ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على الاقل ابعاد الكسر للعتبات عن 200 كجم/م ³ مع اجراء الاختبارات اللازمه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	1450.00	11.51	16694.08	صلب تسليح	ك × (ع - 1ع) ÷ ع	1ع	417.60	0.1089895	0.1089895	2681.71
						سولار	ك × (ع - 1ع) ÷ ع	1ع	332.00	0.0179217	0.0179217	299.19
						أسمنت	ك × (ع - 1ع) ÷ ع	1ع	217.50	0.1635862	0.1635862	2730.92
												172849.05

الإجمالي

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

مدير المشروع
م/محمود علي
عبد الفتاح

مدير مشروعات القطاع
الجنوبي
م/ممدوح سليمان

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه
أ/ أحمد عبد الجواد

مهندس المشروع
م/ أحمد عبد العزيز

مدير المشروع
م/ إسلام صابر السيد

م/ أحمد عبد العزيز

م/ إسلام صابر السيد



المقاول:-
شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده علي وشركاه"

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع: تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/06/2024

رقم المستخلص	تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	2022-06-12	الأرقام القياسية
من	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر 2023
حتى	السولار	332	417
شهر	بيتومين	566	762
عند الأيام	أسمنت	207.2	336.1
	صلب تسليح	413	1067.8

بيانات التعاقد	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني أو إصدار القائمة	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الأعمال	ك	ك	ك	ك
8-3	بالمقر المصنوع احمل توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسك ٢سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين المناسب 70/50 وارد شركة النصر بالبيتومين أو ما يعادلها والنفثة تشمل اجراء التجارب العملية والمقابلة على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للتعليمات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	140.00	57450.71	8043100.00	0.10	0.0179299	0.0179299	144211.69
7-2	بالمقر المصنوع احمل توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين اسفلت ٢سم سريع التشطيب RC3000 بسك 0.5 كجم /م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للتعليمات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	9.20	57450.71	528546.57	0.10	0.0179299	0.0179299	9476.77
						0.65	0.2250883	0.2250883	118969.67
									1804541.84

الإجمالي

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

مدير المشروع

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

أ / أحمد عبد الجواد

م/ممدوح سليمان

م/ محمود علي عبدالفتاح



م/ احمد عبد العزيز



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع: تنفيذ أعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/06/2024

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	من	حتى	شهر	عدد الأيام
(11) جاري	2023-12-06	من	2024-01-02	يناير 2023	2

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسماء المباشر	2022-06-12	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأعمال عند إصدار قائمة يوليو 2022	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال يناير 2024
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				
السولار	332	353.6	417	
بيتومين	566	566	762	
أسمنت	207.2	217.5	351.9	
صليب تسليح	413	417.6	1339.7	

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المتفقدة خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفني أو إصدار القائمة	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب	إجمالي (المعاملات × نسب التغيير)	قيمة التعويض = أو الخصم × إجمالي (المعاملات × نسب التغيير)
8-3	بالمر السطح أعمال توريد ورش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 10 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الشبكات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة التمر بالشوس أو ما يماثلها وثلاثة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التخليط طبقا للقطاعات المرجعية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	140.00	4419.29	618700.00	سولار	0.10	353.60	417.00	0.0179299	0.0179299	11093.21
7-2	بالمر السطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بسمك 0.5 سم 2/ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التخليط طبقا للقطاعات المرجعية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	9.20	4419.29	40657.43	بيتومين	0.65	566.00	762.00	0.2250883	0.2250883	9151.51
						سولار	0.10	353.60	417.00	0.0179299	0.0179299	728.98
						بيتومين	0.65	566.00	762.00	0.2250883	0.2250883	9151.51
												138810.91

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية


مدير المشروع
م/ محمود علي
عبدالفتاح

مدير مشروعات القطاع الجنوبي
م/ منندوح سليمان

مدير عام الشؤون المالية و الادارية
أ/ أحمد عبد الجواد

مدير المشروع
م/ إسلام صابر السيد

مهندس المشروع
م/ احمد عبد العزيز



المالك :-

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

المقاول :-

شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده علي وشركاه"

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع: تنفيذ اعمال الاسفلت و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي حتى تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/06/2024

رقم المستخلص		(12) جارى
تاريخ المستخلص	من	2024-01-03
	حتى	2024-02-14
شهر		يناير 2024
عدد الأيام		29

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر		2022-06-12
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأعمار عند الفتح الفنى إصدار قائمة يوليو 2022	الأرقام القياسية للأعمار عند تنفيذ الأعمال يناير 2024
السولار	332	417
بيكومين	566	762
أسمنت	207.2	351.9
صلب تسليح	413	1339.7

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفني أو إصدار القائمة	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات) × (نسب التغير)	قيمة التعويض = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات) × نسب التغير
				الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال		ك	ع	1ع	ك × (1ع - ع) ÷ ع	× نسب التغير	
8-3	بالمر المستلح أعمال توريد ورش طليقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسك كسم بعد الدم باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبوتومين الصلب 70/60 وأرد شركة النسر بالموسى أو ما يمثلهما والفة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقنية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التخليط طبقا للطلبات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتبد بدعيي مشتملة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجاري وتدابير، المهندس المشرف.	م ²	140.00	38288.77	5360427.44	سولار بيتومين	0.10 0.55	353.60 566.00	417.00 762.00	0.0179299 0.1904594	0.0179299 0.1904594	96111.74 1020943.60
7-2	بالمر المستلح أعمال توريد ورش طبقة انضغاط من البيتومين الساخن السريع التصلب RC3000 بمعدل 0.5 كجم اترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيف جيداً ويتم التخليط طبقا للطلبات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتبد بدعيي مشتملة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتدابير، المهندس المشرف .	م ²	9.20	38288.77	352256.66	سولار بيتومين	0.10 0.65	353.60 566.00	417.00 762.00	0.0179299 0.2250883	0.0179299 0.2250883	6315.91 79288.87
						الإجمالي						1202660.12

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصفة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

ممثل مكتب الرائد المنشورات الهندسية

مدير المشروع

مهندس المشروع

مطابق المشروع

مدیر مشروعات القطاع الجنوبي

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

م/ إسلام صابر السيد

م/ احمد عبد العزيز

م / محمود علي
عبدالفتاح

م/میدوح سلطان

أ/ أحمد عبد الجواد

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع: تنفيذ أعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندريه الصحراوي حتى تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/06/2024

رقم المستخلص		تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر		2022-06-12	
تاريخ المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	
من		المولار		الأرقام القياسية للأسعار عند إصدار قائمة يوليو 2022	
حتى		بيتومين		الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال فبراير 2024	
شهر		أسمنت			
عدد الأيام		صلب تسليح			
2024-01-03		332		417	
2024-02-14		566		353.6	
2024 فبراير		207.2		566	
14		413		217.5	
				417.6	
				1384.6	

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		الفترة من --- إلى --		المعاملات		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني أو إصدار القائمة		الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال		المعاملات x نسب		إجمالي (المعاملات x نسب التغير)		قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	
رقم البند		بيان البند		الوحدة		سعر البند التعاقدى		الكمية المنفذة خلال الشهر		قيمة الأعمال		ع		ك		ك		ك	
8-3		بالمقر المسطح أعمال توريد ورش طبقة مستحقة من الخرسانة الاسفلتية بسك كم بد الدك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شوكية الترس بالسيورس او ما يمثليها والقة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على الخلوط ونسب المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		م ²		140.00		18484.23		2587792.56		0.10		0.0179299		0.0179299		46398.77	
7-2		بالمقر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التظاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		م ²		9.20		18484.23		170054.94		0.10		0.0179299		0.0179299		3049.06	
												0.65		0.2250883		0.2250883		38277.38	
																		580594.54	

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

مدير المشروع
م/ محمد علي
عبدالفتاح

م/ عمادوح سليمان

مدير عام الشؤون المالية و الادارية
أ / أحمد عبد الجواد


مدير المشروع
م/ اسلام صابر السيد

مهندس المشروع
م/ احمد عبد العزيز



Handwritten signature of the project manager.

Official stamp of the project manager with a signature.



مذكرة بـ

مذكرة بخصوص فروة الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لحماية

مشروع: تنفيذ اعمال الاسفلت و الدھانات ضمن مشروع تطوير و توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندرية الصحراوي حتى تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/06/2024

رقم المستخلص		(13) جاری
تاریخ المستخلص	من	2024-02-15
حتى	2024-03-27	
عدد الايام	15	

[illegible]

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات المعممين)

ممثل مكتب الرائد للمقاولات الهندسية

مدير مشروعات القطاع الجنوبي مدير عام الشؤون المالية و الادارية

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

أ/ أحمد عبد الجواد

م/عمدوح سليمان

م/ محمود علي عبدالفتاح

م/ أحمد عبد العزيز

م/ إسلام صافي السيد

