

مشيرة السيد عبدالله





وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى  
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / انشاء كوبرى الوراق على النيل ( القوس الداخلى ) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠  
الشركة المنفذة / حسن علام للإنشاءات  
العقد رقم ٩٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص جاري رقم ( ٤ ) من بدء العملية إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

| رقم<br>البند                                 | نوع العمل                                                                           | الفئة |        | الوحدة | الكمية<br>بالمقايضة | مقدار العمل<br>السابق لإجراؤه | مقدار الأعمال<br>التي تمت خلال<br>هذه المدة | جملة مقدار<br>الأعمال التي<br>تمت إلى الآن | جاري<br>أو<br>نهائي | جملة قيمة الأعمال<br>التي تمت إلى الآن |          | إستقطاع أو حجز |        | الباقى بعد الإستقطاع |  | ملاحظات                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------|----------------|--------|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                     | قرش   | جنيه   |        |                     |                               |                                             |                                            |                     | قرش                                    | جنيه     | قرش            | جنيه   |                      |  |                                                                                  |
| أولاً : أعمال الحوائط السائدة :-             |                                                                                     |       |        |        |                     |                               |                                             |                                            |                     |                                        |          |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ١                                            | بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر ..... الخ                                          | *     | ٤٥٠    | م.ط    | ١٢٠٠                | ٦٨٠                           | *                                           | ٦٨٠                                        | جارى                | *                                      | ٣٠٦٠٠٠   |                |        |                      |  | المهندسين متواجدين                                                               |
| ٣                                            | بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل ..... الخ     | *     | ١٦٠٠٠٠ | عدد    | ٢                   | ١                             | *                                           | ١                                          | جارى                | *                                      | ١٦٠٠٠٠   |                | ٨٠٠٠٠٠ |                      |  | مكتب العملية بتجهيزاته متواجد<br>يصرف البند رقم (٣) للحوائط<br>السائدة بنسبة ٥٠% |
| ٦                                            | بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق CFA قطر ٨٠ سم ..... الخ                                  | *     | ٢٦٥٠   | م.ط    | ٤٠٠٠                | ٢٤٠٠                          | ٨٠                                          | ٢٤٨٠                                       | جارى                | *                                      | ٦٥٧٢٠٠٠  |                |        |                      |  | لوحات المشروع متواجدة                                                            |
| ٧                                            | أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م ٣ ..... الخ | *     | ٦٣     | م.ط    | ٤٠٠٠                | ٢٤٠٠                          | ٨٠                                          | ٢٤٨٠                                       | جارى                | *                                      | ١٥٦٢٤٠   |                |        |                      |  | المعمل متواجد                                                                    |
|                                              | بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية ..... الخ                                   | *     | ١٢٠    | م ٣    | ٦٥٠٠                | ١٣٤٠                          | *                                           | ١٣٤٠                                       | جارى                | *                                      | ١٦٠٨٠٠   |                |        |                      |  | وسائل الإنتقال بمعرفة الادارة                                                    |
| ١٧                                           | بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) ..... الخ                  | *     | ٤٤٠٠٠  | طن     | ٤٧٥٠                | ٢٠٠                           | *                                           | ٢٠٠                                        | جارى                | *                                      | ٨٨٠٠٠٠٠  |                |        |                      |  | وثائق التأمين بمعرفة الادارة                                                     |
| إجمالي أعمال الحوائط السائدة ..... ( أ )     |                                                                                     |       |        |        |                     |                               |                                             |                                            |                     |                                        |          |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ثانياً : أعمال الكبارى                       |                                                                                     |       |        |        |                     |                               |                                             |                                            |                     |                                        |          |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ١ - أعمال البر الشرقى و الغربى :-            |                                                                                     |       |        |        |                     |                               |                                             |                                            |                     |                                        |          |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ٩                                            | بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر ..... الخ                                          | *     | ٤٥٠    | م / ط  | ٢٠٠٠                | ١٥٦٠                          | *                                           | ١٥٦٠                                       | جارى                | *                                      | ٧٠٢٠٠٠   |                |        |                      |  | يراعى تطبيق نصوص التعاقد                                                         |
| ٧                                            | بالمتر المكعب اعمال نقل المخلفات ..... الخ                                          | *     | ٥٠     | م ٣    | ٧٠٠٠٠               | ٤٩٨٠                          | *                                           | ٤٩٨٠                                       | جارى                | *                                      | ٢٤٩٠٠٠   |                |        |                      |  | يراعى خصم ماسبق صرفه                                                             |
|                                              | علاوة النقل على مسافة ٤٨ كم                                                         | *     | ٣٨,٤   | م ٣    | ٧٠٠٠٠               | ٤٩٨٠                          | *                                           | ٤٩٨٠                                       | جارى                | *                                      | ١٩١٢٣٢   |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ١١                                           | بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل ..... الخ     | *     | ١٦٠٠٠٠ | عدد    | ٢                   | ١                             | *                                           | ١                                          | جارى                | *                                      | ١٦٠٠٠٠   |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ١٦                                           | بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم ..... الخ                                  | *     | ٥٤٠٠   | م / ط  | ٢٨٠٠                | ٣٤٠                           | *                                           | ٣٤٠                                        | جارى                | *                                      | ١٨٣٦٠٠٠  |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ١٧                                           | بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم ..... الخ                                  | *     | ٧٧٥٠   | م / ط  | ٨٢٠٠                | ٧٨٠                           | *                                           | ٧٨٠                                        | جارى                | *                                      | ٦٠٤٥٠٠٠  |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ٢٣                                           | بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية ..... الخ                                   | *     | ١٢٠    | م ٣    | ٢٧٠٠                | ٢٧٠٠                          | *                                           | ٢٧٠٠                                       | جارى                | *                                      | ٣٢٤٠٠٠   |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ٣١                                           | بالمتر المكعب اعمال الخرسانة مسلحة لزوم الاعمدة ..... الخ                           | *     | ٣٧٠٠   | م ٣    | ٦٥٠٠                | ١١٢                           | *                                           | ١١٢                                        | جارى                | *                                      | ٤١٤٤٠٠   |                |        |                      |  |                                                                                  |
|                                              | علاوة لزيادة الارتفاع عن ٦ متر ..... الخ                                            | *     | ١٠٠    | م ٣    | ٦٥٠٠                | ١١٢                           | *                                           | ١١٢                                        | جارى                | *                                      | ١١٢٠٠    |                |        |                      |  |                                                                                  |
|                                              | أ - علاوة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ ..... الخ                           | *     | ١٢٥    | م ٣    | ٦٥٠٠                | ١١٢                           | *                                           | ١١٢                                        | جارى                | *                                      | ١٤٠٠٠    |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ٣٨                                           | بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) ..... الخ                  | *     | ٤٤٠٠٠  | طن     | ٢٢٠٠٠               | ٢٧٩                           | *                                           | ٢٧٩                                        | جارى                | *                                      | ١٢٢٧٦٠٠٠ |                |        |                      |  |                                                                                  |
| إجمالي أعمال البر الشرقى والغربى ..... ( ب ) |                                                                                     |       |        |        |                     |                               |                                             |                                            |                     |                                        |          |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ٢ - أعمال جزيرة الوراق :-                    |                                                                                     |       |        |        |                     |                               |                                             |                                            |                     |                                        |          |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ١                                            | بالمتر الطولى اعمال الجسات بالجزيرة ..... الخ                                       | *     | ٤٩٥    | م / ط  | ٥٦٠                 | ٢٨٠                           | *                                           | ٢٨٠                                        | جارى                | *                                      | ١٣٨٦٠٠   |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ٣                                            | بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى موقع العمل بالجزيرة ..... الخ                 | *     | ٥٥٠٠٠  | عدد    | ١                   | ١                             | *                                           | ١                                          | جارى                | *                                      | ٥٥٠٠٠    |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ٤                                            | بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم ..... الخ                                  | *     | ٥٦٠٠   | م / ط  | ١٠٠٠                | ١٠٠٠                          | *                                           | ١٠٠٠                                       | جارى                | *                                      | ٥٦٠٠٠٠٠  |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ٥                                            | بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم ..... الخ                                  | *     | ٧٩٥٠   | م / ط  | ٣٠٠                 | ٢٤٠                           | ٦٠                                          | ٣٠٠                                        | جارى                | *                                      | ٢٣٨٥٠٠٠  |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ١٠                                           | بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة ..... الخ                          | *     | ١١٠    | م ٣    | ٢٠٠٠                | ٩٥٠                           | ١٠٥                                         | ١٠٥٥                                       | جارى                | *                                      | ١١٦٠٥٠   |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ١١                                           | بالمتر المكعب توريد وتشغيل و ردم رمال نظيفة ..... الخ                               | *     | ١٧٦    | م ٣    | ٤٠٠                 | ٢١٣                           | *                                           | ٢١٣                                        | جارى                | *                                      | ٣٧٤٨٨    |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ١٤                                           | بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية ..... الخ            | *     | ٢١٣٠   | م ٣    | ١٠٠                 | ٣٤                            | *                                           | ٣٤                                         | جارى                | *                                      | ٧٢٤٢٠    |                |        |                      |  |                                                                                  |
| ١٥                                           | بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للاساسات ..... الخ                                 | *     | ٣٠٥٠   | م ٣    | ١٠٠٠                | ٧٩٠                           | ٨٠                                          | ٨٧٠                                        | جارى                | *                                      | ٢٦٥٣٥٠٠  |                |        |                      |  |                                                                                  |
|                                              | زيادة محتوى الاسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م ٣ ..... الخ                                       | *     | ٣٢٥    | م ٣    | ١٠٠٠                | ٧٩٠                           | ٨٠                                          | ٨٧٠                                        | جارى                | *                                      | ٢٨٢٧٥٠   |                |        |                      |  |                                                                                  |

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

استاذ / احمد عبدالجواد

التوقيع /

مدير ادارة المشروعات القطاع الجنوبي

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / محمد الشرقاوي

التوقيع /

عن إمششارى المشروع

مهندس /

مهندس / محمد المصري

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني

مهندسة / ولا شيمس حسن علام للإنشاءات

التوقيع /

H.A CONSTRUCTION/H.A

ص ٣٦٠٤١١ م ١٠٠٠٤٠٠-١٨٣



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى  
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / انشاء كوبرى الوراق على النيل ( القوس الداخلى ) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠  
الشركة المنفذة / حسن علام للإنشاءات  
العقد رقم ٩٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص جاري رقم ( ٤ ) من بدء العملية إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

| رقم<br>البند                                                                                           | نوع العمل                                                                                                                    | الفترة |      | الوحدة | الكمية<br>بالمقايمة | مقدار العمل<br>المباشر لاجراؤه | مقدار الأعمال<br>التي تمت خلال<br>هذه المدة | جملة مقدار<br>الأعمال التي<br>تمت إلى الآن | جاري<br>أو<br>نهائي | جملة قيمة الأعمال<br>التي تمت إلى الآن |      | إستقطاع أو حجز |      | الباقى بعد الإستقطاع |      | ملاحظات |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|----------------------|------|---------|
|                                                                                                        |                                                                                                                              | قرش    | جنيه |        |                     |                                |                                             |                                            |                     | قرش                                    | جنيه | قرش            | جنيه | قرش                  | جنيه |         |
| ١٦                                                                                                     | بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة ..... الخ                                                                      | ٣٩٠٠   | *    | م      | ٩٠٠                 | ٧٩٠                            | *                                           | ٧٩٠                                        | جارى                | ٣٠٨١٠٠٠                                | *    |                |      | ٣٠٨١٠٠٠              | *    |         |
|                                                                                                        | زيادة الارتفاع عن ٦ م ..... الخ                                                                                              | ١٠٠    | *    | م      | ٩٠٠                 | ٧٩٠                            | *                                           | ٧٩٠                                        | جارى                | ٧٩٠٠٠                                  | *    |                |      | ٧٩٠٠٠                | *    |         |
|                                                                                                        | فرق محتوى الاسمنت الي ٤٨٠ كجم/م³ ..... الخ                                                                                   | ٧٥     | *    | م      | ٩٠٠                 | ٧٩٠                            | *                                           | ٧٩٠                                        | جارى                | ٥٩٢٥٠                                  | *    |                |      | ٥٩٢٥٠                | *    |         |
| ١٧                                                                                                     | بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم box section ..... الخ                                                                  | ٤٢٥٠   | *    | م      | ٨٥٠٠                | ٦٨٠                            | *                                           | ٦٨٠                                        | جارى                | ٢٨٩٠٠٠٠                                | *    |                |      | ٢٨٩٠٠٠٠              | *    |         |
|                                                                                                        | زيادة الارتفاع عن ٦ م ..... الخ                                                                                              | ١٠٠    | *    | م      | ٨٥٠٠                | ٦٨٠                            | *                                           | ٦٨٠                                        | جارى                | ٦٨٠٠٠                                  | *    |                |      | ٦٨٠٠٠                | *    |         |
|                                                                                                        | فرق محتوى الاسمنت الي ٥٠٠ كجم/م³ ..... الخ                                                                                   | ١٢٥    | *    | م      | ٨٥٠٠                | ٦٨٠                            | *                                           | ٦٨٠                                        | جارى                | ٨٥٠٠٠                                  | *    |                |      | ٨٥٠٠٠                | *    |         |
| ١٨                                                                                                     | بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) ..... الخ                                                           | ٤٤٥٠٠  | *    | طن     | ٥٠٠٠                | ٩٨٠                            | ١٤٠                                         | ١١٢٠                                       | جارى                | ٤٩٨٤٠٠٠٠                               | *    |                |      | ٤٩٨٤٠٠٠٠             | *    |         |
| ٢٠                                                                                                     | بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين ..... الخ                                                                          | ٦٦     | *    | م      | ٢٠٠٠                | ٩٤٠                            | *                                           | ٩٤٠                                        | جارى                | ٦٢٠٤٠                                  | *    |                |      | ٦٢٠٤٠                | *    |         |
| إجمالي أعمال الجزيرة ..... ( ج )                                                                       |                                                                                                                              |        |      |        |                     |                                |                                             |                                            |                     |                                        |      |                |      |                      |      |         |
| ٣- أعمال المجرى المائى                                                                                 |                                                                                                                              |        |      |        |                     |                                |                                             |                                            |                     |                                        |      |                |      |                      |      |         |
| ١                                                                                                      | بالمتر الطولى اعمال الجسات بالمجرى المائى ..... الخ                                                                          | ١٤٨٠   | *    | م / ط  | ٥٠٠                 | ٤٨٠                            | *                                           | ٤٨٠                                        | جارى                | ٧١٠٤٠٠                                 | *    |                |      | ٧١٠٤٠٠               | *    |         |
| ٢                                                                                                      | بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريب المجرى المائى ..... الخ                                                        | ١١٠    | *    | م      | ٦٥٠٠٠               | ١٨٠٠٠                          | *                                           | ١٨٠٠٠                                      | جارى                | ١٩٨٠٠٠٠                                | *    |                |      | ١٩٨٠٠٠٠              | *    |         |
| ٤                                                                                                      | بالعدد نقل داخلى لماكينه الخوازيق الى موقع العمل بالمجرى المائى ..... الخ                                                    | ٥٥٠٠٠  | *    | عدد    | ٣                   | ٢                              | *                                           | ٢                                          | جارى                | ١١٠٠٠٠                                 | *    |                |      | ١١٠٠٠٠               | *    |         |
| ٥                                                                                                      | بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معننى ) ..... الخ                                                                    | ٦٠٠٠٠  | *    | طن     | ٢٥٠٠                | ١٠٦٠                           | ١٩٠                                         | ١٢٥٠                                       | جارى                | ٧٥٠٠٠٠٠٠                               | *    |                |      | ٧٥٠٠٠٠٠٠             | *    |         |
| ٧                                                                                                      | بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٢٠٠ سم بالمجرى المائى ..... الخ                                                               | ١٤٥٠٠  | *    | م / ط  | ٩١٤٠                | ٥٧٥٠                           | ٩٤٨                                         | ٦٦٩٨                                       | جارى                | ٩٧١٢١٠٠٠                               | *    |                |      | ٩٧١٢١٠٠٠             | *    |         |
|                                                                                                        | زيادة محتوى الاسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م³ ..... الخ                                                                                 | ٢٣٥,٥  | *    | م/ط    | ٩١٤٠                | ٥٧٥٠                           | ٩٤٨                                         | ٦٦٩٨                                       | جارى                | ١٥٧٧٣٧٩                                | *    |                |      | ١٥٧٧٣٧٩              | *    |         |
| ٩                                                                                                      | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القواعد بالمجرى المائى ..... الخ                                                             | ٣٣١٠   | *    | م      | ١٦١٥٠               | ٦٠٠٠                           | ٢٠٠                                         | ٦٢٠٠                                       | جارى                | ٢٠٥٢٢٠٠٠                               | *    |                |      | ٢٠٥٢٢٠٠٠             | *    |         |
|                                                                                                        | أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم² والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٨٠ كجم/م³ ..... الخ                                            | ٢٠٠    | *    | م      | ١٦١٥٠               | ٦٠٠٠                           | ٢٠٠                                         | ٦٢٠٠                                       | جارى                | ١٢٤٠٠٠٠                                | *    |                |      | ١٢٤٠٠٠٠              | *    |         |
| ١٠                                                                                                     | بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المائى ..... الخ                                                                      | ٢٥٠٠   | *    | م      | ٨٠٠٠                | ١٤٠٠                           | *                                           | ١٤٠٠                                       | جارى                | ٣٥٠٠٠٠٠                                | *    |                |      | ٣٥٠٠٠٠٠              | *    |         |
| ١١                                                                                                     | بالمتر المكعب اعمال الخرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بالمجرى المائى ..... الخ                                                     | ٤٤٠٠   | *    | م      | ٤٥٠٠                | ٦٠٠                            | ٤٠٠                                         | ١٠٠٠                                       | جارى                | ٤٤٠٠٠٠٠                                | *    |                |      | ٤٤٠٠٠٠٠              | *    |         |
|                                                                                                        | أ - علاوة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م³ ..... الخ                                                                     | ١٢٥    | *    | م      | ٤٥٠٠                | ٦٠٠                            | ٤٠٠                                         | ١٠٠٠                                       | جارى                | ١٢٥٠٠٠                                 | *    |                |      | ١٢٥٠٠٠               | *    |         |
| ١٤                                                                                                     | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوى بالمجرى المائى (Box sec) للفتحات الملاحية باستخدام ( cantilever carriage ) ..... الخ | ٧٠٠٠   | *    | م      | ٢٣٠٠٠               | *                              | ٥٠٠                                         | ٥٠٠                                        | جارى                | ٣٥٠٠٠٠٠                                | *    |                |      | ٣٥٠٠٠٠٠              | *    |         |
|                                                                                                        | أ - علاوة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م³ ..... الخ                                                                     | ١٢٥    | *    | م      | ٢٣٠٠٠               | *                              | ٥٠٠                                         | ٥٠٠                                        | جارى                | ٦٢٥٠٠                                  | *    |                |      | ٦٢٥٠٠                | *    |         |
| ١٥                                                                                                     | بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) ..... الخ                                                           | ٤٦٠٠٠  | *    | طن     | ٢٢٦٠٠               | ٦٦٦٠                           | ١٢٤٠                                        | ٧٩٠٠                                       | جارى                | ٣٦٣٤٠٠٠٠٠                              | *    |                |      | ٣٦٣٤٠٠٠٠٠            | *    |         |
| إجمالي أعمال المجرى المائى ..... ( د )                                                                 |                                                                                                                              |        |      |        |                     |                                |                                             |                                            |                     |                                        |      |                |      |                      |      |         |
| إجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص ..... ( أ + ب + ج + د )                                                  |                                                                                                                              |        |      |        |                     |                                |                                             |                                            |                     |                                        |      |                |      |                      |      |         |
| تصرف القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء المهندس / رئيس الهيئة |                                                                                                                              |        |      |        |                     |                                |                                             |                                            |                     |                                        |      |                |      |                      |      |         |
| إجمالي ما سبق صرفه                                                                                     |                                                                                                                              |        |      |        |                     |                                |                                             |                                            |                     |                                        |      |                |      |                      |      |         |
| صافى قيمة الصرف للمستخلص                                                                               |                                                                                                                              |        |      |        |                     |                                |                                             |                                            |                     |                                        |      |                |      |                      |      |         |

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

استاذ / احمد عبدالجواد

التوقيع

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندسة / مشيرة السيد عبدالله

التوقيع

مدير ادارة المشروعات القطاع الجنوبي

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع

تمت

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / محمد الشرقاوي

التوقيع

ختم الهيئة

عن استشارى المشروع

مهندسى الإشراف

مهندس / ممدوح حسن

التوقيع



عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني

مهندسة / ولاء ياسين

التوقيع

نائب مدير المشروعات

مهندس / ممدوح

التوقيع

