

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٤٢ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١٣ } جارى عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكه ١٧ بالأمر المباشر تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بالالزام نحو المراجعة والصرف وموافاتها برقم والاربع السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } تقرير معمل
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات



جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ _____

مصلحة : المصلحة العامة للمصارف

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : مصر لبنان كاهن بركات

الطلبات طيه ، أو : للمصح

بموجب {

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : مصر

يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		١٥٦٥٢٠٠٠
		٢
الجملة		١٥٦٥٢٠٠٠

الجملة



تقيد في السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ _____

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم				جنيه	قرش
		قسم	فرع	فصل	بند		
	<u>مصر - لوكال مصر بركات</u>					١٥٦٥٢٠٠٠	
	<u>مصر (١٣١) فرع مصر</u>						
	إجمالي الأصل						
	بيانات الاستقطاعات						
	عادي						
	إضافي						
	دمغة توقيع						
	قرش						
	رسم الدمغة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاري _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات _____

بتاريخ _____

الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢ _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك _____

إذن صرف _____

مدير أو رئيس الحسابات _____

وكيل الحسابات _____

في سنة ٢٠٢ مبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ - ٢٠٢٢ - ٢٠٠٠٠

(١) رقم الميستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك _____

إذن صرف _____

تحت رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك _____

إذن صرف _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك _____

إذن صرف _____

أدرج في كشف _____

استلمت _____

الختم ذو التاريخ _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____

في سنة ٢٠٢ _____

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق (١)

مستخلص رقم { ١٣ } جارى

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤

بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢ العقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	ق	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات	٣٦٠	-	٥٨٠	٥٨٠	٥٨٠	جارى	٢٠٨٨٠٠	-	-	-	-	٢٠٨٨٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال نقل مخلفات	٨٠	-	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	جارى	١٢٠٠٠٠	-	-	-	-	١٢٠٠٠٠	٢- أستراحة العملية متواجدة .
١١	حفر ميكانيكى بين الخوازيق	٨٧	-	٣١٤٣	٣١٤٣	٣١٤٣	جارى	٢٧٣٤٤١	-	-	-	-	٢٧٣٤٤١	٣- معمل الموقع متواجد .
١٣	توريد ورم للأساسات	١٢١	-	١١٥٩	١١٥٩	١١٥٩	جارى	١٤٠٢٣٩	-	-	-	-	١٤٠٢٣٩	٤- مهندس معمل الموقع متواجد .
١٤	نقل ماكينة الخوازيق	٢٤٤٨٠٠	-	٢	٢	٢	جارى	٤٨٩٦٠٠	-	-	-	-	٤٨٩٦٠٠	٥- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
١٥	تجربة تحميل على خوازيق قطر ١ م	٢٧٥٠٠٠	-	١	١	١	جارى	٢٧٥٠٠٠	-	-	-	-	٢٧٥٠٠٠	٦- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٦	خوازيق برية قطر ١ م	٣٢٣٠	-	٤٧٤٧	٤٧٤٧	٤٧٤٧	جارى	١٥٣٣٢٨١٠	-	-	-	-	١٥٣٣٢٨١٠	٧- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء
١٧	خرسانة عادية لزوم الأساسات	١٦٦٠	-	١٩٤	١٩٤	١٩٤	جارى	٣٢٢٠٤٠	-	-	-	-	٣٢٢٠٤٠	العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات
١٨	خرسانة عادية للأرصعة والبردورات	١٦٣٠	-	١٩٠	١٩٠	١٩٠	جارى	٣٠٩٧٠٠	-	-	-	-	٣٠٩٧٠٠	الإرشادية والتحذيرية .
١٩	خرسانة مسلحة لزوم المخذات	٢٣٥٠	-	١٧٨٢	١٧٨٢	١٧٨٢	جارى	٤١٨٧٧٠٠	-	-	-	-	٤١٨٧٧٠٠	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
٢٠	خرسانة مسلحة للأعمدة والهوامت	٢٩٧٥	-	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	جارى	٤٨٣٤٣٧٥	-	-	-	-	٤٨٣٤٣٧٥	الدرجة بالمستخلص .
٢١	خرسانة مسلحة للكمرات والبلاطات	٢٣٧٠	-	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	جارى	١٠٩٠٢٠٠	-	-	-	-	١٠٩٠٢٠٠	٩- التقارير والبرامج متواجدة
٢٢	خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الصندوقية	٣٦٢٥	-	٤٦٨٥	٤٦٨٥	٤٦٨٥	جارى	١٦٩٨٣١٢٥	-	-	-	-	١٦٩٨٣١٢٥	١٠- يراعى الرجوع لإدارة المركبات بخصوص
٢٤	كمرات سابقة الصب والأجهاد	٣٨٧٥	-	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	جارى	١٠٦٥٦٢٥	-	-	-	-	١٠٦٥٦٢٥	السيارات المحملة .
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح حتى ١٢ م	٣٠٠٠٠	-	٣٦٤٣	٢٦٥	٣٦٤٣	جارى	١١٧٢٤٠٠٠٠	-	-	-	-	١١٧٢٤٠٠٠٠	١١- العمالة غير متواجدة بالمنطقة اعتباراً من
٢٧	تشغيل وشد وحقق كابلات عاليه الإجهاد	٦٨٥٠٠	-	١٧,٥	١٧,٥	١٧,٥	جارى	١١٩٨٧٥٠	-	-	-	-	١١٩٨٧٥٠	تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ .
٢٨	أعمال طبقة عازلة من البيتومين	٥١	-	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	١٠٢٠٠٠	-	-	-	-	١٠٢٠٠٠	مهندس العملية
٢٩	توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للكربنة	١٠٠	-	٢٩٠٠	٢٩٠٠	٢٩٠٠	جارى	٦٩٠٠٠٠	-	-	-	-	٦٩٠٠٠٠	الاسم
٣٤	ركائز نوع C٢ ٥٠٠ × ٦٠٠ × ٢٥٣	١٦٨٠٠٠	-	٣٦	٣٦	٣٦	جارى	٦٠٤٨٠٠٠	-	-	-	-	٦٠٤٨٠٠٠	التوقيع
٣٥	ركائز نوع C٢ ٦٠٠ × ٧٠٠ × ٢٤٠	١٦٨٠٠٠	-	١٨	١٨	١٨	جارى	٣٠٢٤٠٠٠	-	-	-	-	٣٠٢٤٠٠٠	١٢- مهندس العملية
٣٥	ركائز نوع C٢ ٤٠٠ × ٥٠٠ × ٢٢٤	٣٣٠٠٠	-	٢٠	٢٠	٢٠	جارى	٦٦٠٠٠٠	-	-	-	-	٦٦٠٠٠٠	١٣- مهندس العملية
٣٦	أعمال توريد وتشغيل أتربة	٨٠	-	١٣٠٠٠	١٦٠٠	١٣٠٠٠	جارى	١١٦٨٠٠٠	-	-	-	-	١١٦٨٠٠٠	١٤- مهندس العملية
٤٨	مسافة النقل { ١٢٥ كم × ١,٢٠ جنيهه }	١٥٠	-	١٣٠٠٠	١٦٠٠	١٣٠٠٠	جارى	٢١٩٠٠٠٠	-	-	-	-	٢١٩٠٠٠٠	١٥- مهندس العملية
	توريد مواشير قطر ٥٠ سم براينج	٧٠٠	-	١٨٣	١٨٣	١٨٣	جارى	١٢٨١٠٠	-	-	-	-	١٢٨١٠٠	١٦- مهندس العملية
	الإجمالي							١٧٨٠٨١٥٠٥	-	-	-	-	١٧٨٠٨١٥٠٥	
	الإجمالي عاليه							١٧٨٠٨١٥٠٥	-	-	-	-	١٧٨٠٨١٥٠٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريراً فى
سنة
المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ :
\ \ جنيهه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم :
شركة Arab Engineering
مدير الأعمال الاسم :
شركة Arab Engineering
أقر بصحة ذلك
مستشارى المشروع الاسم :
مهندس الشركة الاسم :
التوقيع

تحريراً فى
تحريراً فى

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق (٢)

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر
من : بدء العمل إلى ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤
شاملة المدة

مستخلص رقم { ١٣ } جارى

العقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	بنود مستحدثة													
١	إيجار أوناش	١٤٥٠٠٠٠	-	١	٥٤	١	جارى	١٤٥٠٠٠٠	-	-	-	-	-	
٢	بالطن قيسونات	٦٠٠٠٠	-	طن	٤٥	٩٩	جارى	٥٩٤٠٠٠٠	-	-	-	-	-	
٣	أعمال خوازيق مجرى قطر ١ متر	٥٧٠٠	-	م.ط	١١٤٠	٢١٩٠	جارى	١٢٤٨٣٠٠٠	-	-	-	-	-	
	الإجمالي							١٩٨٧٣٠٠٠	-	-	-	-	-	
	تشوينات													
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح	٣٠٠٠٠	-	بالطن	١٧٥	١٠٠	جارى	٣٠٠٠٠٠	-	١٢٠٠٠٠٠	-	-	-	
٣٤	ركائز نوع C٢ ٢٥٣ × ٦٠٠ × ٥٠٠	١٦٨٠٠٠	-	العدد	٠	٠	جارى	٠	-	٠	-	-	-	
٣٥	ركائز نوع C٢ ٢٤٠ × ٧٠٠ × ٦٠٠	١٦٨٠٠٠	-	العدد	٠	٠	جارى	٠	-	٠	-	-	-	
	إجمالي التشوينات	٣٣٠٠٠	-					٣٠٠٠٠٠	-	١٢٠٠٠٠٠	-	-	-	
	الكارتات													
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	١٣	-	م	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	جارى	١٦٩٠٠٠	-	-	-	-	-	
	إجمالي الكارتات							١٦٩٠٠٠	-	-	-	-	-	
	الإجمالي العام							٢٠١١٢٣٥٠٥	-	١٢٠٠٠٠٠	-	-	-	

رئيس الإدارة المركزية
سلى سامى صالح



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٨٤٢٧٠٥٠٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٥٦٥٣٠٠٠,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من



تحريراً فى
تحريراً فى