



الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات أبو
الخاوى أعلى الرياح البحيرى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
القيد : / / ٢٠٢٤
التاريخ: / / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى أبو الخاوى (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة بتروجت

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص فروق الأسعار رقم (٧) عن كميات مستخلص رقم (٩) جارى الخاص

بالمشروع عالية .

يرجى التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتتبيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير إدارة المشروعات
مهندس /
كارم إمام

مدير المشروع
مهندس /

محمد عماد
٣٠/٤/٢٠٢٤

مشروع كوبري ابوالخاوى - (أعلى الرياح البحري)
مستخلص فروق اسعار رقم (7) عن كميات مستخلص 9 جارى

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

العقد رقم (2023/2022/1003)

تاريخ الاسناد	٢٠٢٢/٠٣/١٦
عناصر التكلفة الخاضعة للتدليل	٢٠٢٢/٠٣/١٦
الاسمنت	٣٥١,٩
الحديد	١٣٣٩,٧
المولار	٤١٧,٠

ملاحظات	قيمة التعويض أو الخصم	المعاملات x نسب التغيير	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية عند العقد	المعاملات	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	نسبة عدد الايام	عدد الايام	الأشهر	المستخلص		بيانات التعاقد				رقم البند
										قيمة الأعمال	الكمية	الفئة	الوحدة	بيان البند		
		ك x (1ع - 1ع) / ع	1ع	ع	ك											
	١٤٤٣٣٨,٦١	٠,٠٩١٦٤٣٥٦	٣٥١,٩	٢٣٢,٣	17.8%	اسمنت	1	٣١	Jan-24	1,575,000	375	4,200	م.ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	18	
	٢١٤٢٩,٢٣	٠,٠١٣٦٠٥٨٦	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	5.0%	سولار	1	٣١	Jan-24	1,575,000						/
	٤٥٨٩٦,٦,٦٠	١,٦٠٣٦٣٦١٣	١٣٣٩,٧	٣٨٦,٤	65.0%	حديد	1	٣١	Jan-24	2,862,000	108	26,500	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	43	
	٣٨٩٣٩,٩٦	٠,٠١٣٦٠٥٨٦	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	5.0%	سولار	1	٣١	Jan-24	2,862,000						-
	١٤٨٥,٧٦	٠,٠١٣٦٠٥٨٦	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	5.0%	سولار	1	٣١	Jan-24	109,200	39		م²	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المانى و الهيكل العلوى في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجري المانى و البر على ان يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوي كخرسانة بر و تشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة المائية السفلية (دمسة) و البند يشمل مما جميعه اعمال توريد و دق القيسونات الموقفة و تركيب و لحام الكمر اعلى القيسونات و توريد الرمال المثبتة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية و فك القيسونات و الكمر و نقلها خارج المجرى المانى	53	
	١٧٣٩٩٤٥,٢٠	١,٦٠٣٦٣٦١٣	١٣٣٩,٧	٣٨٦,٤	65.0%	حديد	1	٣١	Jan-24	1,085,000	35	31,000	طن	بالطن توريد و تركيب قاييسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقاً للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقاً لاصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.	58	
	٨٨٥٧,٤١	٠,٠٠٨١٦٣٥١	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	3.0%	سولار	1	٣١	Jan-24	1,085,000						/
	6,544,602.77										الإجمــ					

الإجمالى

عن الشركة المنفذة :

المكتب الفنى

د.م / حمادة محمد كامل

مدير المشروع

م/ محمد حسن سويد

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الهيئة

م/ صابر بن النحرأوى

مدير المشروع

م/ محمد عماد

مدير إدارة المشروعات

م/ كارم امام

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م/ مجدى عبد السلام عامر