

الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات كفر
بولين أعلى الرياح البحيرى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
الفيد: / / ٢٠٢٤
التاريخ: / / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءً إلى مشروع كوبرى كفر بولين (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة بتروجت

نشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص فروق الأسعار رقم (٧) عن كميات مستخلص رقم (٩) جارى الخاص
بالمشروع عاليه .

يرجى التكرم من سعادتكم بالإحاطة والتتبّيه باللازم.

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإداره المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مهندس / مهندس
كارم إمام

مدير إدارة المشروعات
مهندس /
محمد عماد
١٣٤٢/١٢/٢٠٢٤

جمهوريه مصر العربيه

(١١)

استمارة لاعتماد الصرف

الجهة المراجعة للقائم بالكتاب
المصرفي والتوكيل

مصلحة :
البلج المستحق إلى :
الطلبات طبقاً لـ { طلب صرف مار وهم (٧) مصروفات حجم (٩) }
بروجب { طلب صرف مار وهم (٧) مصروفات حجم (٩) }
صار مراجعته وردد على صحة وقدم لاعتماد إدارياً وصرف القبضة براسطة

بيانات العاشر	نوع	الموافق	رقم
			٣٧٨٢٤٩٤٧٣

تفتب المراجعة

رئيس القسم

الجلدة

تفيد في السجل برقم

باب اذكيتب المروط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الحصم		الختم ذو التاريخ
	بيانات	نوع الحصم	
٩	فروضه أدار عزمه ملخص رقم عده صورع توبون لفريزون لفريزون أدار عزمه ملخص رقم	٣٧٨٢٤٩٤٧٣	
	بيانات الاستقطاعات	بيان الأصل	
	عادى إضافى دمنه نرقيع	فرش جنبه فرش	
	رس الدمنه	رس الدمنه	
	صالى القبضة المطلوب صرفها	صالى القبضة المطلوب صرفها	
	وكلاء وكلا في الفاروق عبا	وكلاء وكلا في الفاروق عبا	
	واربعه دشموش بجا وجا	واربعه دشموش بجا وجا	



رئيس المصلحة

علامة

٥٠٩٦

في ٢٠١

سنة

٥٥٦

في

٢٠١

سنة

٢٠١

مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحيري)
تخلص فروق اسعار رقم (7) عن كميات مستخلص 9

مستخلص فروق اسعار رقم (7) عن كميات مستخلص 9 جاري

٢٠٢٢/٠٣/١٦		تاریخ الاستناد
يناير- ٢٠٢٤	مارس- ٢٠٢٢	عنصر التكاليف الخاصة بالتعديل
٣٥١,٩	٢٣٢,٣	الاستهلاك
١٣٣٩,٧	٣٨٦,٤	المحدث
٤١٧,٠	٣٢٧,٨	المولاز

ملاحظات	قيمة التعويض أو الخصم المعاملات \times نسب الفير	الارقام القياسية للأمساع عن تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية عند العقد	المعاملات	عناصر التكاليف الخاصة للتعديل	نسبة عدد الأيام	عدد الايام	الأشهر	المستخلص		بيان التعاقد			
									قيمة الأعمال \times نسب التغير)	قيمة الأعمال	الكمية	فترة	الوحدة	بيان البند
	٧١٩٧٦,٨٦	٠٠٩١٦٤٣٥٦	٣٥١,٩	٢٢٢,٣	17.8%	اسمنت	1	٣١	Jan-24	785,400	187	4200	م.ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بحث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتيبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير روؤس الخوازيق العليا إعادة ربطها بالمدادات فوقها على الأقل أطوال أشبور حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المدنة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات المخرق والتكسير إلى المطالب العمومية من فهو العمل نهوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف
	١٠٦٨٦,٠٤	٠٠١٣٦٥٨٦	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	5.0%	سولار	1	٣١						
	٨٧٦,٤٦	٠٠٤٩٩٤٥٩	٣٥١,٩	٢٢٢,٣	9.7%	اسمنت	1	٣١	Jan-24	17,550	9	1950	م.ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق متعددة قطر 80 سم من البتنوينت طبقاً للرسومات والمواصفات على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف
	٢٢٨,٧٨	٠٠١٣٦٥٨٦	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	5.0%	سولار	1	٣١	Jan-24	17,550				
	٢٦٧٧٧٧٧٠,٥٢	١,٦٠٣٦٣٦١٣	١٣٣٩,٧	٣٨٦,٤	65.0%	حديد	1	٣١	Jan-24	1,669,500	63	26500	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم ل فهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وفق تعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال
	٢٢٧١٤,٩٨	٠٠١٣٦٥٨٦	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	5.0%	سولار	1	٣١	Jan-24	1,669,500				
	٤٤١٩,١٨	٠٠١٣٦٥٨٦	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	5.0%	سولار	1	٣١	Jan-24	324,800	116	2,800	م.ط	بالمتر المسطح اعمال دعسة لقواعد المجرى المائي و الهيكل العلوى في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجرى المائي و البر علي ان يتم احتساب الخرسانة المساحة للجزء العلوى كفرسانة برو تشتمل التجهيزات الخاصة لاعمال التهدئة (دعسة) و البند يشمل مما جميه اعمال توريد ودق القيسونات المؤقتة و تركيب ولحام الكمر اعلى القيسونات و توريد الرمال المثبتة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم ل انهاء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية و فك القيسونات و الكمر و نقلها خارج المجرى المائي
	٨٤٥١١٦,٢٤	١,٦٠٣٦٣٦١٣	١٣٣٩,٧	٣٨٦,٤	65.0%	حديد	1	٣١	Jan-24	527,000		17	31000	طن
	٤٣٠٢,١٧	٠٠٠٨١٦٣٥١	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	3.0%	سولار	1	٣١	Jan-24	527,000				
	٧٨٨٦,٥٠	٠٠٩٥٢٤٧٥٢	٣٥١,٩	٢٢٢,٣	18.5%	اسمنت	1	٣١	Jan-24	82,800	24	3450	طن	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة الخرسانية بالمجرى المائي جهد لا يقل عن 400 كجم/سم ² و محتوى أسمنت 450 كجم/م ³ مع الدمل الديناميكي و الفنية تشتمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائي و كل ما يلزم ل فهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد تسليح
	٦٧٥,٩٤	٠٠٠٨١٦٣٥١	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	3.0%	سولار	1	٣١	Jan-24	82,800				
	٨٦٥٩٦,٣٥	١,٦٠٣٦٣٦١٣	١٣٣٩,٧	٣٨٦,٤	65.0%	حديد	1	٣١	Jan-24	54,000	2	27000	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ونقل داخل المجرى المائي و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع ونقل وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم ل فهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال
	٧٣٤,٧٢	٠٠١٣٦٥٨٦	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	5.0%	سولار	1	٣١	Jan-24	54,000				
3,733,494.73				إجمالي										

رئيس الادارة المركزية

جدى عبد السلام عامر

٥٠٩٢

الخطوة الثانية
نحو خاتمة

مدير ادارة المنشروعات

م/صابرين النحراوي
مدير المشروع
م/محمد عماد
تمت مراعبة الكھیلکھ تھل

عن المكتب الاستشاري

عن المكتب الاستشاري

م / مصطفى فتحي عزام

عن الشركة المنفذة : المكتب الفني
مدير المشروع د.م / حمادة محمد كامل
م / محمد حسن تمويد