



الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات كفر
بولين أعلى الرياح البحيرى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى كفر بولين (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة بتروجت

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص فروق الأسعار رقم (٩) عن كميات مستخلص رقم (١١) جارى الخاص

بالمشروع عالية .

يرجى التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير إدارة المشروعات
مهندس /
كارم إمام

مدير المشروع
مهندس /
محمد عماد
٣١/٥/٢٠٢٤

استثمار لا يعتمد البصر

بيانات الفوائد			
رقم	التاريخ	جنبه	محرر
			٥٢٨٩٧٤١ / ٨
			الجلسة

الحمد لله العارفين ٩١

كتب المراجعة

زئيم القسم

12

تقيد في السجل برقم

(ب) الزکات المنوط

المحتم ذو التاريخ



رواج

رئيس المصلحة

علامة

٢٠١ ————— سنة

(١) اقرار كاتب سجل المحفوظات والتنازلات؛

(٢١) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد.

[illegible]

(او) بأن المبلغ مضاف بحساب : —

الختم ذو التاريخ

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵ « ع ح » برقم -

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

روبع کی —————

يعتمد سحب

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۱۱ میلادی

(a)

(١) رقم المستند (وهو رقم الفيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ امضاء الكاتب المتوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(۲) صحیح

تقسیم

قلم _____ امضاء الكاتب المنوط :

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

أحد صرف
الشركات

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

(٤) قيد فی سجل

المسؤوليات

رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۵) اُدراج فی کشف

الشيكات

نم _____ اعضاء الكاتب المنوط .

مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحري)

مستخلص فروق اسعار رقم (9) عن كميات مستخلص 11 جارى

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

العقد رقم (2023/2022/1002)

تاريخ الاسناد	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٢٠٢٢/٠٣/١٦
عناصر التكلفة الخاضعة للتدبير	مارس-2022	مارس-2024
الاسمنت	٢٣٢,٣ ✓	٣٦٨,٦ ✓
الحديد	٣٨٦,٤ ✓	١٢٨٩,٨ ✓
السولار	٣٢٧,٨ ✓	٤٨٠,٤ ✓

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتدبير	المعاملات	الأرقام القياسية عند العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم	ملاحظات
37	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبري و الهوامات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم/سم ² ومحتوي اسمنت لا يقل عن 500 كجم/م ³ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م ³	2875	58	166,750	Mar-24	٣١	1	اسمنت	22.4%	٢٣٢,٣	٣٦٨,٦	٠,١٣١٤٣٠٠٥	٢١٩١٥,٩٦	
					166,750	Mar-24	٣١	1	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٤٦٥٥٢٧٨	٧٧٦٢,٦٨	
38	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات جهد لا يقل عن 450 كجم/سم ² محتوى أسمنتى 450 كجم أسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقاً بالمبين للرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكي جيداً وتسوية السطح العلوي ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	3050	128	390,400	Mar-24	٣١	1	اسمنت	21.4%	٢٣٢,٣	٣٦٨,٦	٠,١٢٥٥٦٢٦٣	٤٩٠١٩,٦٥	
					390,400	Mar-24	٣١	1	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٤٦٥٥٢٧٨	١٨١٧٤,٢٠	
43	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	26500	127	3,365,500	Mar-24	٣١	1	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	١٢٨٩,٨	١,٥١٩٦٩٤٦٢	٥١١٤٥٣٢,٢٣	
					3,365,500	Mar-24	٣١	1	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٢٣٢٧٦٣٩	٧٨٣٣٦,٦٨	
	الإجمالي				5,289,741.41										

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
م / مجدى عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشروعات
م / كارم امام
تحت المراجعة بأكبر
فئة المنطقة
١٣ محمد نصار

عن الهيئة
م/ صابرين النحراوى
مدير المشروع
م/ محمد عماد
تمت مراجعته الكمية فقط

عن المكتب الاستشارى
م/ مصطفى فتحى عزام
تمت مراجعته الكمية فقط

عن الشركة المنفذة :
مدير المشروع
م / محمد حسن سويد

المكتب الفنى
د.م / حمادة محمد كامل