

مستخلص جاري رقم (٢)
عن عملية : إنسان تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منقلاط) المسافة من الكم ٨٥٠+٢٠٠ إلى الكم ٣٥٠+٢٠٢ بطول ١,٥ كم اتجاه ابوقرقاص (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة أبو عجيبة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٢) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٨ / ٣

رقم البند	نوع العمل	الغنة طبقاً للعقد		الوحدة	كمية البند باخر	كمية العمل السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش /	جنيه									
اولا : الاعمال قبل المفاوضة شهر يونيو ٢٠٢٤												
٣-١	بالعد	٤٠٠	١٥٠٠	١٣٥٠	١٣٥٠,٠٠	٠	١٣٥٠,٠٠	٢	٥٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠٠٠٠,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (المبدنى - الإيسوعى - الشهرى) متواجدة. *مهندسين ومدير المشروع متواجدين. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
٢-٢	٣٣	٣م	٢٠٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	١,٦٥	٣م						٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	١,٠٠	٣م						٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	٢,٠٠	٣م						٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤-٢	٧٥	٣م	٤٠٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	٢,٧٥	٣م						٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	١,٩	٣م						٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	٨٨,٠٠	٣م						٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	٢,٧٥	٣م	٤٦٩٩٠	٣٧٩٠١	٣٧٩٠١	٣٧٩٠١	٣٧٩٠١	٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	٢,٢٠	٣م						٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
ثانيا : الاعمال بعد المفاوضة شهر يونيو ٢٠٢٤												
٥-٢	٣٧,٦	٣م	١٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٢	٣٣٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٨٤٠٠,٠٠	
١-٥-٢	٣٩,٢	٣م	١٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٢	٣٥٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢٨٠٠,٠٠	
٣-٥-٢	١,٦٥	٣م	٢٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	٢	٢٩٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٧٠٠,٠٠	
٤-٢	١١٥,٧	٣م	٣٢١٩	٠	٢٨٩٧,٠٠	٢٨٩٧	٢٨٩٧	٢	٣٣٥١٨٢,٩٠	٠,٠٠	٣٣٥١٨٢,٩٠	
٣-٤-٢	١٢٣,٦	٣م	١٧١٤	٠	١٥٤٢,٠٠	١٥٤٢	١٥٤٢	٢	١٩٠٥٩١,٢٠	٠,٠٠	١٩٠٥٩١,٢٠	
٥-٤-٢	٢,٥٠	٣م	٤٩٣٣	٠	٤٤٣٩,٠٠	٤٤٣٩	٤٤٣٩	٢	١١٠٩٧,٥٠	٠,٠٠	١١٠٩٧,٥٠	
الإجمالي												
	١٧٩٧٧٧١,٦								١٧٩٧٧٧١,٦	٠,٠٠		

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤



موقع صرفها الى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وإن المبالغ المبينة يظهره وقدره

المحاسب

على الحساب

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان البدرى

مهندس الإشراف

م/ محمد حسين

عن الاستشاري أبو حسن مهدي

مدير المشروع

م/ محمود غريب

عن استشاري المنطقة (١٧٢)

م/ أحمد عزب

م/ محمد عبد الرحمن صالح

الشركة المنفذة

شركة أبو عجيبة للمقاولات العامة

م/ أحمد فتح

س ١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٢) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٨ / ٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للمعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقاييس معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
إجمالي ماسبق (صفحة 2/1)												
٦-٤-٢	المنفذ في شهر ابريل ٢٠٢٣	٨٦,٣	م٣	٨٧٤	٠	٧٨٦	٧٨٦,٠٠	جاري ٢	١٧٩٧٧٧١,٦	٠	١٧٩٧٧٧١,٦٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
٧-٤-٢	ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في ابريل ٢٠٢٣	١٠٠,١	م٣	٨٨٣	٠	٧٩٤	٧٩٤,٠٠	جاري ٢				*كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد.
٨-٤-٢	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في ابريل ٢٠٢٣	١٠٨	م٣	٦٢٧	٠	٥٦٤	٥٦٤,٠٠	جاري ٢				*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
٩-٤-٢	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في ابريل ٢٠٢٣	١١٥,٩	م٣	٤٩٦٨	٠	٤٤٧١	٤٤٧١,٠٠	جاري ٢				*الاجهزة المساحية متواجدة.
١٠-٤-٢	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في ابريل ٢٠٢٣	١٢٣,٨	م٣	١٧١٤	٠	١٥٤٢	١٥٤٢,٠٠	جاري ٢				*المعدات متواجدة.
١٢-٤-٢	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في ابريل ٢٠٢٣	٢,٥٠	م٣	٩٠٦٦	٠	٨١٥٧	٨١٥٧,٠٠	جاري ٢				*البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجد
علوة ١,٦ جنيه لكل اكم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٠,٣ = ٢,٥ كم)												
المنفذ في شهر مايو ٢٠٢٣												
١٣-٤-٢	ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في مايو ٢٠٢٣	٨٦,٨	م٣	٨٧٤	٠	٧٨٦	٧٨٦,٠٠	جاري ٢				*مهندسين ومدير المشروع متواجدين.
١٤-٤-٢	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في مايو ٢٠٢٣	١٠٠,٧	م٣	٨٨٣	٠	٧٩٤	٧٩٤,٠٠	جاري ٢				*وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة.
١٥-٤-٢	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في مايو ٢٠٢٣	١٠٨,٧	م٣	٦٢٧	٠	٥٦٤	٥٦٤,٠٠	جاري ٢				*المستلزمات والمهمات متواجدة.
١٦-٤-٢	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في مايو ٢٠٢٣	١١٦,٧	م٣	٤٩٦٨	٠	٤٤٧١	٤٤٧١,٠٠	جاري ٢				
١٧-٤-٢	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في مايو ٢٠٢٣	١٢٤,٧	م٣	١٧١٤	٠	١٥٤٢	١٥٤٢,٠٠	جاري ٢				
١٩-٤-٢	علوة ١,٦ جنيه لكل اكم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٠,٣ = ٢,٥ كم)	٢,٧٥	م٣	٩٠٦٦	٠	٨١٥٧	٨١٥٧,٠٠	جاري ٢				
المنفذ في شهر يونيو ٢٠٢٣												
٢٠-٤-٢	ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في يونيو ٢٠٢٣	٨٨,١	م٣	٨٧٤	٠	٧٨٦	٧٨٦,٠٠	جاري ٢				
٢١-٤-٢	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في يونيو ٢٠٢٣	١٠٢,٢	م٣	٨٨٣	٠	٧٩٤	٧٩٤,٠٠	جاري ٢				
٢٢-٤-٢	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في يونيو ٢٠٢٣	١١٠,٣	م٣	٦٢٧	٠	٥٦٤	٥٦٤,٠٠	جاري ٢				
٢٣-٤-٢	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في يونيو ٢٠٢٣	١١٨,٤	م٣	٤٩٦٨	٠	٤٤٧١	٤٤٧١,٠٠	جاري ٢				
٢٤-٤-٢	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في يونيو ٢٠٢٣	١٢٦,٥	م٣	١٧١٤	٠	١٥٤٢	١٥٤٢,٠٠	جاري ٢				
٢٦-٤-٢	علوة ١,٦ جنيه لكل اكم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٠,٣ = ٢,٥ كم)	٢,٧٥	م٣	٩٠٦٦	٠	٨١٥٧	٨١٥٧,٠٠	جاري ٢				
المنفذ في شهر يوليو ٢٠٢٣												
٢٧-٤-٢	ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في يوليو ٢٠٢٣	٨٨,٤	م٣	٤٤٧٩	٠	٤٠٣١	٤٠٣١,٠٠	جاري ٢				
٢٨-٤-٢	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كم/س٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في يوليو ٢٠٢٣	١٠٢,٥	م٣	١٢٧١	٠	١١٤٣	١١٤٣,٠٠	جاري ٢				
٣٠-٤-٢	علوة ١,٦ جنيه لكل اكم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٠,٣ = ٢,٥ كم)	٢,٧٥	م٣	٥٧٥٠	٠	٥١٧٤	٥١٧٤,٠٠	جاري ٢				
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه حتي مستخلص جاري (١)												
اجمالى قيمة المستخلص جاري (٢)												

تحريرافي / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذ
شركة أبو عجلة للعمليات العامة

عن استشاري المنطقة (XVZ)
م/ محمد عبد الرحمن سالم

المكتب الفني
م/ أحمد عزب

عن الاستشاري أد حسن مهدي
مدبر المشروع

مهندس الإشراف العام
(سويتر - إيجين)

م/ محمود حسين

م/ مصطفى شعبان البدرى

مدير عام المشروعات

المعايير / سنة ٢٠٢٤

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يقع على الحساب

يقع إلى المقابل مبلغ

ملحظة الفئات

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بنى سويف)
مهندس طارق الجزار

1978

ABUAGLA

609-161-199

بند الميزانية

صافي المبلغ المستحق		
---------------------	--	--

..... 5

.....امضاء

..... اقرار بان البند المختص، يسمح بالصرف امضاء

احماله، قيمة المستخلص، رقم (١)

تتضمن سجل رقم (٤٤) رقم الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط

.....

بِعْتَدَ سَحْبٌ اِذِنْ صَرَفَ

بمبلغ: رئيس الحسابات

تحریر افہ سنہ

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - إذن صرف) رقم

(٣) تَقْبِضْ فـ سَحَابَ (شَبِك - اِذْنِ ص ف) تَحْتَ رَقْعِ

(٤) والد ح ف كشف الحمولات رقم

رقم القيد و علامة كتاب الشطب

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

[illegible]

.....

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ إِنَّكَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّكَ عَلِيمٌ بِغُيُوبٍ

نم ۴ المن ائبة ف ۴ بن ۴ حرف

..... نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

الباقى للمفاول

تسليمات التحويلات رقم هـ إق. بانن. اه افه. عل. هذا الحساب المتقدم بانه (*) هـ ان. تسلمت المستحقة. لـ

.....

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ إِنَّكَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّكَ عَلِيمٌ بِغُيُوبٍ