

تنفيذ: شركة أبو عجلة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٤٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند باخر	كمية العمل السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه		مقايمة معتمدة	إجراءه	تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
أولاً : الاعمال قبل المفاوضة شهر يونيو ٢٠٢٤											
٣-١	بالحد إزالة أشجار و نخيل بارتفاع لا يقل عن ٤ متر و القطر لا يقل عن ٣٠ سم و إزالة الجنور بالكامل و نقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠	بالعدد	٢٦٠٠	٢١٥٣	٠	٢١٥٣,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٨٦١٢٠٠,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (الميدنى - الإسيوى - الشهرى) متواجدة. *مهندسين ومدير المشروع متواجدين. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
٣-٢	المرمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفل وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفلقة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفل و اعداد مدقات على السفل لحركة المعدات و ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣	م	٢٠٠٠٠	٦٧٧٠	٦٧٧٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-٣	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١,٥-٠,٣ كم) . علاوة ٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١,٥-٠,٣ كم) . علاوة ٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١,٥-٠,٣ كم) .	١,٦٥	م	٣	٦٧٧٠	٦٧٧٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-٤	علاوة زيادة السولار اجنية ٣م تبدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٠٠	م	٣	٦٧٧٠	٦٧٧٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-٥	علاوة ٢ جنيه ٣م في حالة توريد اتربة لفرشها على طبقة السفل لامتكانية تحرك المعدات و ذلك في حالة الأرض الغير ثابتة .	٢,٠٠	م	٣	٦٧٧٠	٦٧٧٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤-٢	بالمر المكعب اصمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - اريكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٧٥	م	٣	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤-٣	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم من يناير ٢٠٢٣ . علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٠,٣ كم) . علاوة ١,٩ جنيه/٣م لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ . ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم من يناير ٢٠٢٣ . علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٠,٣ كم) . علاوة ٢,٢ جنيه/٣م لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢,٧٥	م	٣	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤-٤	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم من يناير ٢٠٢٣ . علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٠,٣ كم) . علاوة ٢,٢ جنيه/٣م لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ .	١,٩	م	٣	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤-٥	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم من يناير ٢٠٢٣ . علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٠,٣ كم) . علاوة ٢,٢ جنيه/٣م لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ .	٨٨,٠٠	م	٣	٣٤٦١٠	٣٤٦١٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤-٦	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٠,٣ كم) . علاوة ٢,٢ جنيه/٣م لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢,٧٥	م	٣	٣٤٦١٠	٣٤٦١٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤-٧	علاوة ٢,٢ جنيه/٣م لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢,٢٠	م	٣	٣٤٦١٠	٣٤٦١٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	
ثانياً : الاعمال بعد المفاوضة شهر يونيو ٢٠٢٤											
٥-٢	المرمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفل وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق مع نظمية ناتج الحفر بالمقلب بطبقة اتربة بسبك متوسط ٢٠ سم و الفلقة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفل و اعداد مدقات على السفل لحركة المعدات و ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصيب ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣٧,٦	م	٣	٣٧٦٣	٣٣٨٦	٠	جاري ٢	٠,٠٠	١٢٧٣١٣,٦٠	
١٠-٢	نفس البند رقم ٥-٢ في شهر يوليو ٢٠٢٣	٣٩,٢	م	٣	٣٧٦٣	٣٣٨٦	٠	جاري ٢	٠,٠٠	١٣٢٧٣١,٢٠	
٢٠-٢	نفس البند رقم ٥-٢ في شهر أغسطس ٢٠٢٣	١,٦٥	م	٣	٧٥٢٦	٦٧٧٢	٠	جاري ٢	٠,٠٠	١١١٧٣,٨٠	
٣٠-٢	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١,٥-٠,٣ كم) .	١,٦٥	م	٣	٧٥٢٦	٦٧٧٢	٠	جاري ٢	٠,٠٠	١١١٧٣,٨٠	
الإجمالي											
١١٣٢٤١٨,٦	٠,٠٠	١١٣٢٤١٨,٦									

سبق صرفها الى


أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

عن استشاري المساحة (XYZ)

شركة أبو عجلة للمقاولات العامة

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤



ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤



عن الاستشاري العام (سيسترا - ايجيبس)

م/احمد عزب

م/محمود حسين

م/محمود حبيب





تنفيذ: شركة أبو عجلة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٢

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٣) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند باخر	كمية العمل السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه			إجراءه	تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
إجمالي ما سبق في (صفحة 2/1)											
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (المبدئي - الإسيوي - الشهري) متواجدة. *مهندسين ومدير المشروع متواجدين. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
المنفذ في شهر يوليو ٢٠٢٣											
١-٤-٢	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كم/سم ^٣ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في يوليو ٢٠٢٣	١٠٢,٥	م ^٣	٢٨٩٧	٠	٢٦٠٧	٢٦٠٧,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٢٦٧٢١٧,٥٠	
٢-٤-٢	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كم/سم ^٣ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في يوليو ٢٠٢٣	١١٠,٦	م ^٣	٩٧٥٨	٠	٨٧٨٢	٨٧٨٢,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٩٧١٢٨٩,٢٠	
٣-٤-٢	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كم/سم ^٣ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في يوليو ٢٠٢٣	١١٨,٧	م ^٣	١٥٠٩١	٠	١٣٥٨١	١٣٥٨١,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	١٦١٢٠٦٤,٧٠	
٤-٤-٢	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كم/سم ^٣ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في يوليو ٢٠٢٣	١٢٦,٨	م ^٣	٥٩٤٤	٠	٥٣٤٩	٥٣٤٩,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٦٧٨٢٥٣,٢٠	
٦-٤-٢	علاوة ١,١ جنيه لكل اكم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٢,٥ كم)	٢,٧٥	م ^٣	٣٣٦٩٠	٠	٣٠٣١٩	٣٠٣١٩,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٨٣٣٧٧,٢٥	
المنفذ في شهر اغسطس ٢٠٢٣											
٧-٤-٢	ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كم/سم ^٣ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر في اغسطس ٢٠٢٣	٩٣,٣	م ^٣	٤٤٤٨	٠	٤٠٠٣	٤٠٠٣,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٣٧٣٤٧٩,٩٠	
٩-٤-٢	علاوة ١,١ جنيه لكل اكم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٢,٥ كم)	٢,٧٥	م ^٣	٤٤٤٨	٠	٤٠٠٣	٤٠٠٣,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	١١٠٠٨,٢٥	
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص جاري (٢)											
٥١٢٩١٠٨,٦											
٠,٠٠											
٥١٢٩١٠٨,٦											
٤٦١٩٨٣,٠											
٥٠٩٢٧٨,٦٠											

سبق صرفها الى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المحاسب

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات

مهندس الاشراف

عن الاستشاري العام

عن الاستشاري (أو حسن مهدي

المكتب الفني

عن استشاري المساحة (XYZ)

شركة أبو عجلة للمقاولات العامة

م/احمد فتوح

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس/ طارق الجزار

(

)

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

م/مصطفى شعبان البدرى

ملاحظة الفئات

١٣ اذار ٢٠٢٤

١٩٧٨

ABUAGLA

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٨

..... بند الميزانية

لاستقطاعات
رسم دمغة اصلی
رسم دمغة اضافی
مانات
یرادات

التاريخ سنة ٢٠ المقاول

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

الجملة

التاريخ سنة ٢٠ المقاول