

عن عملية : إستكمال أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع القطر الثاني (القويوم) - أبو سمبل) (مرحلة الجسور والتأسيس والأساس)
القطاع الثاني (بنى مزار متقطعة) أعمال ردم من متسوب ١١٠ الى ٩٠ من متسوب القرعة المسماة من الكم ٢٠٠٠٠٥٠ الى الكم ٢٠٢٠٣٥٠ بطول ١,٥ كم (بألمر المباشر).

تنفيذ: شركة أبو عجيله للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٤

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢٢٩) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٦

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعدد	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق اجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
أولا : الاعمال قبل المفاوضة شهر يونيو ٢٠٢٤												
٢-٢	المرمى المكعب اصعال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطوح المسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الآتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الغلة تشمل استخدام المياه في تثبيت السطو و اعداد مدقات على السطو لحركة المعدات و ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين .	٣٣	م	٣٦٠,٥٨	٣٤٩٧٦	٣٤٩٧٦	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده . *الاجهزة المساحية متواجده. * المعدات متواجده. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجد *لوحات المشروع متواجده *التقارير (المبدئي - الإيسوي - الشهري) متواجده. *مهندسين ومدير المشروع متواجدين. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجده.
١-٢-٢	نفس بند رقم (٢-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	١	م	٣٦٠,٥٨	٣٤٩٧٦	٣٤٩٧٦	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٢-٢	علاوة زيادة سولاراً / جنيه / م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦٥	م	٣٦٠,٥٨	٣٤٩٧٦	٣٤٩٧٦	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٢-٢	علاوة مسافة نقل ٣ كم (3-1.5=) .											
١-٣	اصال تحميل وتوريد ونقل آتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين .	٦٠	م	٥٦٧٧٩	٤١١٣٥	٤١١٣٥	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- نرى تطبيق نصوص العقد - عمل على العقد عدد (١٥) - ماكينات تصوير فراجع - أمانة المعلومات بالهيئة
١-٣	علاوة زيادة سولاراً ١,٦ جنيه / م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦	م	٥٦٧٧٩	٤١١٣٥	٤١١٣٥	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-١-٣	علاوة مسافة النقل ١,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢-٤٩ = ٤٧ كم) .	٧٠,٥	م	٥٦٧٧٩	٤١١٣٥	٤١١٣٥	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤-١-٣	قيمة المواد المحجريه للآتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨	م	٥٦٧٧٩	٤١١٣٥	٤١١٣٥	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
ثانيا : الاعمال بعد المفاوضة شهر يونيو ٢٠٢٤												
المنفذ في شهر سبتمبر ٢٠٢٣												
٥-٢	بالمرمى المكعب اصعال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطوح المسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الآتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الغلة تشمل استخدام المياه في تثبيت السطو و اعداد مدقات على السطو لحركة المعدات و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين .	٣٩,٤	م	٣٦٠,٥٨	٠	٣٢٤٥٢	٣٢٤٥٢	جاري ٢	١٢٧٨٦٠,٨٠	٠,٠٠	١٢٧٨٦٠,٨٠	
٢-٥-٢	علاوة مسافة النقل ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٣-٥ = ١,٥ كم) .	١,٦٥	م	٣٦٠,٥٨	٠	٣٢٤٥٢	٣٢٤٥٢	جاري ٢	٥٣٥٤٥,٨٠	٠,٠٠	٥٣٥٤٥,٨٠	
المنفذ في شهر سبتمبر ٢٠٢٣												
١-٣	اصال تحميل وتوريد ونقل آتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين .	٧١,٧	م	٥٢٦٩٠	٠	٤٤٩٢٨	٤٤٩٢٨	جاري ٢	٣٢٢١٣٣٧,٦٠	٠,٠٠	٣٢٢١٣٣٧,٦٠	
١-٣	علاوة مسافة النقل ١,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢-٤٩ = ٤٧ كم) .	٧٠,٥	م	٥٢٦٩٠	٠	٤٤٩٢٨	٤٤٩٢٨	جاري ٢	٣١٦٧٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣١٦٧٤٢٤,٠٠	
٣-١-٣	قيمة المواد المحجريه للآتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	م	٥٢٦٩٠	٠	٤٤٩٢٨	٤٤٩٢٨	جاري ٢	٢٠١٢٧٧٤,٤٠	٠,٠٠	٢٠١٢٧٧٤,٤٠	
الإجمالي												
٩٧٣٣٦٩٠,٦٠												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
٩٧٣٣٦٩٠,٦٠												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه حتى مستخلص جاري (١)												
٨٥٢٣٦٧٥,٩٠												
اجمالى قيمة المستخلص جاري (٢)												
١٢١٠٠١٤,٧٠												

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

شركة المنفذة
شركة أبو عجيله للمقاولات العامة

عن استشاري المصاحفة (XYZ)

عن الاستشاري أ.د. حسين مهدي
المكتب الفني مدير المشروع

عن الاستشاري العام

مهندس الاشراف

مدير عام المشروعات

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
تحديداً في / سنة ٢٠٢٤ المحاسب

المقابل مبلغ

ملاحظة الفنان

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى

يَعْتَدُ ،،،

ادسة (بني سويڤ)
الجزائر

(

..... اسم العمل
..... اسم المفاول
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

شاملة المدة	مع شركة	من بداية العمل حتى	العقد رقم : ()	
			بتاريخ : / /	
			قرش	جنيه
	بيان الاعمال التي تمت الان	محجوز	٩٧٢٢٦٩٠	٦٠
	مصرح بصرفه	سابق صرفه	١٥٢٢٦٧٥	٩٠
	مستحق صرفه		١٢١٠٠١٤	٧٠
الاستقطاعات	قرش	جنيه		
رسم دمهة اصى				
رسم دمهة اضافى				
امانات				
ايرادات				
جملة الاستقطاعات				
صافى المبلغ المستحق				

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تفويض في سجل رقم (م.ع) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

.....

شيك

.....

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا في سنة ٢٠

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم
الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر باننى وافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وانى تسلمت المستحق وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاو

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

جنيه	قرش	قيمة التحويل	
		جنيه	قرش
		الجملة	

الجماعة

تحريراً في / سنة ٢٠

جمله قيمة التحويل

الباقى للمقاول

تسلمت التحويل رقم و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠
المقابل