



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : عملية تنفيذ انشاء محور الفشن على النيل في
المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي حتى الطريق الزراعي
الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من
الطريق
تنفيذ شركه : السلام انتر ناشيونال للمقاولات والتجارة
عقد رقم : (٤٥١) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجارى رقم (١٥) عن العملية عاليه من اصلين وثلاثة

صور

وباقى المرفقات

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

مرفقات :

عدد ٢ اصل المستخلص + ٢ صور

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)



مهندس /

احمد عراقي حسين

॥

رقم: _____
الغتم ذو التاريخ

24



کتاب الراجحہ



(ب) الكاتب المخطوط

ختم ذو التاريخ

المحتم ذو التاريخ

الرجوع

المصلحة

رئيس

12/12/20

3

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :-

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد

جاری

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المتوط بالسجل: _____ الختم ذو التاريخ _____

٢٠٢ سنة _____
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة) _____

يعتقد سحر

مدیر اوقاف و خیرات
وکیل الخیرات

۲۰۲ جیلغ
سنة —————
فی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٤ «ع. ح.») — امضاء الكاتب المنوط :

(2)

امضات موظفي الشطب

رقم : _____ إضفاء الكاتب المبروط

 إذن صرف

(٤) قید فی سحر

[illegible]

(٥) ادراج في كشف

(۶) استلمت

٢٠٢ سنة في _____
امضاء طالب أو كاتب التصدير

 $\frac{1}{2}$

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايضة المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكبارى :											
١-أ	بالمتر الطولى اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٣٠ متر عند كل محور من الكباري والاتفاق (جسات البر)	م.ط	٣٣٥	١٧٣٠	١٧٢٨	٠	١٧٢٨	جارى	٥٧٨٨٨٠	٠	٥٧٨٨٨٠	
١-ب	بالمتر الطولى اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٥٠ م أسفل القاع لمحاور البواكي الملاحية ويصمق لا يقل عن ٣٥ م أسفل القاع لباقي محاور النيل (جسات النيل والمجاري المائية)	م.ط	١,٢٠٠	٤٥٠	٣٧١.٥٠	٠	٣٧١.٥٠	جارى	٤٤٥٨٠٠	٠	٤٤٥٨٠٠	١- المهندسون متواجدون ٢- المشرفون متواجدون
١-٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ٢.٠٠ متر وإجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م٣	م.ط	١١,٠٠٠	٩٠٠	٨٨٩	٠	٨٨٩	جارى	٩٧٧٩٠٠٠	٠	٩٧٧٩٠٠٠	٣- استراحة الموقع متواجدة ٤- سيارة نقل العينات متواجدة
٢-ب	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ١.٥ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م٣	م.ط	٧,٠٠٠	١٩٠٠	١٨٩٤	٠	١٨٩٤	جارى	١٣٢٥٨٠٠٠	٠	١٣٢٥٨٠٠٠	
٢-ج	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل والمجاري المائية قطر ١.٠ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م٣	م.ط	٤,٢٠٠	١٢١٠	١٢٠٧	٠	١٢٠٧	جارى	٥٠٦٩٤٠٠	٠	٥٠٦٩٤٠٠	٤- عدد ٢ لوحة تعريف بالمشروع متواجدة ٥- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة ٦- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
٣-ل	شرح البند السابق خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر قطر ١ م	م.ط	٣,٠٠٠	١١٥٠٠	١١٤٣٩	٠	١١٤٣٩	جارى	٣٤٣١٧٠٠٠	٠	٣٤٣١٧٠٠٠	٧- التقارير المعملية متواجدة ٨- اجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير ومشتملاتهم متواجدة حسب التعاقد.
٤-١-أ	علاوة حفر في تربة صخرية بأجهاد من ٢٥٠-٤٠٠ كجم / سم٢ خوازيق قطر ١.٥ م بمجري النيل والمجاري المائية	م.ط	٢,٧٠٠	١٠٦	١٠٥	٠	١٠٥	جارى	٢٨٣٥٠٠	٠	٢٨٣٥٠٠	
٤-١-ب	علاوة حفر في تربة صخرية بأجهاد من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم /سم٢	م.ط	١٦,٥٠٠	١٣٥	١٣٢	٠	١٣٢	جارى	٢١٧٨٠٠٠	٠	٢١٧٨٠٠٠	
٥	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ٢م لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق المجري المائي	بالعدد	١,٧٥٠,٠٠٠	١	١	٠	١	جاري	١٧٥٠٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠٠	
٦	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ١م لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	بالعدد	٢٧٠,٠٠٠	١	١	٠	١	جاري	٢٧٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠	
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي موقع دفنها ثم فكها ونقلها خارج الموقع	بالعدد	٢٦٨,٠٠٠	٥	٥	٠	٥	جاري	١٣٤٠٠٠٠	٠	١٣٤٠٠٠٠	
٨	توريد وتركيب غلاف معدني لخوازيق المجري المائي معالج ضد الصدأ لمجري النيل والمجري المائية	طن	٣٠,٠٠٠	٦٢٥	٥٩٩	٠	٥٩٩	جاري	١٧٩٧٠٠٠٠	٠	١٧٩٧٠٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجري النيل اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣	م٣	٣,١٥٠	٣٢٨٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	١٠٣١٦٢٥٠	٠	١٠٣١٦٢٥٠	
١٠-١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م٣	م٣	٢٠	٣٢٨٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	٦٥٥٠٠	٠	٦٥٥٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات بالبر والبلاطات الانتقالية اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣	م٣	٢,١٥٠	١٢٢٠٠	١١٩٨٦	٠	١١٩٨٦	جاري	٢٥٧٦٩٩٠٠	٠	٢٥٧٦٩٩٠٠	
١١-١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م٣	م٣	٢٠	١٢٢٠٠	١١٩٨٦	٠	١١٩٨٦	جاري	٢٣٩٧٢٠	٠	٢٣٩٧٢٠	
١٢	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة الكباري وهامات الأعمدة والاكتاف للبر :											
١٢_١	ارتفاع حتي ٦ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٢,٧٠٠	٤٨٠٠	٤٧٧٢	٠	٤٧٧٢	جاري	١٢٨٨٤٤٠٠	٠	١٢٨٨٤٤٠٠	
١٢_٢	ارتفاع أعلي من ٦ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٢,٩٠٠	٢٩٥٠	٢٨٨٣	٠	٢٨٨٣	جاري	٨٣٦٠٧٠٠	٠	٨٣٦٠٧٠٠	
١٢_٣	ارتفاع أعلي من ٩ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٣,١٠٠	٧٩٠	٧٨١	٠	٧٨١	جاري	٢٤٢١١٠٠	٠	٢٤٢١١٠٠	
الإجمالي												

استشاري الهيئة / (أ.د صبري سمعان)

مهندس الاستشاري / اسلام محمد

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنودة تاووضروس

مهندس الهيئة /

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان

م / احمد عراقي حسين

صفحة ١-٥

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

شركة السلام أنترناشيونال للمقاولات والتجارة

ش. د. د.
س. ت. : ۲۹۸۷۲۰ ب. ض. : ۲۰۰۱۲۱۷۰۷
مف. ضریبی : ۵۰۰۰۰۰/۱۰۰/۰۰

مستخلص أعمال رقم : (١٥) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاضلة	كمية المقايضة المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :											
	ماسبق صفحة ١											
١٣	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة وهامات الأعمدة والدعامات الحاملة للجزء الطوي بمجري النيل :	٣م	٣٣٣٥	١٨٥	١٨٥	٠	١٨٥	جاري	١٤٧٢٩٧١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧٢٩٧١٥٠,٠٠٠	
١٣_١	ارتفاع حتي ٦ م من ظهر المخذة حتي اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٣٣٣٥	١٨٥	١٨٥	٠	١٨٥	جاري	١٤٧٢٩٧١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧٢٩٧١٥٠,٠٠٠	
١٣_٢	ارتفاع أعلي من ٦متر من ظهر المخذة حتي اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٣٥٣٥	١٥٢٠	١٥١٨	٠	١٥١٨	جاري	٥٣٦٦١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٦٦١٣٠,٠٠٠	
١٣_٣	ارتفاع أعلي من ٩ متر من ظهر المخذة حتي اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٣٧٣٥	١٨٥	١٨٢	٠	١٨٢	جاري	٦٧٩٧٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٩٧٧٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء الطوي للكباري حتي ارتفاع ٦ م بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / ٣م علي البر	٣م	٣٠٠٠	٢١٧٠٠	١٧٧٢٢	٣٧١٤	٢١٤٣٦	جاري	٦٤٣٠٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٣٠٨٠٠٠,٠٠٠	
١٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء الطوي للكباري ارتفاع علي من ٦ م											
١٥-١	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلي من ٦ م من ظهر المخذة حتي أسفل الاطارات او البلاطات	٣م	٣٢٠٠	٣٨٠٠	٣٥١٦	٧٧	٣٥٩٣	جاري	١١٤٩٧٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤٩٧٦٠٠,٠٠٠	
١٥-٢	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلي من ٩ م من ظهر المخذة حتي أسفل الاطارات او البلاطات	٣م	٣٤٠٠	٤٥٠٠	٤٢٦٨	١٠٠	٤٣٦٨	جاري	١٤٨٥١٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٨٥١٢٠٠,٠٠٠	
١٥-٣	زيادة محتوى الاسمنت القطاع الصندوقي الي ٥٥٠ كجم /سم ٣	٣م	٦٥	٨٣٠٠	٧٧٦٦	١٩٥	٧٩٦١	جاري	٥١٧٤٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٧٤٦٥٠,٠٠٠	
١٦-١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / ٣م والفئة تشمل أعمال الفرغ المحكمة لتعطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (علي المجاري المائية)	٣م	٣٦٥٠	٧٨٥	٧٨١	٠	٧٨١	جاري	٢٨٥٠٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٥٠٦٥٠,٠٠٠	
١٦-ب	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / ٣م والفئة تشمل أعمال الفرغ المحكمة لتعطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (علي البر)	٣م	٣٥٥٠	٥٥٠٠	٥٤٨٨	٠	٥٤٨٨	جاري	١٩٤٨٢٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٤٨٢٤٠٠,٠٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات فوق الكمات سابقة الصب والكمات المعدنية بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / ٣م	٣م	٢١٣٠	٥٧٠٠	٥٣٢١	٠	٥٣٢١	جاري	١١٣٣٣٧٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٣٣٣٧٣٠,٠٠٠	
١٨	بالمتر مسطح أعمال دسمة مؤقتة في مجري النيل أو أي مجري مائي لزوم تنفيذ المخدات والهياكل الطوية للكباري	٢م	٢٨٠٠	٩٥٠٠	٧٧٢٦	٤٥٠	٨١٧٦	جاري	٢٢٨٩٢٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨٩٢٨٠٠,٠٠٠	
١٩	توريد وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء الطوي ذو القطاع الصندوقي علي مجري النيل											
١٩-١	علي مجري النيل ارتفاع حتي ٦ متر من ظهر المخذة حتي اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٤٥٠٠	١٥٠	٧٨	٠	٧٨	جاري	٣٥١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥١٠٠٠,٠٠٠	
١٩-٢	علي مجري النيل ارتفاع من ٩-٦ متر من ظهر المخذة حتي اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٤٧٠٠	٩٣٠٠	٩١٨٦	١١٤	٩٣٠٠	جاري	٤٣٧١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٧١٠٠٠,٠٠٠	
١٩-٣	علي مجري النيل ارتفاع من ٩-١٢ متر من ظهر المخذة حتي اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٤٩٠٠	١٥٥٠	١٢٩١	٨١	١٣٧٢	جاري	٦٧٢٢٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٢٢٨٠٠,٠٠٠	
١٩-٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأنفاق والبراخ والحواظ الساتدة بقوة كسر لا تقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٤٠ كجم/م ٣	٣م	٢٧٠٠	٣٠٠٠	٤٠٥	٦٨٧	١٠٩٢	جاري	٢٩٤٨٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٤٨٤٠٠,٠٠٠	
٢١-٣	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ أقل من او يساوي ١٢ م	طن	٢٣٠٠٠	٢٠١٠٠	١٩٦٥٨	٤٤٢	٢٠١٠٠	جاري	٤٦٢٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٢٣٠٠٠٠,٠٠٠	
٢١-ب	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ أكبر من ١٢ م	طن	٢٤٠٠٠	٢٤٥٠	٨٥٧	٧٤	٩٣١	جاري	٢٢٣٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣٤٤٠٠٠,٠٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتركيب وشد كابلات عالية الاجهاد طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية والفئة محمل عليها أعمال شد الكابلات والحقق والاكسسوارات والاجرية والانكز والويجز وجميع مايلزم لنهـو الاعمال	طن	٦٠٠٠٠	٧٣٠	٧٢٣	٠	٧٢٣	جاري	٤٣٣٨٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٣٨٠٠٠٠,٠٠٠	
	الإجمالي								٨٨٣٤٣٣٣٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٣٤٣٣٣٩٥,٠٠٠	

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري /

مدير إدارة الكباري

مدير عام المشروعات

مدير المشروع / مجدي ماهر

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنودة تاوضروس

مهندس / محمد عمار

م / مصطفى شعبان

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م / احمد عراقي حسين

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

ش.م.م
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١٧٠٧
مف ضريبي : ٥٠٠٦١٥٤١٠/٠٠/٠٠

مستخلص أعمال رقم : (١٥) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاضلة	كمية المقايمة المجددة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :											
	ماتسبق صفحة ٢											
٢٣	بالطن توريد وتركيب حديد انشائي st52 نوع (٣٦-٥٢)	طن	٤١٠٠٠	١٣٢٠	٦١٦	٠	٦١٦	جاري	٢٥٢٥٦٠٠٠	٠	٨٨٣٤٣٣٩٥	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من الصاج المجلفن لزوم البلاطة الطولية والباكية المعدنية											
٢٤-ب	سمك ٣ مم	م	٩٠٠	١٠٥٠	١٧٠	٠	١٧٠	جاري	١٥٣٠٠٠	٠	١٥٣٠٠٠	
٢٩	بالحدود توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بأربعة جوايط											
ب	بجوايط C2 300*400*93/48	عدد	١٧٤٥٠	٤٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	٦٩٨٠٠٠	٠	٦٩٨٠٠٠	
٣٠	بالحدود توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بدون جوايط لتثبيت الكمر سابق الصب											
ا	C4 300 × 400 × 72/40	عدد	٩٤٠٠	١٣٨	١٣٨	٠	١٣٨	جاري	١٢٩٧٢٠٠	٠	١٢٩٧٢٠٠	
٣١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة علي البارد للبرايخ والاتفاق .	م	٥٠	٢١٣٠٠	٩٤٣٠	٠	٩٤٣٠	جاري	٤٧١٥٠٠	٠	٤٧١٥٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري المكشوفة باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع النفاذية .	م	٨٠	١٣٤٠٠٠	١٩٨٠٠	٠	١٩٨٠٠	جاري	١٥٨٤٠٠٠	٠	١٥٨٤٠٠٠	
٣٤	بالمتر المكعب توريد وصب عادية لأساسات الحوائط المسندة وبلاطات الانتقال والاتفاق والبرايخ أجهاد خرسانة لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ٣	م	١٥٠٠	٦٠٠٠	١٧٢٨	٨٤٥	٢٥٧٣	جاري	٣٨٥٩٥٠٠	٠	٣٨٥٩٥٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للارصفة	م	١٥٥٠	١٢٦٠	٣٣٨	٣٥٥	٦٩٣	جاري	١٠٧٤١٥٠	٠	١٠٧٤١٥٠	
٣٦-ا	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة أجهاد لا يزيد عن ٦٠٠ كجم/سم ٢	م	١٧٥٠	٤٧١١	٤٤٣٧	٠	٤٤٣٧	جاري	٧٧٦٤٧٥	٠	٧٧٦٤٧٥	
٣٦-ب	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة أجهاد لا يزيد عن ٦٠٠ كجم/سم ٢	م	١٥٠٠	٥٨٠	٥٧٩	٠	٥٧٩	جاري	٨٦٨٥٠٠	٠	٨٦٨٥٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م	٨٥	١٠٥٠٠	٩٨٩١	٠	٩٨٩١	جاري	٨٤٠٧٣٥	٠	٨٤٠٧٣٥	
٤٣	بالمتر المكعب حفر في الموقع العام في جميع أنواع التربة ما عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس	م	٤٠	٩٠٠٠	٣٦٠	٠	٣٦٠	جاري	١٤٤٠٠	٠	١٤٤٠٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة إحلال من الزلط المتدرج او السن والرم	م	٢٥٠	٢٠٠٠	١٦٤	٧٤٠	٩٠٤	جاري	٢٢٦٠٠٠	٠	٢٢٦٠٠٠	
٩٣	بالمتر المكعب توريد وانزال بولدرز بمجري النيل اسفل القاع	م	٥٢٠	٨٥٠	٦٢٠	٠	٦٢٠	جاري	٣٢٢٤٠٠	٠	٣٢٢٤٠٠	
٩٤	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ١٠٠ م تربة متماسكة وشديدة التماسك بأجهاد ١٠٠ كجم/سم ٢ خرسانة مسلحة بأجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م	٥٨٠٠	١٠٠	٩٧	٠	٩٧	جاري	٥٦٢٦٠٠	٠	٥٦٢٦٠٠	
٩٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري بالمجاري المائية ومجري نهر النيل باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع النفاذية .	م	١٥٠	٢٥٦٥٠	٨٦٠٠	٠	٨٦٠٠	جاري	١٢٩٠٠٠٠	٠	١٢٩٠٠٠٠	
٩٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار ماسوره قطر ٣ بوصة	م	١٥٠	٤٠٠٠	٢١٨٣	١٨١٧	٤٠٠٠	جاري	٦٠٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠٠	
٩٩	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ أعمال تطهير وتكريب مجري النيل	م	١٠٠	٨٥٠	٦٢٠	٠	٦٢٠	جاري	٦٢٠٠٠	٠	٦٢٠٠٠	
١٠٣	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في مواقعها بالبر قطر ١٠٢٠ متر "Bored Pile" تربة متماسكة وشديدة التماسك بأجهاد حتى ١٠٠ كجم/سم ٢ خرسانة مسلحة بأجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم ونسبة أسمنت لا تقل عن ٤٥٠ كجم/م ٣	م	٤٧٩٠	٥٣٠	٥٢٠	٠	٥٢٠	جاري	٢٤٩٠٨٠٠	٠	٢٤٩٠٨٠٠	
	الإجمالي								٩٢٥٨٨٠٦٥٥٠٠	٠٠٠	٩٢٥٨٨٠٦٥٥٠٠	

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د. صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري /

مدير إدارة الكباري

مدير عام المشروعات

مدير المشروع / مجدي ماهر

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنودة تاوضروس

مهندس / محمد عمار

م/ مصطفى شعبان

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م/ احمد عراقي حسين

شركة السلام انتر ناشونال للمقاولات والتجارة

س.ت. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ١٢١٧٠٧

ص.ب. : ٤١٠٠٠ / ٤١٠٠٠

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري القشن

مستخلص أعمال رقم : (١٥) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاضلة	كمية المقايضة المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :											
	مسبق صفحة ٣											
١٠٤	بالمتر الطولي علاوة حفر خوازيق قطر ١.٥٠ متر في تربة صخرية بالبر .											
٢-١٠٤	علاوة حفر في تربة صخرية باجهاد من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم/سم ٢	م.ط	١٣٢٠٠	٦٥	٦٣	٠	٦٣	جاري	٨٣١٦٠٠	٠	٨٣١٦٠٠	
١٠٥	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بأربعة جوايط											
١-١٠٥	جوايط C2 300*400*104/56	عدد	٢٢٣٥٠	٢٢٢	٢٢٢	٠	٢٢٢	جاري	٤٩٦١٧٠٠٠٠	٠	٤٩٦١٧٠٠٠٠	
٣-١٠٥	جوايط C2 350*450*137/77	عدد	٢٧٤٥٠	٢٤	٢٠	٠	٢٠	جاري	٥٤٩٠٠٠٠٠٠	٠	٥٤٩٠٠٠٠٠٠	
٤-١٠٥	جوايط C2 500*600*137/77	عدد	٤٨٨٥٠	٤٨	٤٨	٠	٤٨	جاري	٢٣٤٤٨٠٠٠٠٠	٠	٢٣٤٤٨٠٠٠٠٠	
٥-١٠٥	جوايط C2 600*700*151/90	عدد	٧٦٤٥٠	٥	٥	٠	٥	جاري	٣٨٢٢٥٠٠٠٠	٠	٣٨٢٢٥٠٠٠٠	
٦-١٠٥	جوايط C2 700*800*211/135	عدد	١٢٥٥٠٠	٨	٨	٠	٨	جاري	١٠٠٤٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٤٠٠٠٠٠٠	
١٠٦	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط لتثبيت الكر مسبق الصب							جاري				
١-١٠٦	C4 350 x 450 x 91/55	عدد	١٤٠٠٠	٢٨٤	٢٨٤	٠	٢٨٤	جاري	٣٩٧٦٠٠٠٠٠٠	٠	٣٩٧٦٠٠٠٠٠٠	
١٠٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجري المائية والمصارف علي أن يكون سطحها السفلي اعلي من منسوب المياه العلوي وتعطي اجها كسر ٣٥٠ كجم / سم ٢ ونسبة اسمنت ٤٢٠ كجم / م ٣	م ٣	٢٩٧٠	٧٢٠	٧٠٥	٠	٧٠٥	جاري	٢٠٩٣٨٥٠٠٠٠	٠	٢٠٩٣٨٥٠٠٠٠	
١١٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الي موقع العمل والبند يشمل المعدات و الاوتاش اللازمة للتركيب والتركيب	عدد	٥٠٠٠٠	٢	٢	٠	٢	جاري	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١١١	علاوة فروق مصنوعات لزوم تنفيذ منحنيات قيعان الكمرات المصبوبة في الموقع	م ٣	٣٠٠	١٠٠٠٠	٦٤٨٩	٢٠٢٢	٨٥١١	جاري	٢٥٥٣٣٠٠٠٠٠	٠	٢٥٥٣٣٠٠٠٠٠	
	رابعاً : أعمال الكهرباء والإنارة :-											
٦٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود إنارة بارتفاع ١١م قطر ٧٥/٢٠٠ من الحديد المجلفن على الساخن المقاوم للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للارتفاع ٧٥ سم	عدد	١٨٠٠٠	٣٢٠	٠	٢١٤	٢١٤	جاري	٣٨٥٢٠٠٠٠٠٠	٠	٣٨٥٢٠٠٠٠٠٠	يتم تغذية ٢٠% من الاجمالي خلال المدة لحين موافقتا بمحضر الفحص
٦٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب كبل الجهد المنخفض المغذي للتيار الكهربى بين الاعمدة على ان يكون من النوع المسلح XLPE / STA قطاع ٣٥ x ٤ م ٢ المونيم مسلح	م ط	٣٠٠	٥١٧٥	٠	٥١٧٥	٥١٧٥	جاري	١٥٥٢٥٠٠٠٠٠٠	٠	١٥٥٢٥٠٠٠٠٠٠	يتم تغذية ٢٠% من الاجمالي خلال المدة لحين موافقتا بشهادة اختبار الكابلات
	التشوينات											
٢١	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م	طن	٢٣٠٠٠	٢٠١٠٠	٣٦٠	٣٦٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
٢٣	بالطن توريد وتركيب حديد انشائي st52 نوع (٥٢-٣٦)	طن	٤١٠٠٠	١٣٢٠	٤٠٠	٠	٤٠٠	جاري	١٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠	بصرف بنسبة ٦٠% لحين التصنيع والتركيب
٦٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود إنارة بارتفاع ١١م قطر ٧٥/٢٠٠ من الحديد المجلفن على الساخن المقاوم للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للارتفاع ٧٥ سم	عدد	١٨٠٠٠	٣٢٠	٠	٣٦	٣٦	جاري	٦٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٨٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠	بصرف بنسبة ٦٠% لحين التصنيع والتركيب
	الإجمالي											
									٩٦٧١٢٩٦٥٥٠٠٠	٦٨١٩٢٠٠٠٠٠٠٠	٩٦٠٣١٠٤٥٥٠٠٠	

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال استشاري الهيئة / (أ.د صبري سمعان)

مهندس الشركة / مهندس الاستشاري / (أ.د صبري سمعان)

مدير المشروع / مجدي ماهر

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شودة تاوضروس

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جناب إشراف كوبري القشن

شركة السلام انتر ناشونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
س.ت : ٢٩٨٧٢٠٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
مف ضريبي : ٥٠٠٠٠٠٠/٠٠/٠٠/٠٠



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م / احمد عراقي حسين

مدير عام المشروعات

م / مصطفى شعبان

مهندس الهيئة /

مدير إدارة الكباري

مهندس / محمد عمار

مستخلص أعمال رقم : (١٥) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	قمة المقايضة المجددة ٢	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / انتهى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
مابقى صفحة ٤											
ثالثا اعمال الطرق والمداخل:											
٤٦	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية	م ^٣	٢٠.١	١٥٠٠٠	٦٢٠٠٠	٦٢٠٠٠	جاري	١,٢٤٦,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٢٤٦,٢٠٠.٠٠	
٤٧	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	م ^٣									
١-٤٧	اعمال توريد تربة مسافة نقل حتى ٢ كم	م ^٣	٣١.٥٠	٤٧٧.٠٠	٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠	جاري	٢,١٤٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,١٤٢,٠٠٠.٠٠	
٢-٤٧	اعمال توريد تربة مسافة نقل حتى ٦ كم	م ^٣	٣٧.١٠		٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠	جاري	٢,٥٢٢,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٥٢٢,٨٠٠.٠٠	
٥٥٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الجيرية الصلبة ناتج تكسير الكسارات على طبقتين طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التي سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف										
١-٥٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتى ٢٠ كم	م ^٣	٢٠.٠٠	١٦٨.٠٠	٦١٠٠٠	٧٧٧٦٢	جاري	١٥,٥٥٢,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٥٥٢,٤٠٠.٠٠	
٢-٥٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتى ٨٤ كم	م ^٣	٢٧٦.٨٠		٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٥٥٣,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٥٣,٦٠٠.٠٠	
٣-٥٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتى ٨٥ كم	م ^٣	٢٧٨.٠٠		١٩٠٠	١٩٠٠	جاري	٥٢٨,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢٨,٢٠٠.٠٠	
٤-٥٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتى ٨٦ كم	م ^٣	٢٧٩.٢٠		٥٠٠٠	٥٠٠٠	جاري	١,٣٩٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٩٦,٠٠٠.٠٠	
٥-٥٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتى ٨٧ كم	م ^٣	٢٨٠.٤٠		٧٠٠٠	٧٠٠٠	جاري	١,٩٦٢,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٦٢,٨٠٠.٠٠	
٦-٥٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتى ٨٨ كم	م ^٣	٢٨١.٦٠		٣٨٠٠	٣٨٠٠	جاري	١,٠٧٠,٠٨٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٧٠,٠٨٠.٠٠	
٥٣	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١.٥ كم/م ^٢ على طبقة الاساس المجهزة حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٥.٠٠	٢٧٠.٠٠	١٤.٠٠٠	٢٢.٠١٥	جاري	٤,٠٥٠,٣٧٥.٠٠	٠.٠٠	٤,٠٥٠,٣٧٥.٠٠	
٥٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة لصق من مادة RC-3000 بمعدل ٠.٥ كم/م ^٢ حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٧.٢٥	٢٩٥.٠٠	٣١٦.٠٠	٣١٦.٠٠	جاري	٢٢٩,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٩,١٠٠.٠٠	
٥٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السانك بسمك ٥ سم بعد الضغط طبقاً لما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل اعمال تنظيف السطح قبل الرش.	م ^٢	١٠٩.٠٠	٢٩٥.٠٠	٣١٦.٠٠	٣١٦.٠٠	جاري	٣,٤٤٤,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٤٤٤,٤٠٠.٠٠	
٥٩	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول لا يقل مقاومة مكعب الخرسانة القياسي فيها عن ٢٠٠ كم/م ^٢ بنسبة أسمنت لا تقل عن ٢٥٠ كم/م ^٢ وبسمك ١٥ سم مع عمل الفواصل اللازمة والتجهيزات	م ^٢	١٧٥.٠٠	٩.٠٠٠	٢٠.٤٢٤	٢٦٩٦٥	جاري	٨,٢٩٣,٠٧٥.٠٠	٠.٠٠	٨,٢٩٣,٠٧٥.٠٠	
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية طبقاً للمواصفات واللوحات التصميمية النهائية التي سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف مع كل ما يلزم لنهوض الأعمال والفئة لا تشمل حديد التسليح.										
٦١-ب	قطر ١٠٠ سم	م ^ط	١٣٠.٠٠	٥٠.٠٠	٣٨٧	٣٨٧	جاري	٥٠٣,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٣,١٠٠.٠٠	
١-٦٢	توريد وتركيب حواجز خرسانية (توبوجرسي) ذات وجهين للجزيرة الوسطى من الخرسانة المسلحة طبقاً للوحات المعتمدة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. أجهاد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كم/م ^٢	م ^ط	٥٣.٠٠	٩.٠٠٠	٢٣٧	٥٢٨٧	جاري	٢,٩٢٧,٧٢٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٩٢٧,٧٢٠.٠٠	
٦٣	بالمتر الطولي شرح البند السابق حواجز خرسانية (توبوجرسي) وجه واحد لجانب الطريق وأرصعة الكباري. أجهاد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كم/م ^٢	م ^ط	٤٢.٠٠	٢٥.٠٠	٤٨٦	٥٩١٣	جاري	٢,٦٨٧,٥٨٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٦٨٧,٥٨٠.٠٠	
١٠١	بالمتر المكعب كارتة اعمال توريد الاساس	م ^٣	٢٥.٠٠	٢٨٥.٦٠	١٩٧.٠٠	١٩٧.٠٠	جاري	٤٩٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩٢,٥٠٠.٠٠	
١٠٢	بالمتر المسطح كارتة اعمال توريد الاسفلت	م ^٢	٣.٠٠	٥٠.٠٠	٣١٦.٠٠	٣١٦.٠٠	جاري	٩٤,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩٤,٨٠٠.٠٠	
١١٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات البتومين الصلب ٧٠/٦٠ واد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢									
١-١١٢	كميات الاسفلت المنقذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٩/٨ (طبقاً للمفاوضة)	م ^٢	١٨٠.٠٠	٢٣٥.٠٠	٨٥١١٢	٨٥١١٢.٠٠	جاري	١٥,٣٢٠,١٦٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٣٢٠,١٦٠.٠٠	
١١٢-ب	كميات الاسفلت المنقذة من تاريخ بدء التنفيذ طبقاً لخطاب المنطقة من ٢٠٢٣/٦/١٤ حتى ٢٠٢٣/٩/٨ (طبقاً للمفاوضة)	م ^٢	١٧٢.٠٠	٦٠.٠٠	٥٨٠.٠٠	٥٨٠.٠٠	جاري	٩,٩٧٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٩٧٦,٠٠٠.٠٠	
الإجمالي											
فقط مليار وخمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيهاً لا غير											
١,٠٣٥,٣٠٣,٣٤٥.٠٠											

بسمك يبلغ (١٥.٠٥) سم حزام اسمنت
رسم (٣٣) حزام اسمنت للمقاطع ٢

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف
م/ احمد عراقي حسين

م/ مصطفى شعبان

مهندس الهيئة / (أ.د. صبري سمعان)
مهندس الاستشاري / اسلام سمعان
مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنودة تاوضروس
مهندس إدارة الكباري
مهندس / محمد عمار

المقاول / شركة السلام انترناشيونال
مهندس الشركة /
مدير المشروع / مجدي ماهر

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

شركة السلام انترناشيونال للتجارة
ش.م.م.
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي : ٥٠٠/٢١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

جملہ اثروستفادات

۵% ٹا سیز ٹیکس	۲۰۲۲۹۶۹, ۷۵
سٹیم روٹنگ	۱۲ ۸۷.۲۱, ۹۰
حساب پ، ت، ا، س	۵۷۷۷ ۶۴, ۲۵
حساب اجراء حسب	۹۸۸۸ ۸۹۱, ۷۰
حساب اثاثہ بنیاد، اثروستفاد	۱۶۱۰۰۰ ۶۰, —
بیکار بہ عمل سٹیم بہ	۱۸۶۸۰, —
مراسیہ، لیسٹ، لیسٹ ۱۶%	۹۵۸۷, ۹۰
دیکھیں سیف جیٹس ٹرا لیسٹ	۱۵۰۰۰, —
سہ ہینڈ (۶۲) کین ٹرا لیسٹ	۷۷-۲۰۰, —
دیکھیں سیف سیٹس سیٹس الف وارماتہ	۲۱۰۵۰۰, —
عن ہینڈ (۶۶) سیٹ ۲۰% کین بلوواتہ	
دیکھیں سیف ٹرانزیکشن و عترة الف و عترة الف	
سہ ہینڈ (۶۷) سیٹ ۲۰% کین بلوواتہ	
لے ہالہ احتساب، اکسیر	

سیام، ٹرا لیسٹ، لیسٹ، عترة الف	۱۰۶۵۲-۲۲۶۵, —
اسٹیم ہینڈ	۹۷۶۶۲۸.۹۰, —
سٹیم ہینڈ	۶.۶۶۵۹۵۵, —