

بطول ٥ كم مركز جرجا - محافظة سوهاج

شركة / محمود علي احمد عبد العال

المنطقة الثامنة - قنا

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/١/٢٦

مع الهيئة العامة للطرق والكهري

العدد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٩٠

رقم البند	نوع العمل	الفترة جنيه	الوحدة	مقدار العمل المتطلب لإجرائه	مقدار الأصل التي تست في خلال هذه المدة	جمله مقدار الأصل التي تست إلى الآن	جمله أو المبلغ	قيمة الأصل التي تست إلى الآن			ملاحظات
								استقطاع أو تحويل	أقبل بعد الإستقطاع	جنيه	
١	بالمتر المكعب اصعل كسوط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحطة والمتروكة والقشورخ وبالرصاف المحلي باستخدام مكنبة الكسوط .	١٦,٥	٢م	٠	٠	٠	٣	٠	٠	العلامات الإرشادية والتضريبية متواجدة وأولحت المشروع متواجدة	
٢	بالمتر المكعب اصعل حار باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية .	٦٢,٥	٢م	٠	٠	٠		٠	٠	مدير المشروع متواجد / طريق العمل متواجدين	
٣	بالمتر المكعب اصعل توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتكرجة نتج تسكير كمرات .	٢٢٤	٣م	٠	٠	٠		٠	٠	وثائق التأمين متواجدة	
٤	بالمتر المسطح اصعل توريد ورش طبقة ترشيب من الأسفلت السائل متوسط التخلخل M.C.O بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ .	٢٧,٥	٢م	٠	٠	٠		٠	٠	المعدات متواجدة	
٥	بالمتر المسطح اصعل توريد وفرش طبقة رابطة اسفلتية بسمك ٦ سم .	١٤٦	٢م	٠	٠	٠		٠	٠	سيارة متواجدة	
٦	بالمتر المسطح اصعل توريد ورش طبقة لاصقة من الأسفلت السائل سريع التظاير R.C بمعدل ٠,٤ كجم / م ^٢ .	٩,٢	٢م	٣١٠٩٢	٢٩٩٨٢,٦٩	٦١٠٧٤,٦٩٣		٥٦١٨٨٧,١٧٥٩	٥٦١٨٨٧,١٧٥٩	يراعى خصم ما جاء بمضطر الاستكم الإجمالي ومضطر التقييم	
٧	بالمتر المسطح اصعل توريد وفرش طبقة سطحية اسفلتية بسمك ٥ سم .	١٤٠	٢م	٣١٠٩٢	٢٩٩٨٢,٦٩	٦١٠٧٤,٦٩٣		٨٥٥٠٤٥٧,٠٢٤	٨٥٥٠٤٥٧,٠٢٤		
الإجمالي											
							٩١١٢٣٤٤,٢	٩١١٢٣٤٤,٢	٩١١٢٣٤٤,٢		

فروش جنیه

سبق صرفها إلي المقاتل
المحاسب:

على الحساب

بعد ..

رئيس

منس

3

نرى بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهورها وتحريها في

بلغ الى المفاوض مبلغ

ملاحظة الفئات غير واردة بهذا الشرط اعتدت من نهائيا

مدير عام المشروعات

[Signature]

7-5-31

استشاري الملك
عبد المبروك /
محمد علي

الجهة المالكة
مهندس المشروع

محند جهاد
جنتی المشور علی

م/ محمد عبد العاطي

تحریر الہی

تحریر افی : / / ۲۰۲۳

٤٣١-٥١٧-٨٠٠-٧١٤٧٦
م. ق. ٧١٤٧٦
أحمد عبد الصمد أبو خروفا
الصفحة ١٢

٩١١٣٤٤.٢	جملة الاعمال
٤٦٣٨٩٢٦.٤	السابق صرفه
٤٤٧٣٤١٧.٨	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٢٢٣٦٧٠.٩	تأمين
١٠٧٧٦٢	دمغات
٢٩١٠	معامل مركزية
٤٣٦.٥	%١٥
٤٦٨.٥	%١٤
	جملة الاستقطاعات ١٠٩

برائے قلمیہ امتحان
محکمہ تعلیم، لاہور

	الاستقطاعات
	الصافي