

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

كشف رقم { ١ } جارى عن عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى وإنشاء طريق خدمة خرسانى للشاحنات " لتنفيذ المسافة من كم ٩٠ حتى كم ١٠٠ بالاتجاهين

العقد رقم ٢٧٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٢٤ مع شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						ق	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٦٩	-	٣م	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٣٤٥٠٠٠	جارى	-	-	-	٣٤٥٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال نقل الخلفات والأتربة الذائدة	٥٠	-	٣م	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	٧٢٥٠٠٠	جارى	-	-	-	٧٢٥٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال إزالة أتربة سطحية غير صالحة	٦	-	٢م	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠	جارى	-	-	-	٧٢٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال حفر فى جميع أنواع التربة	٢٣	-	٣م	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	جارى	-	-	-	١١٥٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ١٥٪	٣٣٣	٢٠	٣م	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٤٩٩٨٠٠٠٠	جارى	-	-	-	٤٩٩٨٠٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ١٠٪	٣٤	-	٣م	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٠٢٠٠٠٠	جارى	-	-	-	١٠٢٠٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٩	أعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخرى	٣٤٥	-	٣م	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠	جارى	-	-	-	١٣٨٠٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١٠	أعمال توريد ورمال نظيفة	١٦٠	-	٣م	٦٩٥٠٠	٦٩٥٠٠	١١١٢٠٠٠٠	جارى	-	-	-	١١١٢٠٠٠٠	٨- التقارير والبرامج متواجدة
١١	أعمال توريد وفرش طبقة اساس	٤٩٦	-	٣م	٥٧٠٠٠	٥٧٠٠٠	٢٨٢٧٢٠٠٠	جارى	-	-	-	٢٨٢٧٢٠٠٠	مهندس العملية
١٢	أعمال إنشاء طبقة من الرصف الخرسانى	٨٤٠	-	٢م	٧٨٥٠٠	٧٨٥٠٠	٦٥٩٤٠٠٠٠	جارى	-	-	-	٦٥٩٤٠٠٠٠	الاسم
١٣	أعمال توريد طبقة تشريب	٣١	-	٢م	١٣٧٠٠٠	١٣٧٠٠٠	٤٢٤٧٠٠٠	جارى	-	-	-	٤٢٤٧٠٠٠	التوقيع
	الإجمالي						١٦٤٨٩٩٠٠٠		-	-	-	١٦٤٨٩٩٠٠٠	٣/ اسم: أحمد فؤاد
	الإجمالي العام						١٦٤٨٩٩٠٠٠		-	-	-	١٦٤٨٩٩٠٠٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى الما قول مبلغ : ١٦٤٨٩٩٠٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس استشارى المشروع

مهندس الشركة الاسم

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

سنة

رؤج فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



٣٠٨٥

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
نوع الميزانية فرع بند حذف

قروش		جنيته		بيان المتصرف من المكاو									
-		١٦٤٨٩٩٠٠٠		بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن									
-		محجوز		قروش		جنيته		الإستقطاعات					
-		مصرح بصرفه		-		٨٢٤٤٩٥٠		٥ ٪ ضمان أعمال					
-		سابق صرفه		-		٣٧٦٠٠٩٤		تمغات					
-		مستحق صرفه		-		١٦٤٨٩٩٠		١ ٪ أرباح تجارية					
-		١٦٤٨٩٩٠٠٠		٨٠		٦٧٧٧٨		إيراد تجارب معمل المنطقة					
		قروش		جنيته		الاستقطاعات							
		رسوم دمغة اصل											
		رسوم دمغة إضافي											
		أمانات											
		إيرادات											
		جملة الإستقطاعات											
		صافي المبلغ المستحق											
تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ تحريراً في سنة روجع : علامات الكتاب المنوطين يعتمد سحب شيك إذن صرف بمبلغ رئيس الحسابات تحريراً في سنة (١) شطب (٢) سحب ، ، (٣) تقيد في السجل (٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم رقم تحت رقم رقم القيد وعلامة كتاب الشطب () وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت تسلمت التحويلة رقم													