

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع (العلمين - فوكه)
مراحل اعمال الحفر والتطهير وتشكيل الجسر والتأسيس والاساس المسافة من الكم ٤٤٨,٦٠٠ الى الكم ٤٤٩,٨٥٠ بطول ١,٢٥ كم

تنفيذ : شركة صن رايز للمقاولات العمومية

كشف رقم جاري (١)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١١/١

المقاول: شركة صن رايز للمقاولات العمومية رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٢١) مؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٢٠

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال الردم	٨٥	متر ^٣	٨٠٠٠,٠٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٦٤٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٤٦,٠٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - يتم تسليم أطقم ملابس تأمين السلامة لمخازن المنطقة المشرفة - تم توريد جهاز حاسب الي بجميع مشتملاته الي الهيئة بالقاهرة ٢٠٢٤/٩/١٩ وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٩/١٩ وثيقة تأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-٣	يتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم زياده و ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم يتم زيادة مبلغ ٤,٥ جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للارض المتماسكة و ذلك طبقا لتحليل التربة السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر	٢٨١,٤	متر ^٣	٨٠٠٠,٠٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٢,١٣٨,٦٤٠	٠	٠	٠	٢,١٣٨,٦٤٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٣ كم	١٣	متر ^٣	٨٠٠٠,٠٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٩٨,٨٠٠	٠	٠	٠	٩٨,٨٠٠	
٤	علاوة تحصيل الكارتة والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية												
١-٤	يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .	٢٧٨	متر ^٣	٢٠١٠٠,٠٠٠	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠	٤,٣٦٤,٦٠٠	٠	٠	٠	٤,٣٦٤,٦٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٤٠ كم	١٤٤	متر ^٣	٢٠١٠٠,٠٠٠	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠	٢,٢٦٠,٨٠٠	٠	٠	٠	٢,٢٦٠,٨٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية	٢٥	متر ^٣	٢٠١٠٠,٠٠٠	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠	٣٩٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٣٩٢,٥٠٠	
٢-٤	يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة طبقا لأفاده المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .	٢٩٨	متر ^٣	٣٧٥٩,٩٥	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٥٩٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٩٦,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٨٢ كم	١٩٤,٤	متر ^٣	٣٧٥٩,٩٥	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٣٨٨,٨٠٠	٠	٠	٠	٣٨٨,٨٠٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية	٢٥	متر ^٣	٣٧٥٩,٩٥	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٠,٠٠٠	
إجمالي قيمة المستخلص													١٠,٩٣٦,١٤٠
عشرة ملايين و تسعمائة و ستة و ثلاثون الف و اربعون جنيه مصرى فقط لا غير													

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

الاستشاري العام (سيسترا)

مهندس الاستشاري (د.سعد الجيوشي)

مهندس الاستشاري (المساحة)

مدير المشروع (شركة صن رايز للمقاولات العمومية)

م/ سعيد رجب سعيد

م/ محمد خليل

م/ مصطفى نجم

م/ محمد حسني عباس

م/ محمد حسني عباس

يتمتع ،،، رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المدبنة بالظهر و قدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا في :

ببلغ للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

تحريرا في :