

مستخلص رقم (۲) جاری

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٣/١١/١٣

تحریر افروز ۱۱ / ۲۰۲۳

مهندس الشركة
محمد خالد محمود

مهندس الهيئة
د. ف. مصطفى

مدير عام المشروع
احمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية
احمد الطحان

عن عملية إنشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٢) جاري

تأليف شركة :- تيارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٣ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم بند	نوع العمل	كمية		الوحدة	كمية الحافضه المعطاة	كمية العمل المسقف	كمية الإصلاحي التي تمت في خلال هذه المدة	العمل كميات الإصلاحي التي تمت حتى تاريخه	العمل كميات الإصلاحي التي تمت حتى تاريخه	استقطاع او حوّل		التي لم يتم الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	(مترية)							فرش	جنيه	فرش	جنيه	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه من العازل للرطوبة من البيتومين البارد للاساسات ومباني قصيه الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف .	.	٦٠	م	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٦٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوي من الأسبوسات سمك ٤ مم والفنة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالاشبوري وعمل طبقه ليااسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	.	١٨٥	م	٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١٠,٠٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل البطانة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ م ٣ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والظهاره بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ م ٣ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفنة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	.	١٤٠	م	٢٣٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣٠٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٨٠٠,٠٠٠	
٣٥	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليبتر فرز اول او ما يمثلهما والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	.	٣٨٥	م	٣٧٦,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١١٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٥٠,٠٠٠	
٣٦	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليبتر ولزقة بمادة لزق مناسبة والتشطيب وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة	.	٤٠٠	م	١٧٦,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	.	٤٥	م	٤٤١,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٠,٠٠٠	
٤٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج مرج سدوتش باطل سمك ٤ سم البند التوريد والتركيب والتثبيت والكمر اللازم لحمله وحقق يقوم بين الصاج والحائط المجاور وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	.	١٧٥٠	م	١٦٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٨٨٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٨٧٥٠,٠٠٠	
٤٨	بالعدد اعاده تركيب باب او شبكه حديد او خشب باي مقاس والبند يشمل الفك والنقل واعاده التركيب واستكمال التواضف والدهان ان وجد وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	.	١٤٠٠	عدد	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٦٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٨٠٠,٠٠٠	
٥٣	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرتجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (إيبيل استندر او ديوررافيت) او ما يمثلهما فرز اول بصندوق طرد واطي من الصيني والفنة تشمل التوريد والتركيب والتفذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش علي أن تكون ماكينة الكومبیشن من أجود الأنواع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	.	٥٧٥٠	عدد	٨,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠٠,٠٠٠	
٥٤	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني فرز اول مقاس ٦٠ و ٤٥٠ و ٤٠ علي أن يكون من أجود الأنواع (إيبيل استندر او ديوررافيت) او ما يمثلهما والفنة تشمل التوريد والتركيب والتفذية والصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جالتراب أو عمود صرف وغير شامل الخلط وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	.	١٣٠٠	عدد	٨,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٨٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٠٠,٠٠٠	
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ١ بوصة من أجود الأنواع (B.R) او الشريف او ما يمثلهما والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	.	٢٣٠	م	٦٨,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠٠,٠٠٠	
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٣ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	.	٣٢٥	م	٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٦٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٢٥٠,٠٠٠	
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٦ " بسمك ٥ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	.	٥٨٥	م	٧٨,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٤٦٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٦٢٥٠,٠٠٠	
٦٢	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ١ بوصة سمات او ما يمثلهما والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	.	٤٢٥	عدد	٦,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٨٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٠٠,٠٠٠	
٦٦	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض حمام الغرف جولد الثقيل او ما يمثلهما والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال حسب اصول الصناعة.	.	١٨٥٠	عدد	٧,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٠٠٠,٠٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال حسب اصول الصناعة.	.	١٧٥	عدد	١٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠٠٠,٠٠٠	

تحريرا في ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

مدير عام المشروعات

مهندس /

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مهندس الشركة

مهندس /



أحمد الطحان

شريف مصطفى حديدي




عن عملية إنشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٢) جارى

تنفيذ شركة :- تهرى للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٣ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم بند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	كمية التقدير المرحلي	كمية العمل السابق	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	القيمة المرحلية الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	(قيمة)						فرش	جنيه	فرش	جنيه	
ثانيا : الاعمال الكهربائية													
١	بالعدد فك ونقل لوحة كهرباء عمومية البند يشمل الفك وفضل الكهرباء من المصدر ونقل وتوصيل اللوحة بمصدر جديد وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف	.	١٢٠٠٠	عدد	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
٢	بالعدد فك ونقل اجهزة المعمل والبند يشمل فصل التيار وفك الاجهزه وتحميلها ونقلها وتثبيتها وتوفير الوصلات اللازم للتشغيل والتثبيت الجيد لها اذا لزم الامر طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	.	٣٠٠٠	عدد	١٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
٣	بالعدد فك ونقل واعاده تركيب كشافات الاثارة الداخلية والمرآح والشفافيات ٥٠ سم والبند يشمل استكمال النواقص وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	.	٣٥٠	عدد	١٥,٠٠٠	١١,٠٠٠	٣,٠٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
٤	بالعدد فك واعاده تركيب تكيف سبليت قدره حتى ٣ حصان البند يشمل الإصلاح واستكمال والنواقص من المواسير النحاس وشحن الفريون وحوامل التثبيت شامل مجاميعه طبقا لتعليمات مهندس الاشراف .	.	٥٠٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
٧	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ١٨ مفتاح (٣٢ امبير- ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع وكل ما يلزم لنهوى الاعمال طبقا لاصول الصناعة	.	٥٠٠٠٠	عدد	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٢٥x٤) مم ٢ المونوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوى الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	.	٥٥٠	متر	٧٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٧,٠٠٠	٣٩٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره اثارة شامل سلك سويدي اصلي ٢ * ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوى الاعمال حسب اصول الصناعة.	.	١٣٠٠	عدد	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٢ * ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوى الاعمال حسب اصول الصناعة.	.	١٧٥٠	عدد	١٠٦,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٦١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
١٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٢ * ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوى الاعمال حسب اصول الصناعة.	.	٤٠٠٠	عدد	٩,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
٢٦	مفتاح إثارة سكة واحدة اتجاه واحد .	.	٨٥٠	عدد	١٦,٠٠٠	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
٢٨	مفتاح إثارة سكتين (two gang).	.	٨٥٠	عدد	١٨,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
٣١	توريد وتركيب واختيار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦ امبير- ٢٥٠ فولت انتاج (الجراند - جيوس-بتشينو شتير) والسعر يشمل العلية والشاسية واللقة والوجه ويلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	.	١٠٠٠	عدد	٩٧,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
١٥	بالطن تشوين حديد تصليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحة والفله تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوى العامل كاملا طبقا لاصول الصناعة و للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف .	.	٥٥٥٠٠	طن	٨٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١١١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
الاجمالي الكلي													
الاجمالي المستخلص السابق													
صافي المستخلص الحالي													
فقط سبعة ملايين ومائة وخمسون ألفا وخمسون جنيها مصرياً لا غير													
فقط أربعة ملايين و ثلاثة و خمسون ألفا و خمسة و خمسون جنيها مصرياً لا غير													
فقط ثلاثة ملايين وستة وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيها مصرياً لا غير													

تحريراً في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣



مهندس /

مدير عام المشروعات
احمد عراقي

مهندس /

مهندس مشروع الهيئة
شريف مصطفى حنفي



مهندس /