

الهيئة العامة للحرق والكهربائي والنقل البري - المنطقة السابعة أسبوط والمشا

اسم العملية: الطرق المتقاطعة في محور سبوط أسفل الكباري (كوبري) ترعه مبال ١٤ + طريق ترعة سمسون
ك ١٨ + الصحراوي الشرقي ك ١

بموجب العقد رقم: ٦٩٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تاريخ استلام الموقع: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٢

تاريخ النهو المقرر: ١١ / ٠٧ / ٢٠٢٣

دستخلص ختامي (٣)

تاريخ: ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيانات أهر الاستناد أو التعاقد	الوحدة	سعر الوحدة	كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	إجمالي كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاعات ومبالغ معاملة	ملاحظات
1	بالمتر المكعب أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالماء لوصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة	٣م	٢٣,٠	١٤٢٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٤٩٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	التقارير الأسبوعية متواجدة
	مسافة النقل ٢٠ كم								التقارير الشهرية متواجدة
2	بالمتر المكعب أصل تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الاسفلن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم للنهر العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٦٨	٢٢٧,٧٥	١٧,٢٥	٢٤٥,٠٠	٢٣,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	تواجد مهندس الشركة طبقا للكشف المرفق
	مسافة لنقل ٢٠ كم								المعمل متواجد
3	بالمتر المكعب أصل تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيلة والتخلص منها في المقلب العمومي تمهيدا لأعمال الرق المساحي تكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٥,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	١٣٧٢,٥٠	٧٩٧٢,٥٠	٢٩,٨٦٢,٥٠	٠,٠٠	وسيلة نقل الحبال متواجدة
4	بالمتر المكعب أصل توريد أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل بالمعدات بسعة لا يزيد عن ٢٥ سم باستكمال المنسوب التصميمي وتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليفورتيا لا تقل عن ١٠ %	٣م	٨٤	٤١٠٠,٠٠	٩٧,٣٧	٤١٩٧,٣٧	٢٥٢,٥٧٩,٠٨	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	مسافة النقل ١٠ كم								التأمينات متواجدة
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج التكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورتيا عن ٨٠ % ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٠ % وفردا على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة	٣م	٢٥٥,٠٠	٤٣٠,٢٩	٢٢٧,٩٣	٤٥٥٨,٢٢	١,١٦٢,٣٤٦,١٠	٠,٠٠	لوحة المشروع متواجدة
	مسافة النقل ٨٠ كم								وثيقة التأمين متواجدة
6	بالمتر المكعب أصل توريد ورش طبقة تشرية من البيتومين السائل متوسط اللزوجة ٣٠ (MCO) بمعدل ١,٥ كجم / م ^٢ طبقا للشروط والمواصفات على أن يتم تثقيب سطح طبقة الأساس من أي مواد حصوية أو ناعمة زائدة	٢م	٢٥,٠٠	٢٠٣٤٥,٠٠	٢٠٧٠,٢٥	٢٢٤١٥,٢٥	٥٦٠,٢٨١,٢٥	٠,٠٠	اجهزة المعمل متواجدة
9	بالمتر المكعب أصل توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسعة ٥ سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واد شركة كنصر بالمويس	٢م	١٢٥,٠٠	٨١٧٥,٠٠	٤٣١,٥٠	٨٦٠٦,٥٠	١,٠٧٥,٨١٢,٥٠	٠,٠٠	يتم مخالصة المحاجر مع الإدارة
10	بالمتر الطولي أصل توريد وتركيب يرابخ مواير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م زلط + ٠,٤ رمل م ^٣)	م.ط	٧٢٠,٠٠	١٥٤,٠٠	٨,٠٠	١٦٢,٠٠	١١٦,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	يتم خصم مبلغ (٢٤٢٠٦) جنيا (أربعة وعشرون الفا ومائتان وستة جنيا) جنبه نظير تقييم المشروع
11	بالمتر المكعب أصل توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواير اليرابخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	٣م	١١٢,٠٠	٤٧,٠٠	٢,٣٨	٤٩,٣٨	٥٥,٣٠٥,٦٠	٠,٠٠	
ثانيا : أعمال الكارتات والموازين									
1	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة زلطية	٣م	١٣				٥٤,٥٦٥,٨١		
2	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس	٣م	٢٥				٤٥٥٨,٢٢		
3	أصل إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسعة ٥ سم	٢م	٣				٨٦٠٦,٥٠		
الإجمالي									
							٤,٠٧٥,٧٢٧,٨٤		



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / مصطفى علي مسعود
التوقيع:

عن الهيئة
مهندس المشروع م/احمد خالد
مدير عام المشروعات
مهندس / اسلام محمد فواي
التوقيع:



مدير الشركة المنفذة
مهندس المشروع
التوقيع:

٥٧٠٧٢٧,١٤

٣٨٥٢٢٣, -

٢٢١٤٦٤,١٤

١٧٠٠٠

١١٠٤٢١,٧٨

١٤٢٨,٧٨

٤٢٨٦,٨٣

١٤٠

٤٢٧, -

٩٩٦,٥٩

١٩٩١,١٤

١٧٩٤٧٣, -

١٧٩٤٧٣, -

١٧٩٤٧٣, -

١٧٩٤٧٣, -

١٧٩٤٧٣, -



١٧٩٤٧٣, -

