

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

عن عملية تطوير ورفع كفاءة طريق ميت غمر / الزقازيق { الرصف الإسفلتى } بطول ٢٢ كم لتنفيذ أعمال الإسفلت فى اتجاه ميت غمر
مع شركة أحمد محمود هلال للمقاولات والتوريدات العمومية
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم { ٨ }

بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢

العقد رقم ١١٩٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارية أم نهائية	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١٧	—	١٧٥٠	٨٥	١٨٣٥	جارية	٣١١٩٥	—	—	—	—	٣١١٩٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٢٥	—	١٢٩٠٠٠	١٠٠٠	١٣٠٠٠٠	جارية	٣٢٥٠٠٠٠	—	—	—	—	٣٢٥٠٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد ورش طبقة لصق	٨	٣٥	٨١٠٠٠	٥١٠٠٠	١٣٢٠٠٠	جارية	١١٠٢٢٠٠	—	—	—	—	١١٠٢٢٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٣١	—	١٢٩٠٠٠	١٠٠٠	١٣٠٠٠٠	جارية	١٧٠٣٠٠٠٠	—	—	—	—	١٧٠٣٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة سطحية ٥ سم	١٢٥	—	٨١٠٠٠	٥١٠٠٠	١٣٢٠٠٠	جارية	١٦٥٠٠٠٠٠	—	—	—	—	١٦٥٠٠٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٤٦٦	—	٤٢٥	—	٤٢٥	جارية	١٩٨٠٥٠	—	—	—	—	١٩٨٠٥٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين	٦٤٠	—	٤٠٥	١٥٠	٥٥٥	جارية	٣٥٥٢٠٠	—	—	—	—	٣٥٥٢٠٠	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
٩	أعمال خرسانة عادية للبردورة	١٦٣٠	—	٢١٠	—	٢١٠	جارية	٣٤٢٣٠٠	—	—	—	—	٣٤٢٣٠٠	والتحذيرية .
١٠	أعمال خرسانة عادية لحماية البرايخ	١١٢٠	—	١٤٠	—	١٤٠	جارية	١٥٦٨٠٠	—	—	—	—	١٥٦٨٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١١	أعمال إنشاء بالوعات صرف مطر	٤٥٠٠	—	٦	—	٦	جارية	٢٧٠٠٠	—	—	—	—	٢٧٠٠٠	بالمستخلص .
	بنود مستحدثة						الإجمالي	٣٨٩٩٢٧٤٥	—	—	—	—	٣٨٩٩٢٧٤٥	٨- التقارير متواجدة
١	إنشاء طبقة أساس مثبت سمك متوسط ٢٥ سم	٥٨	—	٤٨٠٠٠	—	٤٨٠٠٠	جارية	٢٧٨٤٠٠٠	—	—	—	—	٢٧٨٤٠٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
٢	توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير	٢٠٠٠	—	٩٨٥	—	٩٨٥	جارية	١٩٧٠٠٠٠	—	—	—	—	١٩٧٠٠٠٠	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
٣	أعمال تكسير خرسانات	٨٠	—	١٥٠	—	١٥٠	جارية	١٢٠٠٠	—	—	—	—	١٢٠٠٠	١١- يتم الرجوع إلى الإدارة بالنسبة للعمالة .
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٦٦	—	٥٠٠	—	٥٠٠	جارية	١٨٣٠٠٠	—	—	—	—	١٨٣٠٠٠	١٢- تعليمة مبلغ ٧٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه { سبعمائة ألف
٥	أعمال رفع وخفض مطابق	٤٧٥	—	٣	—	٣	جارية	١٤٢٥	—	—	—	—	١٤٢٥	جنيه { على البند رقم (٦) سطحية للخروج
	إجمالي البنود المستحدثة							٤٩٥٠٤٢٥	—	—	—	—	٤٩٥٠٤٢٥	ومراقبة سلوك الرصف لحين التقييم .
	الكارتات													١٣- خصم مبلغ ٧٠٠٠٠,٠٠ جنيه { سبعون ألف جنيه {
	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	—	١٢٩٠٠٠	١٠٠٠	١٣٠٠٠٠	جارية	٣٩٠٠٠٠	—	—	—	—	٣٩٠٠٠٠	على البند رقم (٦) سطحية لسوء الصنعية .
	أعمال إنشاء طبقة سطحية ٥ سم	٣	—	٨١٠٠٠	٥١٠٠٠	١٣٢٠٠٠	جارية	٣٩٦٠٠٠	—	—	—	—	٣٩٦٠٠٠	مهندس العملية
	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	—	٥٠٠	—	٥٠٠	جارية	١٢٥٠٠	—	—	—	—	١٢٥٠٠	الأسم
	إجمالي الكارتات							٧٩٨٥٠٠	—	—	—	—	٧٩٨٥٠٠	التوقيع
	الإجمالي العام							٤٤٧٤١٦٧٠	—	—	—	—	٤٤٧٤١٦٧٠	



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة ٣٧٢٣١٣٧٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
المحاسب سنة

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٧٥١٠٢٩٥,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
مهندس الشركة الاسم
التوقيع
التوقيع
التوقيع

تحريراً فى
سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك