

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٢ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٩ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الأول } أتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء اللفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافائنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.

عدد { } حصر الأعمال

عدد { } معمل المنطقة

عدد { } كتاب المحملات



م. كمال



استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للغذاء والدواء
 قسم : المحكمة
 المبلغ المستحق إلى : مركز البحوث العلمية للأغذية والدواء
 المطلوب طيه ، أو : لحرق
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو : عامر
 يسحب باسم :
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		١٢٦٥٠٦٠١
الجملة		١٣٦٥٠٦٠١

رقم : _____
 الختم ذو التاريخ : _____

رئيس المصلحة : _____

(ب) الكاتب المنوط : _____
 الختم ذو التاريخ : _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	رقم : <u>١٩١</u> عند سحب صندوق الاستحقاق	بند نقل فرع قسم جنيه قرش ١٢٦٥٠٦٠١
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل قرش جنيه
	عادي إضافي دمغة توقيع	رسم الدفعة صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة : _____
 في سنة ٢٠٢٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 جاری : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإيرادات : _____
 الإبراء : _____
 الإبراء : _____
 الإبراء : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____
 الختم ذو التاريخ : _____
 روجع في سنة ٢٠٢٢ : _____
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب : _____
 إذن صرف : _____
 مدير أو رئيس الحسابات : _____
 وكيل الحسابات : _____
 في سنة ٢٠٢٢ مبلغ : _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ ١٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____
 إمضاءات موظفي الشطب : _____

(د) الختم ذو التاريخ : _____

(٣) سحب : _____
 رقم : _____
 إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل : _____
 تحت رقم : _____
 إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____
 الشيكات
 الحوالات
 رقم : _____
 إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت : _____
 الشيك
 إذن صرف : _____
 إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____
 في سنة ٢٠٢٢

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٩ }
عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر { القطاع الأول } أتجاه سان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية
ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

إدارة العقود رقم ٥٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		الكمية	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١٧	-	٣م	٤٨٥	-	٤٨٥	جاري	-	٨٢٤٥	-	-	-	٨٢٤٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٨٠	-	٣م	٥١٢٠	-	٥١٢٠	جاري	-	٤٠٩٦٠٠	-	-	-	٤٠٩٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	٥	-	٢م	٩٨٠٠	-	٩٨٠٠	جاري	-	٤٩٠٠٠	-	-	-	٤٩٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٨٥	-	٣م	١١٨٧٥	٩٢٥	١٢٨٠٠	جاري	-	٤٩٢٨٠٠٠	٥٠٠٠	-	-	٤٩٢٣٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٢٧	٧٥	٢م	٣٤٠٤٠	٤١٦٠	٣٨٢٠٠	جاري	-	١٠٦٠٠٥٠	-	-	-	١٠٦٠٠٥٠	٥- تم تركيب اللافات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٤٣	-	٢م	٣٤٠٤٠	-	٣٤٠٤٠	جاري	-	٤٨٦٧٧٢٠	-	-	-	٤٨٦٧٧٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال إنشاء طبقة لصق	٢٥	-	٢م	١٢٢٠٠	٥٩٠٠	١٨١٠٠	جاري	-	١٦٧٤٢٥	-	-	-	١٦٧٤٢٥	٦- بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٣٧	-	٢م	١٢٢٠٠	٥٩٠٠	١٨١٠٠	جاري	-	٢٤٦٩٧٠٠	١٠٠٠٠	-	-	٢٤٦٩٧٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
الكارتات															
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٣م	١١٨٧٥	٩٢٥	١٢٨٠٠	جاري	-	٣٢٠٠٠٠	-	-	-	٣٢٠٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	٢م	٣٤٠٤٠	-	٣٤٠٤٠	جاري	-	١٠٢١٢٠	-	-	-	١٠٢١٢٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	-	٢م	١٢٢٠٠	٥٩٠٠	١٨١٠٠	جاري	-	٥٤٣٠٠	-	-	-	٥٤٣٠٠	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
إجمالي الكارتات															
										٤٧٦٤٢٠	-	-	-	٤٧٦٤٢٠	١١- السيرة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات بالهيئة .
															١٢- حجز مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٥)
															أساس لحين ورود تقارير المعمل .
															١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٩)
															سطحية لحين ورود تقارير المعمل .
															مهندس العملية
															الاسم
															التوقيع
															١٤٤٣١١٦٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٣٠٦٥٨٩٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٣٦٥٢٦٥,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم

التوقيع

مدير الأعمال الاسم

التوقيع

مهندس الشركة الاسم

التوقيع

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً في

تحريراً في

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

مستوى

مستوى

مستوى

مستوى