



ا.د / اسامة عقيل

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

المهندسون الاستشاريون الدوليون



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



مشروع كوبرى البستان على النيل

مستخلص جارى رقم (٩)

رقم	بوصف الأعمال	الفترة	المفردات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال المدة	جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	جار أم نهائي	جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أولا :- أعمال الكباري										
١	أ - الأعمال بالبر										
١	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات طبقا للاجهادات المختلفة	٣٦٠	م.ط	٢٢٨٨	٠	٢٢٨٨	جاري	٨٢٣٦٨٠,٠٠	٠	٨٢٣٦٨٠,٠٠	مهندسون الشركة متواجدون الإستراحة متواجدة
٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية في جميع انواع التربة	٨٧	م	٢٧٧٩	٠	٢٧٧٩	جاري	٢٤١٧٧٣,٠٠	٠	٢٤١٧٧٣,٠٠	العلامات الإرشادية متواجدة
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمسالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية و طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٧	م	٩١٨	٠	٩١٨	جاري	٧٩٨٦٦,٠٠	٠	٧٩٨٦٦,٠٠	مكتب الموقع متواجد
٥	بالمتر المكعب توريد ورمد رمال نظيفة او تربة زلطية موروثة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف	١٢١	م	١٥٣	٠	١٥٣	جاري	١٨٥١٣,٠٠	٠	١٨٥١٣,٠٠	التقارير الشهرية متواجدة
٧	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال	٢٤٤٨٠٠	العدد	٣	٠	٣	جاري	٧٣٤٤٠٠,٠٠	٠	٧٣٤٤٠٠,٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجد
٨	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبنيد يشمل المعدات والافاناش اللازمة للفك والتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات	٥٠٠٠٠	العدد	١	٠	١	جاري	٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم٣	٤٣٧٥	م.ط	١٣٣١٩	٥٢٧	١٣٨٤٦	جاري	٦٠٥٧٦٢٥٠,٠٠	٠	٦٠٥٧٦٢٥٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب خرسانة عالية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٣ و لا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م٣	١٦٥٠	م	٢٣٧	٠	٢٣٧	جاري	٣٩١٠٥٠,٠٠	٠	٣٩١٠٥٠,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم٣ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م٣	٢٣٢٠	م	٥١٢١	٠	٥١٢١	جاري	١١٨٨٠٧٢٠,٠٠	٠	١١٨٨٠٧٢٠,٠٠	
١٥	علاوة نتيجة زيادة المحتوى الاسمنتي الى ٤٥٠ كجم/م٣	١٤٠	م	٤٩٧٩	١٤٢	٥١٢١	جاري	٧١٦٩٤٠,٠٠	٠	٧١٦٩٤٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ٦ متر	٢٩٥٥	م	٤٣٢	٠	٤٣٢	جاري	١٢٧٦٥٦٠,٠٠	٠	١٢٧٦٥٦٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ٧ متر	٣٠٥٥	م	٠	٥٣	٥٣	جاري	١٦١٩١٥,٠٠	٠	١٦١٩١٥,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ٨ متر	٣١٥٥	م	١٥٦	٠	١٥٦	جاري	٤٩٢١٨٠,٠٠	٠	٤٩٢١٨٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ٩ متر	٣٢٥٥	م	١٠٦	٠	١٠٦	جاري	٣٤٥٠٣٠,٠٠	٠	٣٤٥٠٣٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ١٠ متر	٣٣٥٥	م	١٦٤	٠	١٦٤	جاري	٥٥٠٢٢٠,٠٠	٠	٥٥٠٢٢٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ١١ متر	٣٤٥٥	م	٢٦٢	٠	٢٦٢	جاري	٩٠٥٢١٠,٠٠	٠	٩٠٥٢١٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ١٢ متر	٣٥٥٥	م	٤٢٤	٠	٤٢٤	جاري	١٥٠٧٣٢٠,٠٠	٠	١٥٠٧٣٢٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ١٣ متر	٣٦٥٥	م	٢٠٨	٠	٢٠٨	جاري	٧٦٠٢٤٠,٠٠	٠	٧٦٠٢٤٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ١٤ متر	٣٧٥٥	م	١٦٨	٠	١٦٨	جاري	٦٣٠٨٤٠,٠٠	٠	٦٣٠٨٤٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ١٥ متر	٣٨٥٥	م	١٢٠	٠	١٢٠	جاري	٤٦٢٦٠٠,٠٠	٠	٤٦٢٦٠٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ٦ متر	٣٠٩٥	م	٤٩٠	٦٥	٥٥٥	جاري	١٧١٧٧٢٥,٠٠	٠	١٧١٧٧٢٥,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ٨ متر	٣٢٩٥	م	١٣٦	٠	١٣٦	جاري	٤٤٨١٢٠,٠٠	٠	٤٤٨١٢٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ٩ متر	٣٣٩٥	م	٢٢	٠	٢٢	جاري	١٠٨٦٤٠,٠٠	٠	١٠٨٦٤٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٠ متر	٣٤٩٥	م	٥١	٠	٥١	جاري	١٧٨٢٤٥,٠٠	٠	١٧٨٢٤٥,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١١ متر	٣٥٩٥	م	٥١	٠	٥١	جاري	١٨٣٢٤٥,٠٠	٠	١٨٣٢٤٥,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٢ متر	٣٦٩٥	م	١٢٦	٠	١٢٦	جاري	٤٦٥٥٧٠,٠٠	٠	٤٦٥٥٧٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٣ متر	٣٧٩٥	م	٥١	٠	٥١	جاري	١٩٣٥٤٥,٠٠	٠	١٩٣٥٤٥,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ٦ متر	٣٢٠٥	م	١٨٠	٤٠٢	٥٨٢	جاري	١٨٦٥٣١,٠٠	٠	١٨٦٥٣١,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ٧ متر	٣٣٠٥	م	١٩٢٨	٠	١٩٢٨	جاري	٦٣٧٢٠٤,٠٠	٠	٦٣٧٢٠٤,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ٨ متر	٣٤٠٥	م	٢١٧٨	٠	٢١٧٨	جاري	٧٤١٦٠٩,٠٠	٠	٧٤١٦٠٩,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ٩ متر	٣٥٠٥	م	٢١٧٨	٠	٢١٧٨	جاري	٧٦٣٣٨٩,٠٠	٠	٧٦٣٣٨٩,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ١١ متر	٣٧٠٥	م	٥٧٦	٠	٥٧٦	جاري	٢١٣٤٠٨,٠٠	٠	٢١٣٤٠٨,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ١٢ متر	٣٨٠٥	م	٨٠٥	٠	٨٠٥	جاري	٣٠٦٣٠٢٥,٠٠	٠	٣٠٦٣٠٢٥,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ١٥ متر	٤١٠٥	م	١٤٥٣	٣٠٢	١٧٥٥	جاري	٧٢٠٤٢٧٥,٠٠	٠	٧٢٠٤٢٧٥,٠٠	
٢١	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للاسقف اعلى الخوازيق (slab on pile) والكوبستات حتى ٧ متر	٣١٠٥	م	٣٤٩٠	٠	٣٤٩٠	جاري	١٠٨٣٦٤٥٠,٠٠	٠	١٠٨٣٦٤٥٠,٠٠	
٢١	علاوة نتيجة زيادة المحتوى الاسمنتي الى ٥٠٠ كجم/م٣	٧٠	م	٣٤٩٠	٠	٣٤٩٠	جاري	٢٤٤٣٠٠,٠٠	٠	٢٤٤٣٠٠,٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اسياخ طول ١٢ م	٣٠٠٠	طن	١٠٣٠٠	٢٦٠	١٠٥٦٠	جاري	٣١٦٨٠٠٠٠,٠٠	٠	٣١٦٨٠٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح اعمال دمان وجهين على البارد من المنزل علي البارد بمعدل ١,٥ كجم/م٢ بمادة البيتومين ويستخدم للقواعد والاعمده اسفل منسوب الارض	٥١	م	٢٢٢٦	٠	٢٢٢٦	جاري	١١٣٥٢٦,٠٠	٠	١١٣٥٢٦,٠٠	
٢٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز نيوبيرين من نوع C-I مقاس ٣٠٠ * ٤٠٠ * ٧٩	٥٠١٠	العدد	٨	٠	٨	جاري	٤٠٠٨٠,٠٠	٠	٤٠٠٨٠,٠٠	
ب. أعمال المجري المائي											
٣٨	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات بالنيل	١٢٢٤	م.ط	١٧٣	٠	١٧٣	جاري	٢١١٧٥٢,٠٠	٠	٢١١٧٥٢,٠٠	
٣٩	بالمتر الطولي مصنعيه حفر وصب وتنفيذ خوازيق المجري المائي قطر ٢٠٠ سم	١١٨٠٠	م.ط	٢٣٥٨	٠	٢٣٥٨	جاري	٢٧٨٢٤٤٠٠,٠٠	٠	٢٧٨٢٤٤٠٠,٠٠	
٤٠	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق	٣٢٠٠٠	طن	٦٢٦	٠	٦٢٦	جاري	٢٠٠٣٢٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٣٢٠٠٠,٠٠	
٤٢	بالمتر المسطح اعمال الدمسه لقواعد النيل والجزء العلوي للكوبري	٢٨٠٠	م	٥١٠	٢٧٠	٧٨٠	جاري	٢١٨٤٠٠٠٠,٠٠	٠	٢١٨٤٠٠٠٠,٠٠	
٤٣	خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية بمجرى نهر النيل	٣٨٩٠	م	١١٧٠	٨٧٧	٢٠٤٧	جاري	٧٩٦٢٨٣,٠٠	٠	٧٩٦٢٨٣,٠٠	تعليية ١٠٠٠٠٠ جنية لحين استكمال تقارير التكميل
٤٤	خرسانه مسلحه لزوم اعمد بمجرى النيل حتى ١٠ متر	٣٧٥٠	م	١٦٤	٠	١٦٤	جاري	٦١٥٠٠٠,٠٠	٠	٦١٥٠٠٠,٠٠	
٤٦	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حتى اسياخ طول ١٢ متر	٣٠٥٠٠	طن	١٢٣٣	١٦٣	١٢٩٦	جاري	٤٢٥٧٨٠٠٠,٠٠	٠	٤٢٥٧٨٠٠٠,٠٠	
الاجمالي											
										٥٥١,٠٣١,٥٤٥,٠٠	

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها ٥٢٨٨٧٥٨٠,٠٠٠ - سبق صرفها إلى المقاول

يدفع للمقاول على الحساب ٢٢,١٥٥,٧٤٥,٠٠ جنية فقط

مدير عام التنفيذ

مهندس استشاري المالك

تحريرا : ٢٠٢٤/١٢/١٠

مدير عام التنفيذ روج فوجد على صحة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبدالنواب بدر

٥٠٦٢١

مدير عام التنفيذ
التوقيع /

مدير عام التنفيذ
التوقيع /

مدير عام التنفيذ
التوقيع /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٩) جاري بالإحالة إلي مشروع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م .
تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.
يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا: ٢٤/١٢/١٥ م

مرفقات (٣)

مستخلص - حصر أعمال - إستمارة ٥٠ . ع . ح
خطاب المحملات - خطاب العمالة
- خطاب السيارات

رئيس الادارة المركزيه



مهندس /

بدر عبد التواب بدر





خطاب بالمحملات

بالإحالة إلى مشروع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م.

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٥) أجهزة لوحية يتم تعليمهم بالمستخلصات الجارية لحين ورود الإفادة من إدارة المعلومات بالإدارة ، ويوجد عدد (١) إستراحة متواجدة منذ تاريخ محضر إستئناف الأعمال .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/١٢/١٥ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب السيارات

بالإحالة إلي مشروع تنفيذ أعمال تطوير وتسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٢) سيارة متواجدين منذ تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ م

وهو تاريخ إستئناف الأعمال ، ويوجد عدد (١) مني باص يراجع بمعرفة الإدارة ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير “

تحريراً: ١٥/١٢/٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب العمالة

بالإحالة إلى مشروع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر عقد رقم س (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م.

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٨) عمال غير متواجدين بالمنطقة منذ بدء العمل وتم وقف جميع العمالة منذ تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ م طبقاً لقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/١٢/١٥ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر

