

بخصوص :- مشروع أعمال رفع كفاءة طريق أسيوط / درنكة / الغنايم بتقنية
FDR بطول ١٢ كم مركز أبوتيج محافظة أسيوط " ضمن المبادرة
الإنشائية حياة كريمة ".
عقد رقم :- ٣٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨
تنفيذ :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٨) ختامي للعملية عاليه من أصل وصورتين
مرفقاً بها أستمارة (٥٠ ح.ع) .
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

* مرفقات :-

عدد :-

(١) مستخلص.

(١) أستمارة (٥٠ ح.ع) .

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا

٢٠٢٤
١١ / ٢٠

مهندس /

" إسلام محمد فوزي "




استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة: **المصلحة العامة للأعمال والبنوك**

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٩٢٢٩	٧٨٥
		٥٩٢٢٩	٧٨٥

رقم: _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

الجملة

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم: _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
				قرش	جنيه	قسم
				بند	فصل	بند
				إجمالي الأصل		
				قرش	جنيه	
				بيانات الاستقطاعات		
				عادي	إضافي	دمغة توقيع
				قرش	قرش	قرش
				رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: _____ الإمضاء: _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء: _____
- جاري _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ الإبرادات: _____ بتاريخ: _____ الإمضاء: _____

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٢



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»): _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____ إمضاءات موظفي الشطب: _____

(د)

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب

شيك
إذن صرف

رقم: _____

إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد في سجل

الشيكات
الحوالات

رقم: _____

إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٥) أدرج في كشف

الشيكات
الحوالات

رقم: _____

إمضاء الكاتب المنوط: _____

شيك

اسم المشروع : أعمال تقوية ورصف طريق أسبوط/ درنكة/ القادم بتقنية FDR في نطاق مركز أبوتيج بطول ١٢ كم محافظة أسبوط ضمن من
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بأمر المهندس)

مستخلص ختامي رقم (٨)

شركة المقاولات المسند بها الصلبة : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

الحق رقم ٢٠٢٣/٠٩/٣٤٢ المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٩/٠٨

تاريخ التهور المقرر : ١٧ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

تاريخ استلام الموقع : ١٨ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

والأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٠٢٢/٦/٢٥

بيانات أمر الاستد أو التعاقد																	
رقم الطلب	بنود الأصناف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		قيمة الأصناف		كمية الأصناف التي تمت حتى المتخصص السابق	كمية الأصناف التي تمت خلال الفترة	إجمالي كمية الأصناف التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأصناف التي تمت حتى الآن			استقطاعات ومبالغ معلة		ملاحظات	
				أرض	جنيه	أرض	جنيه				أرض	جنيه	المبالغ				
													أرض	جنيه			
١	٣	٢م	٦٣.٠٠٠	.	٥٨	٣٦٥٤.٠٠٠	٣٧٤٤٦,١٥	١٩٧٠,٨٥	٣٩٤١٧,٠٠		٢٢٨٦١٨٦,٠٠						١- لوحات المشروع متواجدة ٢- التقرير المبني متواجد ٣- التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة ٤- السيارات تراجع بالانارة ٥- مكتب جهاز الاشراف متواجد ٦- لوريات قديمة متواجدة ٧- وثيقة التأمين متواجدة ٨- براغي خضص ما جاء بمحضر التقديم
٢	٤	بالطن	١٦٠٠	.	٢٠٨٠	٣٣٢٨.٠٠٠	٩٠,٩٤	٤٧,٨٩	٩٥٧,٨٣		١٩٩٢٢٨٦,٤٠						
٣	٦	٢م	٦٤.٠٠٠	.	٣١	١٩٨٤.٠٠٠	٣٧٤٤٦,١٥	١٩٧٠,٨٥	٣٩٤١٧,٠٠		١٢٢١٩٢٧,٠٠						
٤	٧	٢م	٤٠٠	.	١٠,٦	٤٢٤٠	٢٢٧١,٤٥	١١٩,٥٥	٢٣٩١,٠٠		٢٥٣٤٤,٦٠						
٥	٩	٢م	٦٤.٠٠٠	.	١٥٩	١٠١٧٦.٠٠٠	٤٣٢١٨,٣٥	٢٢٧٤,٦٥	٤٥٤٩٣,٠٠		٧٢٣٣٣٨٧,٠٠						
الإجمالي																	
الإجمالي بعد خصم ٠,٥ % طبقا لمحضر المفاوضات																	

جميع الأعمال
تحت إشراف

مدير عام التنفيذ بشركة المقاولات
الاسم : م / أمين علي
التوقيع : محمد علي



مهندس شركة المقاولات المنفذة
الاسم : م / الهادي محمد
التوقيع : محمد علي

مهندس المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م / محمد سمير يوسف
التوقيع : محمد علي

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / إسلام محمد فوزي
التوقيع : إسلام محمد فوزي

جملہ اطفال
البايع

15790440/50

151511vv,o.

المنحة صرف

0VΣ\0V,Λ0

etc. 11

7.0

5 NV.V, 19

مهر

4022,90

۱. ضابطہ

1.772, 182

توغیر رموز

-, 4.

٢٠١١/١٢/١٢

2.00

7.12 07^N

٢٢٢,٠٠ - رسوم على المنتجات ٤٥٩
١١٣.

200, 2000, -

7.10 7AS, 0-

7. 12 21,00

١٢، ٨٤، ٥٠٨ جملہ الامتدادی

Le WU

0244.9,70

✓✓✓✓✓

رست الاداره المرفقه

ایہا رام سے فوزی



مقاييس ختامية

لمشروع تقوية ووصف طريق أسبوط / دركة / القنانيم في نطاق مركز أوتوجيت بطول ١٢ كم محافظة أسبوط بتقنية FDR طرمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	القيمة		القيمة حسب المقايضة	الجملة		القيمة حسب المقايضة الختامية	الجملة
			قرش	جنيه		قرش	جنيه		
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل الآتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (لسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن (١٠٠ %) ورشها بالمياه الأسولية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات المرصية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٤٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم زيادة أو نقصان طبقاً للقائمة الموحدة المعتمدة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة مع قيام الشركة المتفله بتقديم ما يلزم من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر	م ^٣	٠	٨٦,٠٠	٤٠٠,٠٠	٣٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢	بالمتر المصطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتهارة والزاحفة والمخوفة والشروع بالرصيف العالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسلك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات . - يتم حساب ٣,٢ جنيه للسهم الواحد كشط في حالة الزيادة أو النقصان	م ^٢	٠	١٦,٥٠	٣٥٠,٠٠	٥٧٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣	بالمتر المصطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت (FDR) وذلك بنظام إعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والفتة شاملة لظافة سطح الأسفلت العالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف . سمك طبقة FDR ٢٥ سم	م ^٢	٠	٥٨,٠٠	٦٣٠٠,٠٠	٣٦٥٤٠,٠٠	٣٩٤١٧,٠٠	٢٢٨٦١٨٦,٠٠	
٤	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفتة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف	الطن	٠	٢٠٨٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٣٣٢٨٠,٠٠	٩٥٧,٨٣	١٩٩٢٢٨٦,٤٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المقترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتخرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل لسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠٠ % ولا يزيد لسبة الفائد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠٠ % وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأسولية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً للمناسيب التصميمية المعتمدة والهند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم زيادة .	م ^٣	٠	٢٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة لثريب من البتومين السائل متوسط النظار MC30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للطبقات المرصية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٠	٣١,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	١٩٨٤٠٠,٠٠	٣٩٤١٧,٠٠	١٢٢١٩٢٧,٠٠	
٧	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع النظار RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للطبقات المرصية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٠	١٠,٦٠	٤٠٠,٠٠	٤٢٤٠,٠٠	٢٣٩١,٠٠	٢٥٣٤٤,٦٠	
٨	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة ربطه من الخرسانة الأسفلتية بسلك ٦ سم بعد الدك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبتومين الصلب ٧٠/٦٠ ويتم التنفيذ طبقاً للطبقات المرصية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٠	١٦٤,٠٠	٤٠٠,٠٠	٦٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٩	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية (٣ ب) بسلك ٥ سم بعد الدك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبتومين الصلب ٧٠/٦٠ ويتم التنفيذ طبقاً للطبقات المرصية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٠	١٥٩,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	١٠١٧٦٠,٠٠	٤٥٤٩٣,٠٠	٧٢٣٣٢٨٧,٠٠	
الإجمالي									
الإجمالي بعد خصم ٠,٥ %									
فقط اثنا عشر مليوناً وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون قرشاً لا غير									

عن الهيئة

عن الشركة المتفله

رئيس الإدارة المركزية
المملكة العربية السعودية - أسبوط والمنشآت

مهندس /

إسلام محمد فوزي

