



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



الشركة

شركة ال فوزي عبده للمقاولات العموميه

مستخلص جاري (16)

عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى

في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر

مقاوله / شركه ال فوزي عبده للمقاولات العموميه

عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/ 6 / 2022

شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 2024-11-28

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمفاوضة وقامه 15/7/2022	كمية البند بالمقاييسه	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لانتقل نسبة تحمل كاليفولانيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ولا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان- السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر في الفترة قبل (2022-07-15)	375.00	35005.00	م ³	35003.87	0.00	35003.87	جاري	0.00	13126451.25	13126451.25	1- يرأى تطبيق نصوص العقد 2- المهندسون والفنيون متواجدون 3- العلامات الارشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده 4- يرأى خصم قيمة تجارب المعمل
1:5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لانتقل نسبة تحمل كاليفولانيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ولا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان و ذلك حتى مسافه نقل 100 كم و 1 جنيه لكل 1 كم ز ياده عن مسافه نقل 100 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر في الفترة بعد (2022-07-15)	396.00	39520.00	م ³	37631.00	0.00	37631.00	جاري	0.00	14901876.00	14901876.00	5- البرنامج الزمني متواجد 6- معمل الموقع متواجد 7- المحملات تراجع بمعلوميه قطاع التنفيذ و المناطق بدءا من تاريخ استلام الموقع 8 - كرفانات جهاز الاشراف متواجده بالموقع 9- يرأى عمليه ٥٠٪ من عمليه البند (١٠-١١) ب لسين مرور تجاسد المحمل
1:8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة قبل (2022-04-21)	145.00	95542.00	م ²	95542.00	0.00	95542.00	جاري	0.00	13853590.00	13853590.00	
1-8 ب	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)	153.00	81688.00	م ²	81688.00	0.00	81688.00	جاري	0.00	12498264.00	12498264.00	
/	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	158.00	325956.00	م ²	178925.00	6752.00	185677.00	جاري	1066816.00	29336966.00	29336966.00	
3-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في الفترة بعد 15/7/2022	140.00	615000.00	م ²	480797.00	16449.00	497246.00	جاري	2302860.00	69614440.00	69614440.00	
2-7	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التظاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم / 2م/ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد 15/7/2022	9.20	615000.00	م ²	477618.00	16449.00	494067.00	جاري	151330.80	4545416.40	4545416.40	

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العموميه)

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

أ / أحمد عبد الجواد

م / ممدوح سليمان

م / محمود علي عبدالفتاح

أحمد عبد العزيز

إسلام صابر السيد

شركة المقاولات العموميه
م. ممدوح سليمان
مشروع توسيعات الدائري



الشركة
شركة ال فوزي عبده للمقاولات العموميه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره


مستخلص جاري (16)
عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر
مقاولة / شركه ال فوزي عبده للمقاولات العموميه
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12 / 6 / 2022
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 2024-11-28

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمفاوضة وقالده 15/7/2022	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرءه	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	الباتي بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
1-7 أ	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / 2م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة قبل (2022-04-21)	25.00	95542.00	م ²	95542.00	0.00	95542.00	جاري	0.00	2388550.00	2388550.00	
1-7 ب	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / 2م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)	27.50	81688.00	م ²	81688.00	0.00	81688.00	جاري	0.00	2246420.00	2246420.00	
1-7 ج	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / 2م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	27.50	325956.00	م ²	182104.00	6752.00	188856.00	جاري	185680.00	5193540.00	5193540.00	
2-9	بالمتر الطولى اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع 90سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشارير 7 Ø 12 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في الفترة قبل (2022-07-15)	485.00	13262.00	م.ط	13262.00	0.00	13262.00	جاري	0.00	6432070.00	6432070.00	
12-9	بالمتر الطولى اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع 90سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشارير 7 Ø 12 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في الفترة بعد (2022-07-15)	500.00	14979.978	م.ط	4101.00	0.00	4101.00	جاري	0.00	2050500.00	2050500.00	
1-9	بالمتر الطولى اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفاير جلاس (نيوجرسى) وجهين بارتفاع 90سم أعلي الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشارير 10 Ø 16 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد 15/7/2022	685.00	8000.00	م.ط	5041.00	0.00	5041.00	جاري	0.00	3453085.00	3453085.00	

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العموميه)

مدير مشروع
م / محمود علي عبدالفتاح
مدير مشروعات القطاع الجنوبي
م / ممدوح سليمان
مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه
أ / أحمد عبد الجواد

مهندس المشروع
احمد عبد العزيز
مدير المشروع
اسلام صابر السيد





الشركة
شركة ال فوزي عبده للمقاولات العمومية



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مستخلص جاري (16)
عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر
مقاوله / شركة ال فوزي عبده للمقاولات العمومية
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 2022 / 6 / 12
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 2024-11-28

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمفاوضة وقالته 15/7/2022	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
3-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحماليه مواسير البرايش طبقا للرسومات التنفيذيه ذات محتوى اسمنت 250 كجم 3م/ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي الاقل اجهاد الكسر للعينات عن 200 كجم/3م مع اجراء الاختبارات اللازمه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات و الرسومات التفصيليه المعتمده و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1450.00	8499.92	3م	1777.00	0.00	1777.00	جاري	0.00	2576650.00	2576650.00	
1	بالمقطوعه عمل خزان صرف صحن طبقا لمواصفات الشركة الوطنية للبترول والبند يشمل : 1- حفر 2- خرسانة عادية 3- خرسانة مسلحة 4- عزل وتر مستوي 5- عزل من ألواح البولييم 6- مبني كسوة للمادة العازلة 7- محارة للحواسط الداخلية وذلك طبقا للرسم مبات الموضحة	400000.00	1.00	مقطوعه	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	400000.00	400000.00	
2	بالمقطوعه تحويل مسار غرفة تجميع الصرف الطبيعي والصرف الصناعي	50000.00	1.00	مقطوعه	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	50000.00	50000.00	
3	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير 6 بوصة ضغط 10 بار مع كافة ما يلزم من الحفر في الأسفلت وإعادة الوضع الى ما كان عليه	350.00	100.00	م.ط	100.00	0.00	100.00	جاري	0.00	35000.00	35000.00	
4	بالعدد عمل غرفة تفتيش من الخرسانة المسلحة طبقا لمواصفات الشركة الوطنية للبترول والبند يشمل الغطاء المعتمد 12 و 25 طن	10000.00	8.00	مقطوعه	8.00	0.00	8.00	جاري	0.00	80000.00	80000.00	
5	بالمقطوعه نقل أعمدة إنارة مع تغير الخطوط وربطها بشبكة المحطة مع المحافظة عليها والكشافات الخاصة بها	6200.00	8.00	مقطوعه	8.00	0.00	8.00	جاري	0.00	49600.00	49600.00	
6	بالمقطوعه نقل الID الخاص بالمحطة مع تغير التالف من الغارة أو ألواح الكلاينج أثناء نقل وتنفيذ القاعدة	65000.00	1.00	مقطوعه	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	65000.00	65000.00	
	طبقا للقائمة الموحدة يوليو 2022 وتحميل الكارتات على البند رقم 5	25.00		م ³	64212.87	0.00	64212.87	جاري	0.00	1605321.75	1605321.75	
	طبقا للقائمة الموحدة يوليو 2022 وتحميل الموازين على البند رقم 8	3.00		م ²	338610.00	0.00	338610.00	جاري	0.00	1015830.00	1015830.00	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه											185518570.40
	المصروف عن المستخلص السابق											181811883.60
	قيمه المستخلص المستحقه عن هذه المده											3706686.80

تحرر في 28 / 11 / 2024

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مهندس المشروع
احمد عبد العزيز

مدير المشروع
اسلام صابر السيد

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية



مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه
أ / أحمد عبد الجواد

مدير مشروعات القطاع الجنوبي
م / ممدوح سليمان

مدير المشروع
م / محمود علي عبدالفتاح