



SAP FOR MODERN PAINTS

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحرية



مستخلص ختامي رقم (٤) عن عملية : أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون) ((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠٠٠٠ الى ٢٠٠٠٠ بطول ٢٠ كم))

شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠٢٥/٠١/٠٩

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إستقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر والفئة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قدمة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	30	م.ط	24,000	20,500	1,410	21,910	فئتي ٤	657,300	0.00	657,300	- يراعى تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - قني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاتارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم توريد بوية مرور على البارد لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ١٤٠٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات.
2	بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (١٦*٥) /م.ط ودهان الحواجز بالماسافينو ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	800	م.ط	24,000	20,500	1,410	21,910		17,528,000	0.00	17,528,000	- راعى وضع ما جاء به دفتر الحسابات - انقضى 
الإجمالي العام : (ثمانية عشر مليون ومائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة جنيهاً مصرياً لا غير)									18,185,300	0.00	18,185,300	
أجمالى الأعمال بالمستخلص <u>ختامى ٤</u> (واحد مليون ومائة وسبعون ألفاً وثلاثمائة جنيهاً مصرياً لا غير)									1,170,300	0.00	1,170,300	

تحريراً في ٢٠ / /

المهندس /
مجددي عبد السلام عامر

مدير ادارة المشروعات

١/م

احمد سامي أنور تمت امره ومكتبه من المنطقة
م. مكتب
م. مكتب
١٣ محمد نصر

مدير العملية

١/م

مهندس الشركة

١/م عمرو رمضان عبات
عمرو رمضان عبد الستار