



رقم البند	بيان الاعمال	اللفة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام انتهى	نسبه الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب الفرع و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (2 متر) من منسوب الفرع لإستكمال المنسوب التصميمي للشكل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين %100 حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تلوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم - البند لا يشمل القيمة المحجيرة - مسافة النقل حتى 2 كم طبقا للعقد	75.00	3م	4476.00	4476.00	0.00	0.00	جاري 3	97%	0.00	0.00	0.00	براغي تطبيق تصوص التناك
	مسافة النقل حتى 2.00كم ابتداء من 2024-03-22	80.00	3م	0.00	1818.82	1818.82	0.00	جاري 3	97%	1818.82	0.00	14114.82	براغي تطبيق تصوص التناك
	مسافة النقل حتى 2 كم عن شهر سبتمبر	79.90	3م	0.00	3772.49	3772.49	0.00	جاري 3	97%	3772.49	0.00	2916.65	براغي تطبيق تصوص التناك
	علاوة 1,40 جنيه لكل 1 كم ( مسافة النقل المعتمدة محجر(سويكر والإيمان) 82.0 كم ( 82.0=2-82.0*0.80+1.40*112 ج )	112.00	3م	4476.00	0.00	0.00	0.00	جاري 3	97%	0.00	0.00	0.00	المعدات متواجده
	علاوة 1,65 جنيه لكل 1 كم ( مسافة النقل المعتمدة محجر(سويكر والإيمان) 82.0 كم ( 82.0=2-82.0*0.80+1.65*132 ج )	132.00	3م	0.00	1818.82	1818.82	0.00	جاري 3	97%	1818.82	0.00	232882.35	المعدات متواجده
	علاوة 1,45 جنيه لكل 1 كم ( مسافة النقل المعتمدة محجر(سويكر والإيمان) 82.0 كم ( 82.0=2-82.0*0.80+1.45*116 ج )	116.00	3م	0.00	3772.49	3772.49	0.00	جاري 3	97%	3772.49	0.00	423355.94	المعدات متواجده
	- رسوم المادة المحجيرة طبقا لبند العقد ( 33*1.12*1.12 = 48.048 ج ) طبقا للمفاوضة	48.048	3م	4476.00	0.00	0.00	0.00	جاري 3	97%	0.00	0.00	26.126.13	التقرير ( المبني - الإيصاري - الشهري ) متواجده
	- رسوم الكرتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	13.00	3م	4476.00	0.00	0.00	0.00	جاري 3	97%	0.00	0.00	7.38.45	لوحت المشروع متواجده
6-1	من الأحجار الصلبة المندرجة نتج تكسير الكسارات (Prepared Subgrade) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم وألا تزيد نسبة العار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالإشتراطات الخاصة والمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز (EV2) نسبة تحمل كالفورنيا عن 40% وألا يقل معامل المرونة من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية (EV2) والأ يقل معامل المرونة 15% الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة -	146.40	3م	36.9.75	36.9.75	0.00	0.00	جاري 3	97%	0.00	0.00	0.00	المستلزمات ومهمات السلامة متواجده
	مسافة النقل حتى 20 كم طبقا للعقد	151.00	3م	0.00	397.75	397.75	0.00	جاري 3	97%	397.75	0.00	58258.44	
	مسافة النقل حتى 20 كم عن شهر سبتمبر	153.50	3م	0.00	3212.00	3212.00	0.00	جاري 3	97%	3212.00	0.00	47825.74	
	مسافة النقل حتى 20 كم ابتداء من 2024-03-22	78.00	3م	0.00	397.75	397.75	0.00	جاري 3	97%	397.75	0.00	3.93.77	
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم ( مسافة النقل المعتمدة كسار(البركة والقبطان) 80.0 كم ( 80.0=20-80.0*0.60+1.30*78.0 ج )	90.00	3م	0.00	3212.00	3212.00	0.00	جاري 3	97%	3212.00	0.00	28.04.7.60	
	علاوة 1,5 جنيه لكل 1 كم ( مسافة النقل المعتمدة كسار(البركة والقبطان) 80.0 كم ( 80.0=20-80.0*0.60+1.50*90.0 ج )	90.00	3م	0.00	36.9.75	36.9.75	0.00	جاري 3	97%	36.9.75	0.00	43334.38	
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبند العقد ( 85 * 1.30 * 1.12 = 123.76 ج ) طبقا للمفاوضة	123.76	3م	36.9.75	0.00	0.00	0.00	جاري 3	97%	0.00	0.00	87536.44	
	- رسوم الكرتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	25.00	3م	36.9.75	0.00	0.00	0.00	جاري 3	97%	0.00	0.00	0.00	
7-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المندرجة نتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم وألا تزيد نسبة العار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشتراطات الخاصة والمشروع لا تقل عن 40% وألا يزيد معامل المرونة من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية (EV2) نسبة تحمل كالفورنيا عن 80% وألا يقل معامل المرونة 15% الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة -	151.30	3م	7791.0.7	7791.0.7	0.00	0.00	جاري 3	97%	0.00	0.00	0.00	
	مسافة النقل حتى 20 كم طبقا للعقد	155.00	3م	0.00	241.0.29	241.0.29	0.00	جاري 3	97%	241.0.29	0.00	362387.10	
	مسافة النقل حتى 20 كم عن شهر سبتمبر	156.50	3م	0.00	538.0.78	538.0.78	0.00	جاري 3	97%	538.0.78	0.00	816829.31	
	مسافة النقل حتى 20 كم ابتداء من 2024-03-22	78.00	3م	0.00	538.0.78	538.0.78	0.00	جاري 3	97%	538.0.78	0.00	182362.54	
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم ( مسافة النقل المعتمدة كسار(الاماراتيه والقبطان) 80.0 كم ( 80.0=20-80.0*0.60+1.30*78.0 ج )	90.00	3م	0.00	538.0.78	538.0.78	0.00	جاري 3	97%	538.0.78	0.00	469742.09	
	علاوة 1,5 جنيه لكل 1 كم ( مسافة النقل المعتمدة كسار(الاماراتيه والقبطان) 80.0 كم ( 80.0=20-80.0*0.60+1.50*90.0 ج )	90.00	3م	0.00	1286.00	1286.00	0.00	جاري 3	97%	1286.00	0.00	85937.80	
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبند العقد ( 95 * 1.30 * 1.12 = 138.32 ج ) طبقا للمفاوضة	138.32	3م	1286.00	0.00	0.00	0.00	جاري 3	97%	0.00	0.00	195747.55	
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبند العقد ( 100 * 1.30 * 1.12 = 145.6 ج ) طبقا للمفاوضة	145.60	3م	0.00	1286.00	1286.00	0.00	جاري 3	97%	1286.00	0.00	188933.45	
	- رسوم الكرتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	25.00	3م	7791.0.7	0.00	0.00	0.00	جاري 3	97%	0.00	0.00	581275.04	
الإجمالي													
اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالي قيمة الاستقطاعات													
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالي قيمة المستخلص رقم (3) جاري													



أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره  
المقاول تحريراً في / سنة 2023  
مدير المشروع / م / احمد ابوديقة  
مدير ادارة المشروعات / م / كرام امام  
مهندس المشروع / م / احمد الشاعر  
م/ احمد الشاعر  
م/ احمد ابوديقة  
م/ كرام امام

يقع الي المقاول مبلغ  
على الحساب  
نهاية  
ملاحظة الفت  
تحريراً في / سنة 2023

سبق صرفها الي  
على الحساب  
نهاية  
ملاحظة الفت  
تحريراً في / سنة 2023

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة  
شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات  
م/ وليد كوجمه

عن الاستشاري (XYZ) مكتب فني  
مكتب فني  
م/ احمد الشاعر  
م/ احمد الشاعر

عن الاستشاري (SYSTRA) مكتب فني  
مكتب فني  
م/ احمد الشاعر  
م/ احمد الشاعر

منطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ  
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

Khaled Kandil Consulting  
تمت المراجعة والإعتماد  
300 كيلو