

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٦٦ / ١ / ١٣

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٩ } عن عملية رفع كفاءة وتغطية طريق ههيا / أبوكبير

بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم عقد رقم ١٦٥٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد

تواجد عدد (١) سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة بمعرفة إدارة المركبات .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٢ / ٥

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح

مهندس /



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٦٦ / ١ / ١٣

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٩ } جارى عن عملية رفع كفاءة وتغطية طريق ههيا / أبو كبير بطريقه FDR بطول ٩,٥ كم تنفيذ الشركة المصرية أر سكويرد للمقاولات .

برجاء التفصيل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافائنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف

لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٢ / ٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } تقرير معمل
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ح
عدد { ١ } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



ههيا



ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

(ب) الکاتب المنوط

رئيس المصلحة

في _____ سنة ٢٠٢

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(۲)

في _____ سنة ٢٠٢٠

أسم العملية : رفع كفاءة وتغطية طريق ههيا / أبو كبير بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم
 أسم المقاول : الشركة المصرية أر سكوير للمقاولات
 رقم ومقدار التصديق :
 بند الميزانية :

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف

بيان المنصرف من المقاول										قرش	جنيه
الإستقطاعات										٧١٧٠٢٥٥٠	-
٥ % ضمان أعمال										١٥٧٢٤٠	-
تمغات										٧٢٠٩٨	٢٤
١ % أرباح تجارية .										٣١٤٤٨	-
إيراد تجارب معمل المنطقة										١٠٧٧٨	٧٠
بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن											
محجوز											
مصرح بصرفه											
سابق صرفه										٦٨٥٥٧٧٥٠	-
مستحق صرفه										٣١٤٤٨٠٠	-
جمله الإستقطاعات											
قرش											
جنيه											
رسوم دمغة اصل											
رسوم دمغة إضافي											
أمانات											
إيرادات											
جمله الإستقطاعات											
صافي المبلغ المستحق											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											
رقم											
تاريخ											
قيمة التحويل											
قرش											
جنيه											
إستقطاعات											
قرش											
جنيه											
جمله											
رقم الإستمارة											
بتحويل											

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

مستخلص رقم { ٩ } جارى	عن عملية	رفع كفاءة وتغطية طريق ههيا / أبو كبير بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم
بتاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ١٥	مع الشركة المصرية أرسكوير للمقاولات	شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٢ / ٥

العقد رقم ١٦٥٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		الكمية (م ^٣)	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات	
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه				
													قرش	جنيه		
١	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	-	١٠	٣م	١٥٠٠٠	-	١٥٠٠٠	جاري	-	١٥٠٠٠٠	-	-	-	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد .	
٣	أعمال تطهير بكامل عرض المجرى المائي	-	٤٠	٣م	٤٠٠٠٠	-	٤٠٠٠٠	جاري	-	١٦٠٠٠٠٠	-	-	-	-	٢- معمل الموقع متواجد .	
٤	أعمال توريد وتوريد أتربة صالحة للردم	-	١٩٥	٣م	٢٩٥٠٠	-	٢٩٥٠٠	جاري	-	٥٧٥٢٥٠٠	-	-	-	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .	
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٣٥٠	٣م	١٢٠٠	٢٦٠٠	٣٨٠٠	جاري	-	١٣٣٠٠٠٠	-	-	-	-	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .	
٨	أعمال تكسير وإزالة مباني	-	١٠٠	٣م	٢٥٠	-	٢٥٠	جاري	-	٢٥٠٠٠	-	-	-	-	٥- تم تركيب عدد (١) لوحة للمشروع .	
٩	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	-	٣٠	٢م	١٩٥٠٠	١٢٥٠٠	٣٢٠٠٠	جاري	-	٩٦٠٠٠٠	-	-	-	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء	
١٠	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٧ سم	-	١٦٥	٢م	١٩٥٠٠	١٢٥٠٠	٣٢٠٠٠	جاري	-	٥٢٨٠٠٠٠	-	-	-	-	العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات	
١٣	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت FDR سمك ٣٠ سم	-	٧٠	٢م	١٩٥٠٠	-	١٩٥٠٠	جاري	-	١٣٦٥٠٠٠	-	-	-	-	الإرشادية والتحذيرية .	
١٤	أعمال توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير	-	٢٤٠٠	طن	٤٧٥	-	٤٧٥	جاري	-	١١٤٠٠٠٠	-	-	-	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة	
١٩	أعمال توريد وتركيب مواسير P.V.C	-	٨٠٠	م.ط	-	٦٥	٦٥	جاري	-	٥٢٠٠٠	-	-	-	-	بالمستخلص .	
٢١	أعمال رفع وخفض مناسيب مطابق البنى	-	٦٠٠	عدد	-	١٣	١٣	جاري	-	٧٨٠٠	-	-	-	-	٨- التقارير متواجدة	
٢٥	مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٥ م	-	٨٩٠٠	م.ط	٣٨٠٠	-	٣٨٠٠	جاري	-	٣٣٨٢٠٠٠	-	١٥٠٠٠	-	-	٩- تم إرسال البرنامج الزمني الشهري للأعمال .	
٢٦	توريد وعمل خرسانة عادية لفرشة المواسير	-	٢٠٠٠	٣م	٣٧٠٠	-	٣٧٠٠	جاري	-	٧٤٠٠٠٠٠	-	-	-	-	١٠- تواجد عدد (١) سيارة بالمنطقة والأخرى	
٢٨	توريد وعمل خرسانة عادية لغرف التفطيش	-	٢١٠٥	٣م	٤٣٥٠	-	٤٣٥٠	جاري	-	٩١٥٦٧٥٠	-	-	-	-	متواجدة بمعرفة إدارة المركبات .	
٢٩	توريد وعمل خرسانة مسلحة للأسقف	-	٣٠٠٠	٣م	١٢٨	-	١٢٨	جاري	-	٣٨٤٠٠٠	-	-	-	-	١١- حجز مبلغ ١٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم	
٣٠	توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح	-	٤٠٠٠٠	طن	٦٨	-	٦٨	جاري	-	٢٧٢٠٠٠٠	-	-	-	-	(٢٥) مواسير قطر ١,٥ م لحين نهو الملاحظات	
	تشوينات							الإجمالي		٧١١٤٣٠٥٠	-	١٥٠٠٠	-	-	٧١١٢٨٠٥٠	١٢- تعلية مبلغ ٢٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم
١	حديد تسليح	-	٤٠٠٠٠	طن	١٢	(-)	١٢	جاري		٠	-	٠	-	-	٠	(١٠) رابطة لحين التقييم .
	الكارقات							إجمالي التشوينات		٠	-	٠	-	-	٠	١٣- خصم مبلغ ٢٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم
١	أعمال توريد وتوريد أتربة صالحة للردم	-	١٣	٣م	٢٩٥٠٠	-	٢٩٥٠٠	جاري		٣٨٣٥٠٠	-	-	-	-	٣٨٣٥٠٠	(١٠) رابطة لسوء اللحامات الطولية والعرضية وعدم تجانس الخلطة .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	١٢٠٠	٢٦٠٠	٣٨٠٠	جاري		٩٥٠٠٠	-	-	-	-	٩٥٠٠٠	مهندس العملية
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٧ سم	-	٣	٢م	١٩٥٠٠	١٢٥٠٠	٣٢٠٠٠	جاري		٩٦٠٠٠	-	-	-	-	٩٦٠٠٠	الأسم
										٥٧٤٥٠٠	-	-	-	-	٥٧٤٥٠٠	التوقيع
																</

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٦٨٥٥٧٧٥٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يُدفع إلى المقاول مبلغ : ٣١٤٤٨٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

التوقيع

1

التوقيع

٢٠٠

التوقيعه

۱۲۱

مهندس الإشراف الأسم

م

مدير الأعمال الأستاذ

سایر : ۱۰ عدد / ۲۰ نام

کوه ارمین

مؤسسة الشبكة الأسيوطية

مہندس انجینئر

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أق، بصحة ذلك

تحريراً فی

تحریر آف

سرپرستی

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
نوع اليزانية فرع بند حذف

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول										جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة)										قرش	جنيه
	٧١٧٠٢٥٥٠	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن		قرش	جنيه	الإستقطاعات		رقم الإستمارة		بتحويل		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة							
		محجوز		٢٤	١٥٧٢٤٠	٥ % ضمان أعمال				رقم	تاريخ	قرش	جنيه	قرش	جنيه								
		مصرح بصرفه		٢٤	٧٢٠٩٨	تمغات																	
	٦٨٥٥٧٧٥٠	سابق صرفه		٧٠	٣١٤٤٨	١ % أرباح تجارية .																	
	٣١٤٤٨٠٠	مستحق صرفه			١٠٧٧٨	إيراد تجارب معمل المنطقة																	
		قرش	جنيه																				
		رسم دمغة اصل																					
		رسم دمغة إضافي																					
		أمانات																					
		إيرادات																					
		جملة الإستقطاعات																					
		صافي المبلغ المستحق																					
تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة																							
أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء																							
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء																							
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء																							
تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ																							
تحريراً في سنة روجع :																							
علامات الكتاب المنوطين																							
سحب يعتمد شيك إذن صرف																							
بمبلغ رئيس الحسابات																							
تحريراً في سنة																							
(١) شطب																							
(٢) سحب ، ، شيك رقم																							
(٣) تقيد في السجل إذن صرف شيك تحت رقم																							
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم																							
(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)																							
تسلمت التحويلة رقم وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت																							

قرش	جنيه	جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة)										قرش	جنيه
		إستقطاعات		قيمة التحويل		تاريخ الميزانية		بتحويل		رقم الإستمارة			
		قرش	جنيه	قرش	جنيه			رقم	تاريخ				
													</

الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية - دمياط)
ادارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع :

ازدواج ورفع كفاءه طريق ههيا/ابوكبير

تنفيذ شركه :

المصريه اراسكويرد

تقرير استشاري رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢٤

تاريخ: ٢٠٢٤/١١/١١

بيانات اداريه :- قام باحضار العينات :

ا/محمود صايح

بيان العينات :-

عدد (٢) عينه اسفلت رابطه ٣ مواقع مختلفه

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت وتحديد الثبات والانسياب بطريقه مارشال
النتائج :-

المواصفات (٣)	التدرج التصميمي	ك. ٠,٩٠٠ يمين	ك. ٠,١٠٠ يمين	المهزات
100	100	100	100	1"
100 75	100 90.5	98	97	3/4"
70 35	64.5 54.5	68	67	3/8"
50 30	38.2 30.2	41	42	4#
35 20	32 26	29	34	8#
20 5	14.0 8.8	13	13	30#
12 3	9.7 3.7	7	7	50#
8 2	5.6 2.6	3.6	4.2	100#
4 0	3.9 0.9	1.2	1.4	200#
	4.95 4.45	4.64	4.63	نسبه الاسفلت %
لا يقل عن 1000		1420	1480	الثبات بالكجم
2 4		2.7	2.7	النسياب بالمم
400 500		526	548	الجساءه كجم /مم

العينه تتفق مع حدود السماحيه للتدرج التصميمي ماعدا المهزات المشار اليها وتتفق في نسبته الاسفلت مع النسبه التصميميه

ملحوظه / العينات مسئولية من احضرها

ج/ التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
1300	650	2	مخلوط اسفلتي
820	205	4	قالب مارشال
250			م. اعداد تقرير
2370			قيمة التجارب
331.80			ض.م ١٤ %
2701.80			الاجمالي

٢٠٢٥/٠١/٢٦

تحريرا في:

رئيس الاداره المركزيه

مهندس / محمد

مستوي ساسي صايح

مدير المعامل

مهندس / محمد

منار السيد عبدالله

٧١٠

٢٠٢٥/٠١/٢٦

المعقود



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة المعامل وضبط الجودة

ازدواج ورفع كفاءة طريق هيهيا / ابو كبير

اسم المشروع :

المصرية اراسكويرد

تنفيذ شركه :

تقرير معمل رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥

بتاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

/ هشام منصور

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات :

بيان العينات :- عدد (١) عينات مخلوط اسفلتي لطبقة رابطته (٥٣) من ك ٤٧٥ ، اتجاه الزقازيق داخل مدينة هيهيا
الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقه مارشال

النتائج :-

المواصفات (د٣)	التدرج التصميمي	ك ٤٧٥	المهزات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١"
١٠٠	٧٥	٩٤	٣/٤"
٧٠	٤٥	٦٧	٣/٨"
٥٠	٣٠	٣٩	٤#
٣٥	٢٠	٢٧	٨#
٢٠	٥	١٦	٣٠#
١٢	٣	٩	٥٠#
٨	٢	٤	١٠٠#
٤	١	٢,٥١	٢٠٠#
		٤,٦٩	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٠٠٠ كجم		١٤٥٠	الثبات بالكجم
٢-٤		٢,٨	الانسياب بالمم
٥٠٠-٣٠٠		٥١٨	الجساده كجم/مم

العينه تتفق مع حدود السماحيه للتدرج التصميمي بالمهزات ماعدا المشار اليها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبه التصميميه .
تم مقارنة النتائج بالتدرج التصميمي الصادر من جامعه عين شمس بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٠ بناءا علي طلب الشركه وموافقة جهاز الاشراف .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحده	عدد الوحدات	بيان العينات
٦٥٠	٦٥٠	١	مخلوط اسفلتي
٤١٠	٢٠٥	٢	ماز شال
٢٥٠			م . اعداد تقرير
١٣١٠			قيمه التجارب
١٨٣,٤			ض.ق.م ١٤ %
١٤٩٣,٤٠			الاجمالي

تحريرا في ٢٠٢٥/٠١/٠٦

مهندس المعمل / ازدواج

رئيس الاداره المركزيه

مهندس / اسرا
سلوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس / منار السيد عيد الله

٤٩٦
٢٠٢٥/١/١٩

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية - دمياط)
إدارة المعامل وضبط الجودة

الطرق والكباري والخطوط الحديدية
(GARBLT)

اسم المشروع : ازدواج و رفع كفاءة طريق مهنيا / ابو كبير

تنفيذ شركة : المصرية ارسكويد

تقرير معتمدى رقم (٤٩٦) لسنة ٢٠٢٠/١٢/٢٢

بيانات إدارية :- قام باحضار العينات : / محمود صالح

بيان العينات :-

عدد (١) عينة مخلوط أسفلتي طبقة رابطة (د٣)

ختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج و الاستخلاص و تحديد نسبة الاسفلت و تحديد الثبات و الانسياب بطريقة مارشال
الرابطة (د٣)

النتائج :-

المواصفات (د٣)	التدرج التصميمي	ك ١٠٠	المهزات
100	100	100	مهزة سعة 1"
75	90.5	98	3/4"
45	64.5	76	3/8"
30	38.2	50	#4
20	32	43	8#
5	14.8	22	30#
3	9.7	10	50#
2	5.6	4.0	100#
0	3.9	1.9	200#
	4.95	4.61	نسبة الاسفلت %
		1580	الثبات بالكجم
		2.9	الانسياب بالمم
		545	الجساءة بالكجم / مم

العينات تخرج عن حدود السماحية للتدرج التصميمي في المهزات النشار اليها و كذلك الجساءة

المهزة تتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية

تم مقارنة التدرج التصميمي للخلطة الاسفلتية (د٣) بالتصميم الوارد من جامعة عين شمس بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٠ بناء على طلب الشركة و موافقة
الاشراف

ملحوظة :

العينات مسئولة من احضرها

ج/ التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	التجارب
650	650	1	مخلوط اسفلتي
410	205	2	قالب مارشال
250			م. اعداد تقرير
1310			قيمة التجارب
123.40			ض.ق. م ١٤ %
1493.40			الاجمالي

ج/ التكاليف

٢٠٢٤/١٢/٢٩

تحريرا في :

مهندس المعمل /

مدير المعمل

مهندس/

منار السيد عبدالله

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

سلاوى سامى صالح

٧٢٩٩

العفو



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية - دمياط)
إدارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع : ازدواج ورفع كفاءة طريق هيهيا / ابو كبير

تنفيذ شركته : المصرية ار اسكويرد

تقرير معمل رقم (٤٧٠) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٣

قام باحضار العينات : / هشام منصور

بيانات ادارية :-

عدد (١) عينة رمال فرمة نهائي من ك ٢,٢٥٠ لعمل صلاحية .

بيان العينات :-

عدد (٣) عينات دمك لطبقة فرمة رمال نهائي من مواقع مختلفة .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت اثربرج و الصلابه والاوزان النوعيه والامتصاص والتحليل والسن الطبيعي
الكشف عن الكثافه الجافه طن / م٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

اولا : الدمك

النتائج :-

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٥ %	٩٩	٥,١	٢,١١	طبقة فرمة رمال نهائي
	٩٩	٥,١	٢,٠٩	ك ٢,٠٠ يمين
	٩٨	٥,٥	٢,٠٨	ك ٢,٢٥٠ شمال
				ك ٢,٤٢٥ محور

الدمك مقبول بالمواقع .

البروكتور المستخدم للرمال ٢,١٢ طن / م٣ ونسبة المياه الملائمة ٧,٧ %

المواصفات	ك ٢,٢٥٠	ثانيا :- صلاحية الرمال
	١٠٠	التجارب
	٨٥	مهزه سعه ٢/١
	٧١,٨	مهزه سعه ٨/٣
	٥٧	مهزه رقم ٤
	٥٣	مهزه رقم ٨
	٣٢	مهزه رقم ١٠
	٢٣	مهزه رقم ٤٠
	عديمه	مهزه رقم ٢٠٠
	A-١-B	مجال اللدونه %
	٢,١٢	التصنيف
	٧,٧	الدمك المعدل
	٢٧	نسبة تحمل كاليفورنيا %
	—	الانتفاخ %

يتم الرجوع الي ملف العمله لمقارنة النتائج .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحده	عدد الوحدات	بيان العينات
٢١٩٠	٢١٩٠	١	صلاحية رمال
٢٠٢٥	٦٧٥	٣	عينات دمك
٢٥٠			م . اعداد تقرير
٤٤٦٥			قيمه التجارب
٦٢٥,١			ض.ق.م ١٤ %
٥٠٩٠,١			الاجمالي

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/١٧

مهندس المعمل /

مدير المعمل


مهندس /

منار السيد عبد الله

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

سلوي سامي صالح



تحية طيبة وبعد ,,,,

الشركة المصرية ار سكوير للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

(م 9) للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2025-1-30

بيان كميات للأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتقاد ,,

مدير المشروع

المكتب الفني للمشروع

م / إسلام عطية

عملية : أعمال رفع كفاءة وإزدواج طريق ههيا - أبو كبير بطريقة ال FDR بطول 9.5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايضة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
5	أعمال توريد وتشغيل طبقة اسس بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% مع الفرش والدمك علي طبقات	م3	1650	2539.36	4189.36	50000	8%	
9	أعمال إنشاء طبقة تشريب (برام) باستخدام الأسفلت المائل متوسط التطهير (M.C.O) بمعدل 1.2 كم/م2 طبقاً للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح طبقة الاسس من اى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح.	م2	20000	13981.325	33981.325	110000	31%	
10	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 7 سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت (3د) واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للمواصفات وذلك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنه بالمتر المسطح .	م2	20000	13981.325	33981.325	110000	31%	
19	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير pvc قطر 8 بوصة	م.ط	0	103.03	103.03	500	21%	
21	أعمال رفع وخفض منسوب مطابق الصرف والفنه شاملة كل مايلزم لنهو العمل	بالعدد	0	13	13	50	26%	
22	بالعدد توريد وتركيب بالوعات صرف مطر مزودة بغطاء GRC	بالعدد	0	18	18	300	6%	

مهندس الهيئة
كوثرمهندس الشركة
محمد

تحية طيبة وبعد ,،،،،،

الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

(9 م) للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2025-1-30

بيان كميات للأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتماد ,،

مدير المشروع

المكتب الفني للمشروع
م / إسلام عطية

عملية : أعمال رفع كفاءة و ازدواج طريق ههيا - أبو كبير بطريقة ال FDR بطول 9.5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايسة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
5	اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبته تحمل كالفورنيا لها عن 80% ولا يزيد نسبته الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% مع الفرش والدمك علي طبقات	م3	1650	2539.36	4189.36	50000	8%	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



مستخلص جاري 9

حصر أعمال السن (طبقة الأساس)



ملاحظات	رقم المستخلص	الحجم (م3)	السك (م)	النوع	العرض (م)	الطول (م)	إلى	من
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	4+875	4+850
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	4+900	4+875
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	4+925	4+900
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	4+950	4+925
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	4+975	4+950
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+000	4+975
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+025	5+000
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+050	5+025
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+075	5+050
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+100	5+075
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+125	5+100
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+150	5+125
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+175	5+150
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+200	5+175
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+225	5+200
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+250	5+225
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+275	5+250
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+300	5+275
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+325	5+300
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+350	5+325
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+375	5+350
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+400	5+375
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+425	5+400

كورد

م. م. م.

حصير أعمال السن (طبقة الأساس)



ملاحظات	رقم المستخلص	الحجم (م3)	السبك (م)	النوع	العرض (م)	الطول (م)	إلى	من
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+450	5+425
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+475	5+450
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+500	5+475
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+525	5+500
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+550	5+525
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+575	5+550
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+600	5+575
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+625	5+600
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+650	5+625
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+675	5+650
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+700	5+675
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+725	5+700
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+750	5+725
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+775	5+750
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+800	5+775
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+825	5+800
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+850	5+825
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+875	5+850
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+900	5+875
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+925	5+900
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+950	5+925
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	5+975	5+950
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+000	5+975
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+025	6+000
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+050	6+025
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+075	6+050
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+100	6+075
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+125	6+100
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+150	6+125

كود

م

حصر أعمال السن (طبقة الأساس)



ملاحظات	رقم المستخلص	الحجم (م 3)	السك (م)	النوع	العرض (م)	الطول (م)	إلى	من
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+175	6+150
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+200	6+175
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+225	6+200
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+250	6+225
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+275	6+250
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+300	6+275
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+325	6+300
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+350	6+325
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+375	6+350
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+400	6+375
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+425	6+400
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+450	6+425
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+475	6+450
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+500	6+475
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+525	6+500
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+550	6+525
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+575	6+550
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+600	6+575
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+625	6+600
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+650	6+625
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+675	6+650
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+700	6+675
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+725	6+700

م. ج. ع.

م. ج. ع.

حصر أعمال السن (طبقه الأساس)



ملاحظات	رقم المستخلص	الحجم (م 3)	السبك (م)	النوع	العرض (م)	الطول (م)	إلى	من
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+750	6+725
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+775	6+750
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+800	6+775
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+825	6+800
	1	20.63	0.15	طبقة السن	5.5	25	6+850	6+825
	9	0	0	طبقة السن	12.53	25	+25	+0
	9	13.83	0.04	طبقة السن	13.83	25	+50	+25
	9	44.07	0.12	طبقة السن	14.69	25	+75	+50
	9	20.91	0.06	طبقة السن	13.94	25	+100	+75
	9	39.6825	0.11	طبقة السن	14.43	25	+125	+100
	9	39.55	0.1	طبقة السن	15.82	25	+150	+125
	9	43.6425	0.11	طبقة السن	15.87	25	+175	+150
	9	41.8	0.11	طبقة السن	15.2	25	+200	+175
	9	30.04	0.08	طبقة السن	15.02	25	+225	+200
	9	37.525	0.1	طبقة السن	15.01	25	+250	+225
	9	34.515	0.09	طبقة السن	15.34	25	+275	+250
	9	39.025	0.1	طبقة السن	15.61	25	+300	+275
	9	46.02	0.12	طبقة السن	15.34	25	+325	+300
	9	44.247	0.12	طبقة السن	14.749	25	+350	+325
	9	51.744	0.14	طبقة السن	14.784	25	+375	+350
	9	43.2905	0.11	طبقة السن	15.742	25	+400	+375
	9	46.45875	0.13	طبقة السن	14.295	25	+425	+400
	9	39.76775	0.11	طبقة السن	14.461	25	+450	+425
	9	35.73	0.1	طبقة السن	14.292	25	+475	+450
	9	35.375	0.1	طبقة السن	14.15	25	+500	+475
	9	50.295	0.14	طبقة السن	14.37	25	+525	+500
	9	36.7	0.1	طبقة السن	14.68	25	+550	+525

مورد

مورد

حصر أعمال السن (طبقة الأساس)



HOLDING								
ملاحظات	رقم المستخلص	الحجم (م3)	السمك (م)	النوع	العرض (م)	الطول (م)	إلى	من
	9	31.68	0.09	طبقة السن	14.08	25	+575	+550
	9	51.625	0.14	طبقة السن	14.75	25	+600	+575
	9	67.5925	0.19	طبقة السن	14.23	25	+625	+600
	9	76.9	0.2	طبقة السن	15.38	25	+650	+625
	9	72	0.18	طبقة السن	16	25	+675	+650
	9	69.2325	0.17	طبقة السن	16.29	25	+700	+675
	9	75.51	0.18	طبقة السن	16.78	25	+725	+700
	9	63.75	0.15	طبقة السن	17	25	+750	+725
	9	61.05	0.15	طبقة السن	16.28	25	+775	+750
	9	67.3625	0.17	طبقة السن	15.85	25	+800	+775
	9	35.6625	0.09	طبقة السن	15.85	25	+825	+800
	9	56.4375	0.15	طبقة السن	15.05	25	+850	+825
	9	61.6	0.16	طبقة السن	15.4	25	+875	+850
	9	71.865	0.18	طبقة السن	15.97	25	+900	+875
	9	101.1875	0.25	طبقة السن	16.19	25	+925	+900
	9	192.4875	0.45	طبقة السن	17.11	25	+950	+925
	9	220.7025	0.51	طبقة السن	17.31	25	+975	+950
	9	187.8825	0.47	طبقة السن	15.99	25	1+000	+975
	9	160.6175	0.41	طبقة السن	15.67	25	1+025	1+000
4189.36				الحجم الإجمالي (م3) =				
				50000			أجمالي الكمية بالمقايسة (م3) =	
				4189.363			الكمية الحالية (م3) =	
مهندس الهيئة					مهندس الشركة			

كورد

مهندس

تحية طيبة وبعد ,,,,

الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

(9 م) للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2025-1-30

بيان كميات للأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتماد ,,

مدير المشروع

المكتب الفني للمشروع
م / إسلام عطيه

عملية : أعمال رفع كفاءة و ازدواج طريق ههيا - أبو كبير بطريقة الـ FDR بطول 9.5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايسة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
9	اعمال انشاء طبقة تشريب (براييم) بأستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل 1.2 كجم/م ² طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة بأستخدام معدات الرش الميكانيكية والفنة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح.	م ²	20000	13981.325	33981.325	110000	31%	

مهندس الهيئة

كرو

مهندس الشركة

م

مستخلص جاري 9

حصر اعمال MCO



ملاحظات	رقم المستخلص	المنفذ فعليا (م 2)	المسطح (م 2)	النوع	العرض (م)	الطول (م)	إلى	من
	1	250	250	رابطة	10	25	4+875	4+850
	1	250	250	MC	10	25	4+900	4+875
	1	250	250	MC	10	25	4+925	4+900
	1	250	250	MC	10	25	4+950	4+925
	1	250	250	MC	10	25	4+975	4+950
	1	250	250	MC	10	25	5+000	4+975
	1	250	250	MC	10	25	5+025	5+000
	1	250	250	MC	10	25	5+050	5+025
	1	250	250	MC	10	25	5+075	5+050
	1	250	250	MC	10	25	5+100	5+075
	1	250	250	MC	10	25	5+125	5+100
	1	250	250	MC	10	25	5+150	5+125
	1	250	250	MC	10	25	5+175	5+150
	1	250	250	MC	10	25	5+200	5+175
	1	250	250	MC	10	25	5+225	5+200
	1	250	250	MC	10	25	5+250	5+225
	1	250	250	MC	10	25	5+275	5+250
	1	250	250	MC	10	25	5+300	5+275
	1	250	250	MC	10	25	5+325	5+300
	1	250	250	MC	10	25	5+350	5+325
	1	250	250	MC	10	25	5+375	5+350
	1	250	250	MC	10	25	5+400	5+375
	1	250	250	MC	10	25	5+425	5+400
	1	250	250	MC	10	25	5+450	5+425
	1	250	250	MC	10	25	5+475	5+450
	1	250	250	MC	10	25	5+500	5+475
	1	250	250	MC	10	25	5+525	5+500
	1	250	250	MC	10	25	5+550	5+525
	1	250	250	MC	10	25	5+575	5+550

كورد

كورد

مستخلص جاري 9

حصر اعمال MCO



ملاحظات	رقم المستخلص	المنفذ فعليا (م 2)	المسطح (م 2)	النوع	العرض (م)	الطول (م)	إلى	من
	1	250	250	MC	10	25	5+600	5+575
	1	250	250	MC	10	25	5+625	5+600
	1	250	250	MC	10	25	5+650	5+625
	1	250	250	MC	10	25	5+675	5+650
	1	250	250	MC	10	25	5+700	5+675
	1	250	250	MC	10	25	5+725	5+700
	1	250	250	MC	10	25	5+750	5+725
	1	250	250	MC	10	25	5+775	5+750
	1	250	250	MC	10	25	5+800	5+775
	1	250	250	MC	10	25	5+825	5+800
	1	250	250	MC	10	25	5+850	5+825
	1	250	250	MC	10	25	5+875	5+850
	1	250	250	MC	10	25	5+900	5+875
	1	250	250	MC	10	25	5+925	5+900
	1	250	250	MC	10	25	5+950	5+925
	1	250	250	MC	10	25	5+975	5+950
	1	250	250	MC	10	25	6+000	5+975
	1	250	250	MC	10	25	6+025	6+000
	1	250	250	MC	10	25	6+050	6+025
	1	250	250	MC	10	25	6+075	6+050
	1	250	250	MC	10	25	6+100	6+075
	1	250	250	MC	10	25	6+125	6+100
	1	250	250	MC	10	25	6+150	6+125
	1	250	250	MC	10	25	6+175	6+150
	1	250	250	MC	10	25	6+200	6+175
	1	250	250	MC	10	25	6+225	6+200
	1	250	250	MC	10	25	6+250	6+225
	1	250	250	MC	10	25	6+275	6+250
	1	250	250	MC	10	25	6+300	6+275
	1	250	250	MC	10	25	6+325	6+300
	1	250	250	MC	10	25	6+350	6+325
	1	250	250	MC	10	25	6+375	6+350
	1	250	250	MC	10	25	6+400	6+375
	1	250	250	MC	10	25	6+425	6+400
	1	250	250	MC	10	25	6+450	6+425
	1	250	250	MC	10	25	6+475	6+450
	1	250	250	MC	10	25	6+500	6+475
	1	250	250	MC	10	25	6+525	6+500

أبو كبير

27/11/2019

مستخلص جاري 9

حصر اعمال MCO



ملاحظات	رقم المستخلص	المتخذ فعليا (م 2)	المسطح (م 2)	النوع	العرض (م)	الطول (م)	إلى	من
	1	250	250	MC	10	25	6+550	6+525
	1	250	250	MC	10	25	6+575	6+550
	1	250	250	MC	10	25	6+600	6+575
	1	250	250	MC	10	25	6+625	6+600
	1	250	250	MC	10	25	6+650	6+625
	1	250	250	MC	10	25	6+675	6+650
	1	250	250	MC	10	25	6+700	6+675
	1	250	250	MC	10	25	6+725	6+700
	1	250	250	MC	10	25	6+750	6+725
	1	250	250	MC	10	25	6+775	6+750
	1	250	250	MC	10	25	6+800	6+775
	1	250	250	MC	10	25	6+825	6+800
	1	250	250	MC	10	25	6+850	6+825
	9	313.25	313.25	MC	12.53	25	+25	+0
	9	345.75	345.75	MC	13.83	25	+50	+25
	9	367.25	367.25	MC	14.69	25	+75	+50
	9	348.5	348.5	MC	13.94	25	+100	+75
	9	360.75	360.75	MC	14.43	25	+125	+100
	9	395.5	395.5	MC	15.82	25	+150	+125
	9	396.75	396.75	MC	15.87	25	+175	+150
	9	380	380	MC	15.2	25	+200	+175
	9	375.5	375.5	MC	15.02	25	+225	+200
	9	375.25	375.25	MC	15.01	25	+250	+225
	9	383.5	383.5	MC	15.34	25	+275	+250
	9	390.25	390.25	MC	15.61	25	+300	+275
	9	383.5	383.5	MC	15.34	25	+325	+300
	9	368.725	368.725	MC	14.749	25	+350	+325
	9	369.6	369.6	MC	14.784	25	+375	+350
	9	393.55	393.55	MC	15.742	25	+400	+375
	9	357.375	357.375	MC	14.295	25	+425	+400
	9	361.525	361.525	MC	14.461	25	+450	+425
	9	357.3	357.3	MC	14.292	25	+475	+450
	9	353.75	353.75	MC	14.15	25	+500	+475
	9	359.25	359.25	MC	14.37	25	+525	+500
	9	367	367	MC	14.68	25	+550	+525
	9	352	352	MC	14.08	25	+575	+550
	9	368.75	368.75	MC	14.75	25	+600	+575

توقيع

توقيع

مستخلص جاري 9

حصر اعمال MCO



HOLDING		إلى	من	الطول (م)	العرض (م)	النوع	المسطح (م2)	المنفذ فعلياً (م2)	رقم المستخلص	ملاحظات
		+600	+625	25	14.23	MC	355.75	355.75	9	
		+625	+650	25	15.38	MC	384.5	384.5	9	
		+650	+675	25	16	MC	400	400	9	
		+675	+700	25	16.29	MC	407.25	407.25	9	
		+700	+725	25	16.78	MC	419.5	419.5	9	
		+725	+750	25	17	MC	425	425	9	
		+750	+775	25	16.28	MC	407	407	9	
		+775	+800	25	15.85	MC	396.25	396.25	9	
		+800	+825	25	15.85	MC	396.25	396.25	9	
		+825	+850	25	15.05	MC	376.25	376.25	9	
		+850	+875	25	15.4	MC	385	385	9	
		+875	+900	25	15.97	MC	399.25	399.25	9	
		+900	+925	25	16.19	MC	404.75	404.75	9	
إجمالي الكمية المنفذة (م2) =						33981.325				
أجمالي الكمية بالمقايسة (م2) =						110000				
الكمية الحالية (م2) =						33981.325				
مهندس الشركة								مهندس الهيئة		

كورد

مهندس

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري
السادة / مكتب لوجيك للإستشارات الهندسية

تحية طيبة وبعد ,,,,

الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

(9 م) للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2025-1-30

بيان كميات للأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتماد ,,

مدير المشروع

المكتب الفني للمشروع
م / إسلام عطية

عملية : أعمال رفع كفاءة و ازدواج طريق ههيا - أبو كبير بطريقة الـ FDR بطول 9.5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايسة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
10	اعمال توريد وفرش طبقة رابطته من الخرسانة الأسفلتية بسمك 7 سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت (د3) واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للمواصفات وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنه بالمتر المسطح .	م2	20000	13981.325	33981.325	110000	31%	

مهندس الهيئة

م. م. م. م.

مهندس الشركة

م. م. م. م.

مستخلص جاري 9

حصر اعمال الأسفلت (الطبقة الرابطة)



ملاحظات	رقم المستخلص	المتفد فعليا (م 2)	المسطح (م 2)	النوع	العرض (م)	الطول (م)	إلى	من
	1	250	250	رابطة	10	25	4+875	4+850
	1	250	250	رابطة	10	25	4+900	4+875
	1	250	250	رابطة	10	25	4+925	4+900
	1	250	250	رابطة	10	25	4+950	4+925
	1	250	250	رابطة	10	25	4+975	4+950
	1	250	250	رابطة	10	25	5+000	4+975
	1	250	250	رابطة	10	25	5+025	5+000
	1	250	250	رابطة	10	25	5+050	5+025
	1	250	250	رابطة	10	25	5+075	5+050
	1	250	250	رابطة	10	25	5+100	5+075
	1	250	250	رابطة	10	25	5+125	5+100
	1	250	250	رابطة	10	25	5+150	5+125
	1	250	250	رابطة	10	25	5+175	5+150
	1	250	250	رابطة	10	25	5+200	5+175
	1	250	250	رابطة	10	25	5+225	5+200
	1	250	250	رابطة	10	25	5+250	5+225
	1	250	250	رابطة	10	25	5+275	5+250
	1	250	250	رابطة	10	25	5+300	5+275
	1	250	250	رابطة	10	25	5+325	5+300
	1	250	250	رابطة	10	25	5+350	5+325
	1	250	250	رابطة	10	25	5+375	5+350
	1	250	250	رابطة	10	25	5+400	5+375
	1	250	250	رابطة	10	25	5+425	5+400
	1	250	250	رابطة	10	25	5+450	5+425
	1	250	250	رابطة	10	25	5+475	5+450
	1	250	250	رابطة	10	25	5+500	5+475
	1	250	250	رابطة	10	25	5+525	5+500
	1	250	250	رابطة	10	25	5+550	5+525
	1	250	250	رابطة	10	25	5+575	5+550
	1	250	250	رابطة	10	25	5+600	5+575
	1	250	250	رابطة	10	25	5+625	5+600
	1	250	250	رابطة	10	25	5+650	5+625
	1	250	250	رابطة	10	25	5+675	5+650

كورد

عبدالله

مستخلص جاري 9

حصر اعمال الأسفلت (الطبقة الرابطة)



ملاحظات	رقم المستخلص	المتفد فعليا (م 2)	المسطح (م 2)	النوع	العرض (م)	الطول (م)	إلى	من
	1	250	250	رابطة	10	25	5+700	5+675
	1	250	250	رابطة	10	25	5+725	5+700
	1	250	250	رابطة	10	25	5+750	5+725
	1	250	250	رابطة	10	25	5+775	5+750
	1	250	250	رابطة	10	25	5+800	5+775
	1	250	250	رابطة	10	25	5+825	5+800
	1	250	250	رابطة	10	25	5+850	5+825
	1	250	250	رابطة	10	25	5+875	5+850
	1	250	250	رابطة	10	25	5+900	5+875
	1	250	250	رابطة	10	25	5+925	5+900
	1	250	250	رابطة	10	25	5+950	5+925
	1	250	250	رابطة	10	25	5+975	5+950
	1	250	250	رابطة	10	25	6+000	5+975
	1	250	250	رابطة	10	25	6+025	6+000
	1	250	250	رابطة	10	25	6+050	6+025
	1	250	250	رابطة	10	25	6+075	6+050
	1	250	250	رابطة	10	25	6+100	6+075
	1	250	250	رابطة	10	25	6+125	6+100
	1	250	250	رابطة	10	25	6+150	6+125
	1	250	250	رابطة	10	25	6+175	6+150
	1	250	250	رابطة	10	25	6+200	6+175
	1	250	250	رابطة	10	25	6+225	6+200
	1	250	250	رابطة	10	25	6+250	6+225
	1	250	250	رابطة	10	25	6+275	6+250
	1	250	250	رابطة	10	25	6+300	6+275
	1	250	250	رابطة	10	25	6+325	6+300
	1	250	250	رابطة	10	25	6+350	6+325
	1	250	250	رابطة	10	25	6+375	6+350
	1	250	250	رابطة	10	25	6+400	6+375
	1	250	250	رابطة	10	25	6+425	6+400
	1	250	250	رابطة	10	25	6+450	6+425
	1	250	250	رابطة	10	25	6+475	6+450
	1	250	250	رابطة	10	25	6+500	6+475
	1	250	250	رابطة	10	25	6+525	6+500

تم
توقيع

تم
توقيع

مستخلص جاري 9

حصر اعمال الأسفلت (الطبقة الرابطة)



ملاحظات	رقم المستخلص	المنفذ فعليا (م 2)	المسطح (م 2)	النوع	العرض (م)	الطول (م)	إلى	من
	1	250	250	رابطة	10	25	6+550	6+525
	1	250	250	رابطة	10	25	6+575	6+550
	1	250	250	رابطة	10	25	6+600	6+575
	1	250	250	رابطة	10	25	6+625	6+600
	1	250	250	رابطة	10	25	6+650	6+625
	1	250	250	رابطة	10	25	6+675	6+650
	1	250	250	رابطة	10	25	6+700	6+675
	1	250	250	رابطة	10	25	6+725	6+700
	1	250	250	رابطة	10	25	6+750	6+725
	1	250	250	رابطة	10	25	6+775	6+750
	1	250	250	رابطة	10	25	6+800	6+775
	1	250	250	رابطة	10	25	6+825	6+800
	1	250	250	رابطة	10	25	6+850	6+825
	9	313.25	313.25	رابطة	12.53	25	+25	+0
	9	345.75	345.75	رابطة	13.83	25	+50	+25
	9	367.25	367.25	رابطة	14.69	25	+75	+50
	9	348.5	348.5	رابطة	13.94	25	+100	+75
	9	360.75	360.75	رابطة	14.43	25	+125	+100
	9	395.5	395.5	رابطة	15.82	25	+150	+125
	9	396.75	396.75	رابطة	15.87	25	+175	+150
	9	380	380	رابطة	15.2	25	+200	+175
	9	375.5	375.5	رابطة	15.02	25	+225	+200
	9	375.25	375.25	رابطة	15.01	25	+250	+225
	9	383.5	383.5	رابطة	15.34	25	+275	+250
	9	390.25	390.25	رابطة	15.61	25	+300	+275
	9	383.5	383.5	رابطة	15.34	25	+325	+300
	9	368.725	368.725	رابطة	14.749	25	+350	+325
	9	369.6	369.6	رابطة	14.784	25	+375	+350
	9	393.55	393.55	رابطة	15.742	25	+400	+375
	9	357.375	357.375	رابطة	14.295	25	+425	+400
	9	361.525	361.525	رابطة	14.461	25	+450	+425
	9	357.3	357.3	رابطة	14.292	25	+475	+450
	9	353.75	353.75	رابطة	14.15	25	+500	+475
	9	359.25	359.25	رابطة	14.37	25	+525	+500
	9	367	367	رابطة	14.68	25	+550	+525
	9	352	352	رابطة	14.08	25	+575	+550
	9	368.75	368.75	رابطة	14.75	25	+600	+575

كورد

م. م. م. م.

مستخلص جاري 9

حصر اعمال الأسفلت (الطبقه الرابطه)



ملاحظات		رقم المستخلص	المنفذ فعليا (م2)	المسطح (م2)	النوع	العرض (م)	الطول (م)	HOLDING	
								إلى	من
		9	355.75	355.75	رابطة	14.23	25	+625	+600
		9	384.5	384.5	رابطة	15.38	25	+650	+625
		9	400	400	رابطة	16	25	+675	+650
		9	407.25	407.25	رابطة	16.29	25	+700	+675
		9	419.5	419.5	رابطة	16.78	25	+725	+700
		9	425	425	رابطة	17	25	+750	+725
		9	407	407	رابطة	16.28	25	+775	+750
		9	396.25	396.25	رابطة	15.85	25	+800	+775
		9	396.25	396.25	رابطة	15.85	25	+825	+800
		9	376.25	376.25	رابطة	15.05	25	+850	+825
		9	385	385	رابطة	15.4	25	+875	+850
		9	399.25	399.25	رابطة	15.97	25	+900	+875
		9	404.75	404.75	رابطة	16.19	25	+925	+900
33981.325					إجمالي الكمية المنفذة (م2) =				
					110000			أجمالي الكمية بالمقاييسه (م2) =	
					33981.325			الكمية الحالية (م2) =	
مهندس الهيئة							مهندس الشركة		

مهندس الهيئه

مهندس الشركة

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري
السادة / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية

تحية طيبة وبعد ,,,,

الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

(9 م) للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2025-1-30

بيان كميات للأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتماد ,,

مدير المشروع

المكتب الفني للمشروع
م / إسلام عطية

عملية : أعمال رفع كفاءة و ازدواج طريق ههيا - أبو كبير بطريقة الـ FDR بطول 9.5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايسة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
19	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير pvc قطر 8 بوصة تم تنفيذ ← ٦ بوصة	م.ط	0	103.03 ٧٩,٥	103.03	500	21%	

مهندس الهيئة

م. كور

مهندس الشركة

م. ه. م. م.

مستخلص جاري (9)

حصر مواسير بلاستيك قطر 8 بوصة



المحطة	الطول الى اقرب مطبق صرف	يمين / شمال	النوع	القطر (بوصه)	الطول (م.ط)	رقم المستخلص	ملاحظات
+161	4.95	يمين	pvc	6 بوصة	4.95	9	
+321	2.8	يمين	pvc	6 بوصة	2.8	9	
+526	3.41	يمين	pvc	6 بوصة	3.41	9	
+526	1.49	شمال	pvc	6 بوصة	1.49	9	
+690	2.5	يمين	pvc	6 بوصة	2.5	9	
+728	0.5	يمين	pvc	6 بوصة	0.5	9	
+920	6.13	يمين	pvc	6 بوصة	6.13	9	
+920	7.29	شمال	pvc	6 بوصة	7.29	9	
1+165	3.55	يمين	pvc	6 بوصة	3.55	9	
1+165	11.72	شمال	pvc	6 بوصة	11.72	9	
1+252	6.31	يمين	pvc	6 بوصة	6.31	9	
1+252	6.56	شمال	pvc	6 بوصة	6.56	9	
1+408	2.93	يمين	pvc	6 بوصة	2.93	9	
1+408	11.82	شمال	pvc	6 بوصة	11.82	9	
1+606	4.12	يمين	pvc	6 بوصة	4.12	9	
1+606	9.62	شمال	pvc	6 بوصة	9.62	9	
1+755	5.31	يمين	pvc	6 بوصة	5.31	9	
1+755	12.02	شمال	pvc	6 بوصة	12.02	9	
إجمالي الكمية المنفذة (م 2) =				103.03			
أجمالي الكمية بالمقايضة (م.ط) =				500			
الكمية الحالية (م.ط) =				103.03			
مهندس الشركة				مهندس الهيئة			

كور

ع

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري
السادة / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

(9 م) للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2025-1-30

بيان كميات للأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتقاد ،،

مدير المشروع

المكتب الفني للمشروع
م / إسلام عطية

عملية : أعمال رفع كفاءة و ازدواج طريق ههيا - أبو كبير بطريقة الـ FDR بطول 9.5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايسة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
21	اعمال رفع وخفض منسوب مطابق الصرف والفنه شامله كل مايلزم لنهوه العمل	بالعدد	0	13	13	50	26%	

مهندس الهيئة

كورس

مهندس الشركة

مهندس



مستخلص جاري (9)

حصر اعمال رفع وخفض مطابق الصرف

المحطه	العدد	النوع	رقم المستخلص	ملاحظات
+158	1	مطبق	9	
+186	1	مطبق	9	
+219	1	مطبق	9	
+258	2	مطبق	9	
+286	1	مطبق	9	
+320	1	مطبق	9	
+342	1	مطبق	9	
+347	2	مطبق	9	
+368	1	مطبق	9	
+387	2	مطبق	9	
إجمالي الكمية المنفذة (بالعدد) =		13		
أجمالي الكمية بالمقاييسه (بالعدد) =		50		
الكمية الحاليه (بالعدد) =		13		
مهندس الشركة		مهندس الهيئه		

ل. م. م. م.

م. م. م.

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري
السادة / مكتب لوجيك للإستشارات الهندسية

تحية طيبة وبعد ,,,,

الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

(9 م) للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2025-1-30

بيان كميات للأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتماد ,,

مدير المشروع

المكتب الفني للمشروع
م / إسلام عطية

عملية : أعمال رفع كفاءة و ازدواج طريق ههيا - أبو كبير بطريقة الـ FDR بطول 9.5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايسة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
22	بالعدد توريد وتركيب بالوعات صرف مطر مزودة بغطاء GRC	بالعدد	0	18	18	300	6%	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





مستخلص جارى (9)

اعمال حصر بلاغات المطر

المحطة	يمين / شمال	النوع	القطر (بوصه)	رقم المستخلص	ملاحظات
+161	يمين	بلاعه	6 بوصه	9	
+321	يمين	بلاعه	6 بوصه	9	
+526	يمين	بلاعه	6 بوصه	9	
+526	شمال	بلاعه	6 بوصه	9	
+690	يمين	بلاعه	6 بوصه	9	
+728	يمين	بلاعه	6 بوصه	9	
+920	يمين	بلاعه	6 بوصه	9	
+920	شمال	بلاعه	6 بوصه	9	
1+165	يمين	بلاعه	6 بوصه	9	
1+165	شمال	بلاعه	6 بوصه	9	
1+252	يمين	بلاعه	6 بوصه	9	
1+252	شمال	بلاعه	6 بوصه	9	
1+408	يمين	بلاعه	6 بوصه	9	
1+408	شمال	بلاعه	6 بوصه	9	
1+606	يمين	بلاعه	6 بوصه	9	
1+606	شمال	بلاعه	6 بوصه	9	
1+755	يمين	بلاعه	6 بوصه	9	
1+755	شمال	بلاعه	6 بوصه	9	

18

إجمالي الكمية المنفذة (بالعدد) =

300

أجمالي الكمية بالمقايسة (بالعدد) =

18

الكمية الحالية (بالعدد) =

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

كور

شركة