



رقم البند	بيان الأعمال	اللفة طبقا للعدد	كمية البند بالعدد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أرتبة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب القرمه وبسلك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	75.00	119.0000	م3	7709.00	7.43.89	715.11	جاري 2	97%	52371.08	...	52371.08	الأجهزة المسلحة متواجده
	مسافة النقل حتى 2 كم طبقا للعدد	76.00		م3	431.72	جاري 2	97%	31827.60	...	31827.60	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	مسافة النقل حتى 2 كم عن شهر يوليو	76.40		م3	3371.76	جاري 2	97%	249133.31	...	249133.31	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	مسافة النقل حتى 2 كم عن شهر أغسطس	79.70		م3	2251.40	جاري 2	97%	251326.48	...	251326.48	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة 1,4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة محجر(بوسته) 128.5 كم = 2-128.5 = 126.5 * 1.4 = 177.1 ج)	177.10		م3	372.00	...	372.00	جاري 2	97%	639.476	...	639.476	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة 1,4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة محجر(السوي) 113.5 كم = 2-113.5 = 111.5 * 1.40 = 156.1 ج)	156.10		م3	7387.00	7.43.89	243.11	جاري 2	97%	51952.79	...	51952.79	المعدات متواجده
	علاوة 1,5 جنيه (مسافة النقل المعتمدة محجر (السوي) 113.5 كم = 1.3*13.5+98*1.5) 164.55 ج)	164.55		م3	70.44.88	جاري 2	97%	1124457.95	...	1124457.95	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	رسوم المادة المحجريه طبقا لبند العقد (48.048 = 1.12*1.3*33 ج) طبقا للمفاوضه	48.00		م3	7709.00	..99	7709.99	جاري 2	97%	371777.44	...	371777.44	التقارير (الميدنى - الإيبوى - الشهرى) متواجده
	رسوم الكراكات والموازن طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	13.00		م3	7709.00	..99	7709.99	جاري 2	97%	97853.47	...	97853.47	لوحات المشروع متواجده
6-1	من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات (Prepared Subgrade) بالعتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الطين والمواد المضافة والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم ولا يزيد نسبة العار من متخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالإشراطات الخاصة بالمشروع لا تقل الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25% ولا يزيد نسبة القاعد بجهاز (Ev2) نسبة تحمل كالفورنيا عن 80% ولا يقل معامل المرونة 15% من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية (Ev2) ولا يقل معامل المرونة 15% الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير المهندس المشرف	146.40	144.0000	م3	2411.00	2411.00	2411.00	جاري 2	97%	352139.17	...	352139.17	المستلزمات ومهمات السلاحه متواجده
	مسافة النقل حتى 20 كم طبقا للعدد	151.00		م3	2411.00	جاري 2	97%	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	مسافة النقل حتى 20 كم عن شهر سبتمبر	178.00		م3	2411.00	2411.00	2411.00	جاري 2	97%	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كساره (البركه) 118.5 كم = 20-118.5 = 98.5 * 1.30 = 128.05 ج)	128.05		م3	2411.00	2411.00	2411.00	جاري 2	97%	243221.78	...	243221.78	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كساره (البركه) 118.5 كم = 20-100 = 80 * 1.30 = 104.00 ج)	104.00		م3	2411.00	2411.00	2411.00	جاري 2	97%	47591.93	...	47591.93	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة 1,1 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كساره (البركه) 118.5 كم = 100-118.5 = 18.50 * 1.10 = 20.35 ج)	20.35		م3	2411.00	...	2411.00	جاري 2	97%	289433.80	...	289433.80	المعدات متواجده
	رسوم المواد المحجريه طبقا لبند العقد (123.76 = 1.12 * 1.30 * 85 ج) طبقا للمفاوضه	123.76		م3	2411.00	...	2411.00	جاري 2	97%	289433.80	...	289433.80	التقارير (الميدنى - الإيبوى - الشهرى) متواجده
	رسوم الكراكات والموازن طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	25.00		م3	2411.00	...	2411.00	جاري 2	97%	58477.75	...	58477.75	لوحات المشروع متواجده
7-1	بالمكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم ولا يزيد نسبة العار من متخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشراطات الخاصة بالمشروع لا تقل الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25% ولا يزيد نسبة القاعد بجهاز (Ev2) نسبة تحمل كالفورنيا عن 80% ولا يقل معامل المرونة 15% من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير المهندس المشرف	151.30	106.0000	م3	1584.00	1584.00	1584.00	جاري 2	97%	238154.40	...	238154.40	المستلزمات ومهمات السلاحه متواجده
	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم	155.00		م3	1584.00	1584.00	1584.00	جاري 2	97%	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	مسافة النقل حتى 20 كم عن شهر سبتمبر	178.00		م3	1584.00	1584.00	1584.00	جاري 2	97%	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كساره (مكه) 118.5 كم = 20-118.5 = 98.5 * 1.30 = 128.05 ج)	128.05		م3	1584.00	1584.00	1584.00	جاري 2	97%	159793.92	...	159793.92	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كساره (مكه) 118.5 كم = 20-100 = 80 * 1.30 = 104.00 ج)	104.00		م3	1584.00	1584.00	1584.00	جاري 2	97%	31277.27	...	31277.27	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة 1,1 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كساره (مكه) 118.5 كم = 100-118.5 = 18.50 * 1.10 = 20.35 ج)	20.35		م3	1584.00	...	1584.00	جاري 2	97%	212525.91	...	212525.91	المعدات متواجده
	رسوم المواد المحجريه طبقا لبند العقد (138.32 = 1.12 * 1.30 * 95 ج) طبقا للمفاوضه	138.32		م3	1584.00	...	1584.00	جاري 2	97%	212525.91	...	212525.91	التقارير (الميدنى - الإيبوى - الشهرى) متواجده
	رسوم الكراكات والموازن طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	25.00		م3	1584.00	...	1584.00	جاري 2	97%	38412.00	...	38412.00	لوحات المشروع متواجده
3-3	بالمكعب أعمال تحميل ونقل أرتبة صالحة للردم مع التشوين خارج الموقع لوجود أراضي زراعية وأعمال التسوية للأماكن المنحصره بين جسر القطار وخط سويدي شرقاً وطريق الخدمة غرباً والمطابقة للمواصفات ورش مياه وسويتها باستخدام آلات التسوية (نسبة تحمل كالفورنيا حتى 1610) والدمك وذلك بعد التطهير للحشائش الموجوده قبل الردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	50.00	102.0000	م3	جاري 2	97%	25524.10	...	25524.10	المستلزمات ومهمات السلاحه متواجده
	مسافة النقل حتى 2 كم	50.00		م3	جاري 2	97%	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	مسافة النقل حتى 2 كم طبقا للمفاوضه	171.50		م3	جاري 2	97%	87547.65	...	87547.65	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة 1,75 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم و 1.5 ج لكل 1 كم بعد 100 كم مسافة النقل المعتمدة محجر(الايمنان) 128.5 كم = 100-128.5 = 28.5 * 1.75 = 50.875 ج)	50.875		م3	جاري 2	97%	21823.10	...	21823.10	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة 1,75 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم و 1.5 ج لكل 1 كم بعد 100 كم مسافة النقل المعتمدة محجر(الايمنان) 128.5 كم = 100-128.5 = 28.5 * 1.5 = 42.75 ج)	42.75		م3	جاري 2	97%	24973.47	...	24973.47	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	رسوم المادة المحجريه طبقا لبند العقد (58.24 = 1.12 * 1.3 * 40 ج) طبقا للمفاوضه	58.24		م3	جاري 2	97%	6636.26	...	6636.26	المعدات متواجده
	رسوم الكراكات والموازن طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	13.00		م3	جاري 2	97%	4127797.10	...	4127797.10	لوحات المشروع متواجده
الإجمالي													
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالي قيمة الاستقطاعات													
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالي قيمة المستخلص رقم (2) جاري													

مشروع القطار الكهربائي السريع
من الكيلو 27 حتى الكيلو 200
تمت المراجعة والإعتماد
Khaled Kandil Consulting

يصدق
رئيس الإدارة المركزية
المسئولة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام حاتم

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريراً فى / سنة 2023
الحاسب
يقع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفت
تحريراً فى / سنة 2023

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م / أحمد ابودقيقة
مدير ادارة المشروعات
م / احمد الشاعر

عن الاستشاري (SYSTRA)
مهندس المشروع
م / احمد الشاعر

تحريراً فى / سنة 2023
الشركة المملوكة
مكتب المناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء
رئيسه / مجدى عبد السلام حاتم
م / احمد الشاعر
م / احمد ابودقيقة
م / احمد الشاعر
Khaled Kandil Consulting
تمت المراجعة والإعتماد