

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٣) لمشروع اعمال تطوير وتحديث

مبانى الهيئة الواقعة فى نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ (شركة السعداء جروب للتشييد والبناء) .

عقد رقم (١٣٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٢ / ١٢

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٣ عن عملية

مشروع اعداد قنطرة وكمرية مبانى الهيئة الواقعة في نطاق

المنطقة الثامنة بقنا

عن شهر فبراير ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٥٧٢٢٤٠٦ / ٤٥	جملة الاعمال ٢٠٠٠٩٩٠٠	تأمين ٥%
٩٧٢٠٤١٧ / ٥١	السابق صرفه: ١٦٦٤٤٧٠	دمغات
	٤٥٦٠٠ / -	خصم معمل المنطقة
٦٠١٩٨٨ / ٩٤	المستحق صرفه ١٨٠٠٠ / -	فجر مينو و مينو حامل لدرج ٤
٥٥٩٢٠٧ / ١٠	جملة الاستقطاعات ٢٤٠٠٠ / -	فجر مينو و مينو حامل لدرج ١٢٤
	٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٥	٢٥ / ١٠ / ٢٥

الصافي

٥٤٤٢٨٨١ / ٨٤

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

الغداي جروب للتشييد والبناء وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٥ / ٢ / ١٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ج

عدد (٢) مستخلص

عدد (٤) تقرير معمل المنطقة

٢٤ - ٢٥ - ٢٦ - ٢٧

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

٢٥

عماد حسين



(1)

رقم

الختم ذو التاريخ

كشِف المراجعة

رئيس القسم

ابن حزم علی

نيك على البنك المركزي في

بيك على الخارج

صاحب الحق او

صاحب الحق او
بسم صاحب باسم
ویرسل إليه بالعنوان الآتی :

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقرید فی السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رو جمع

رئيس المصلحة

میرزا محمد

(۱۶) اقرار کاتب سبیل

(۲) إقرار بان القيمة مرتبة

(أو) بيان المبلغ مضاعف

الختم ذو التاريخ



وكيل الحسبات

(د) (۱) رفق

(۲) فی

الختم ذو التاريخ (٣) سجد

(4) قبل

(۵) اورج

(۶) است

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (٣ جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

بموجب العقد رقم (١٣٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٢-٢٠٢٣

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ١٠-٢-٢٠٢٥

رقم البند	كمية المقايمة المحالة	نوع العمل	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	٦٠	رفع الأتربة والمخلفات التي تتعوق الاعمال	م ^٣	٤٦,٨٠	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	١,٤٠٤,٠٠		١,٤٠٤,٠٠	مكتب مهندسي الهيئة موجود
٢	١٥١,٤٠	تكسير وإزالة بلاط سيراميك التالف للحواف والبلاط الموزايكي	م ^٢	٥٩,٥٠	٦,٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٣٥٧,٠٠		٣٥٧,٠٠	المهندسون والملاحظون والمشترون موجودين
٥	٥٢	تكسير وإزالة مباني طوب باي سمك والفلتة تشمل التكسير ونقل المخلفات	م ^٣	١٧٠,٠٠	١,٠٦	٤٩,٥٢	جاري	٨,٥٩٨,٦٠		٨,٥٩٨,٦٠	العلامات الارشادية والتحذيرية والانارة موجودة
٧	١٢٦	تكسير وإزالة اسقف وجملونات من الحديد والخشب ونقل المخلفات	م ^٢	٢٣٣,٧٥	٠,٠٠	١٢٦,٠٠	جاري	٢٩,٤٥٢,٥٠		٢٩,٤٥٢,٥٠	
٨	٣٠١	تكسير وإزالة البياض الخارجي حتى منسوب الطوب	م ^٢	٨٠,٨٠	٣٠٠,٧١	٠,٠٠٠	جاري	٢٤,٢٩٧,٣٧		٢٤,٢٩٧,٣٧	
١٢	٥	تكسير خرسانة عادية والفلتة تشمل التكسير ونقل المخلفات	م ^٣	٨٠,٧٥	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٤٠٣,٧٥		٤٠٣,٧٥	
١٣	٣٢	تكسير خرسانة مسلحة والفلتة تشمل التكسير بنويا وصلب السقف المجاور	م ^٣	٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٧٤	جاري	١٧,٦٩٥,٣٠		١٧,٦٩٥,٣٠	
١٥	٤٠	تكسير اسفلت باي سمك والفلتة تشمل التكسير ونقل المخلفات	م ^٢	٣٤,٠٠	٣٦,٦٤	٠,٠٠٠	جاري	١,٢٤٥,٦٨		١,٢٤٥,٦٨	
٢٠	٦	فك وإزالة باب أو شباك الومنيوم أو خشب باي مقاس وتسليمه لمخازن المنطقة	عدد	١٢٧,٥٠	١,٠٠	٠,٠٠٠	جاري	١٢٧,٥٠		١٢٧,٥٠	
٢٢	٢	فك وإزالة بوابة حديد كبيرة باي مقاس وتسليمه لمخازن المنطقة	بالمقطوعة	٢,١٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٢,١٢٥,٠٠		٢,١٢٥,٠٠	
٢٣	٣٢٠	تكسير درج سلام قائمة وتلعة باي أبعاد	م ^٢	٦٣,٨٠	١٥,٨٤	٠,٠٠٠	جاري	١,٠١٠,٥٩		١,٠١٠,٥٩	
٢٤	٦٢	فك ومواسير مياه باي قطر وتسليمها لمخازن الهيئة	م ^٢	٥١,٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	جاري	١,٦٣٢,٠٠		١,٦٣٢,٠٠	
٢٦	١٧٨٦	حفر اتربة لزوم الأساسات	م ^٣	١١٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٠,٩٦	جاري	١٤١,٦٨٢,٣٢		١٤١,٦٨٢,٣٢	
٢٧	١٦٤٧	ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية على طبقات	م ^٣	٢٨٠,٨٠	٨٤١,٧٧	٨٠٥,٢٣	جاري	١٦٤٧,٠٠		١٦٤٧,٠٠	
٢٩	١٢٢٧	توريد وفرش تربة احلال من الزلط المدرج والرمل	م ^٣	٣٨٠,٣٠	٥٥٠,٩٥	١٠٨٧,٥٢	جاري	١٠٨٧,٥٢		١٠٨٧,٥٢	
٣٠	١٦٢	خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السملات	م ^٣	١,٨٧٢,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,٠٩	جاري	٢٥٤,٧٦٠,٤٨		٢٥٤,٧٦٠,٤٨	
٣١	٢١٨٦	خرسانة عادية للارضيات والارضفة باي سمك	م ^٢	٣٣٤,٠٠	١١٠٦,٦١	١٥٠,٠٠	جاري	٢٩٤,٠٤٦,٧٤		٢٩٤,٠٤٦,٧٤	
٣٣	١٠٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقابى الأعمدة)	م ^٣	٢,٩٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٧٨,٩١	جاري	٢٣٠,٨١١,٧٥		٢٣٠,٨١١,٧٥	
٣٤	١٧٣	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات	م ^٣	٣,٤٥١,٠٠	٥٧,٦٢	٦٩,٢٠	جاري	٤٣٧,٦٥٥,٨٢		٤٣٧,٦٥٥,٨٢	
		مجموعه						٢,٣٢٣,٣١٧,٨٥			

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

تحريراً في سنة ٢٠٠٠

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

مدير المصلحة /

تحريراً في سنة

بعدد

مهندس الشركة /
مهندس الهيئة /
مدير المشروع /
مدير عام الصيانة /

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٠

روجع فوجد على صحة

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٠



المحاسب /
.....
.....
.....

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (٣ جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

بموجب العقد رقم (١٣٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٢-٢٠٢٣

تنفيذ : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
شاملة المدة من بدء العمل الى ١٠-٢-٢٠٢٥

رقم بند	كمية السقفية المعجلة	نوع العمل	الوحدة	الفاة	متر العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جمله الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مأقولة									٢,٣٢٣,٣٦٧,٨٥	
٣٧	٤٨٣	خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم	م ^٢	١٤٦,٢٠	١٧٢,٤٥	٠,٠٠	١٧٢,٤٥	جاري	٢٥,٣٧٦,٢٠		٢٥,٣٧٦,٢٠	
٣٨	١١٥٤	توريد وتركيب برودة اسمنتية بأبعاد ٢٠×٣٠×٥٠ سم مع الدهان وجهين لأكبه	م ^٢	٢٥٧,٤٠	٧٠,٢٥	٢٠٩,٥٥	٢٧٩,٨٠	جاري	٧٢,٠٢٠,٥٢		٧٢,٠٢٠,٥٢	
٣٩	١٠٣٣	توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجهين متعامدين للأسس والمباني الملاصقة للتربة	م ^٢	٩٢,٦٠	٠,٠٠	٧٣,٦١	٧٣,٦١	جاري	٦٨,٣٨٥,١٠		٦٨,٣٨٥,١٠	
٤٠	٦٦٢	توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ من الاسومات	م ^٢	٢٤٤,٨٠	٢٢٩,٦٩	٩,٥٢	٢٢٩,٦٩	جاري	٤٨,٩٩٠,٢١		٤٨,٩٩٠,٢١	
٤٢	٥٢٣	توريد وعمل طبقة عزلة للحرارة لزوم السطح من القوم المضغوط بسمك ٥ سم	م ^٢	١٨٧,٢٠	١٧٢,٤٥	٠,٠٠	١٧٢,٤٥	جاري	٣٢,٤٧٠,٤٤		٣٢,٤٧٠,٤٤	
٤٣	٤١٣	توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطقلي المفرغ او الاسمنتى المصمت	م ^٢	٢,٢٨١,٥٠	١٥١,٢١	١٦١,٢١	٣١٢,٤٢	جاري	٧١٢,٧٨٦,٢٣		٧١٢,٧٨٦,٢٣	
٤٤	٩٩٦	توريد وعمل مباني سمك نصف طوبة من الطوب الطقلي المفرغ او الاسمنتى المصمت	م ^٢	٣٢٧,٦٠	٥١٢,٧٥	٣٨٨,١١	٩٠٠,٨٦	جاري	٢٩٥,١٢١,٧٤		٢٩٥,١٢١,٧٤	
٥٠	٨٢٥	توريد وتركيب بلاط موزايك حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣ سم	م ^٢	٣٢١,٨٠	٢٩٧,٣٨	٣٧٢,٩١	٦٧٠,٢٩	جاري	٢١٥,٦٩٩,٣٢		٢١٥,٦٩٩,٣٢	
٥١	١٠٥٧	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات	م ^٢	٤٣٨,٨٠	٤٥٠,٣٨	٧٠,٦١	٥٢٠,٩٩	جاري	٢٢٨,٦١٠,٤١		٢٢٨,٦١٠,٤١	
٥٢	٩١٢	توريد وتركيب سيراميك للحوائط	م ^٢	٤٣٨,٨٠	٣٩٢,٨٧	٥٣,٠٥	٤٤٥,٩٢	جاري	١٩٥,٦٦٩,٧٠		١٩٥,٦٦٩,٧٠	
٥٣	١	توريد وتركيب وزر سيراميك	م ^٢	٦٣,٨٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٦٣,٨٠		٦٣,٨٠	
٥٨	١٨٩	توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢ سم	م ^٢	١,٢٧٥,٠٠	١٨٨,٦٠	٠,٤٠	١٨٨,٠٠	جاري	٢٤٠,٩٧٥,٠٠		٢٤٠,٩٧٥,٠٠	
٥٩	٢٩	توريد وتركيب ارضيات جرانيت (دويل بلاك او جلاسي) سمك ٢ سم	م ^٢	٣,١٨٧,٥٠	٢٨,٧٨	٠,٠٠	٢٨,٧٨	جاري	٩١,٧٣٦,٢٥		٩١,٧٣٦,٢٥	
٦٠	١٧٠	توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك ٢ سم والقائمة سمك ٤ سم	م ^٢	١,٣٤٥,٥٠	١١٩,٠٩	١١,٥٠	١٣٠,٥٩	جاري	١٧٥,٧٠٨,٨٥		١٧٥,٧٠٨,٨٥	
٦٢	٢٤	توريد وتركيب عتب او معابر رخام سمك ٢ سم عرض ١٥-٢٠	م ^٢	١٢٧,٥٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٥٥,٠٠		٢٥٥,٠٠	
٦٧	٢١٩٣	توريد وتركيب بلاط اترولوج لزوم الارصفة مقاس ٨ سم	م ^٢	٢٥٧,٤٠	١٠٩٨,٦٩	٢١١,٦٨	١٣١٠,٣٧	جاري	٣٣٧,٢٨٩,٢٤		٣٣٧,٢٨٩,٢٤	
٧٠	٤٣٢٨	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات	م ^٢	١٩٨,٩٠	٧٦٦,٦١	٢٧٠,٠٠	٣٤٦٦,٦١	جاري	٦٨٩,٥٠٨,٧٣		٦٨٩,٥٠٨,٧٣	
٧١	٤٨٠٠	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل	م ^٢	١٧٥,٥٠	٢٠٧٣,٤٣	٥٥٠,٠٠	٢٦٢٣,٤٣	جاري	٤٦٠,٤١١,٩٧		٤٦٠,٤١١,٩٧	
٧٦	٣٦	توريد وعمل بياض على شبك معدن	م ^٢	٥١٠,٠٠	١٠,٩٤	٠,٠٠	١٠,٩٤	جاري	٥,٥٧٨,١٣		٥,٥٧٨,١٣	
		مأقولة									٦,٢٢٠,٠٢٤,٦٧	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينة بظهره وقدره

تحريراً في سنة ٢٠

قرش جنيه

ينفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

بمعدن

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصف الشروط اعتمدت من

مدير المصلحة /

تعداد

مهندس الشركة / محمد عبد المنعم إمام

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام الصيانة

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٠

روجع فوج على صحة

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٠



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

بموجب العقد رقم (١٣٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

شاملة المدة من بدء العمل الى

١٠-٠٢-٢٠٢٥

مستخلص (٣ جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

رقم البند	كمية المقايضة المعقدة	نوع العمل	الوحدة	الفترة	مقار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جمله الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مائية									٦,٢٢,٠٠٢,٤,٦٧	
٧٧	٦٤١	توريد وتركيب وزرة اسمنتية بارتفاع ١٥ سم	م ط	١٢,٨٠	٦٤٠,٥٠	٠,٠٠	٦٤٠,٥٠	جاري	٨,١٩٨,٤٠		٨,١٩٨,٤٠	
٧٨	٤٨٦٦	دهان للواجهات الخارجية (دراى ميكس - جرافيتو)	م	١٧٥,٥٠	١٣٥,٠٠	٢٦٠,٠٠	٣٩٥,٠٠	جاري	٦٩٣,٢٢٥,٠٠		٦٩٣,٢٢٥,٠٠	
٧٩	٥٤	دهان ببيوية البلاستيك خارجي على سطح اسمنتى ثلاثة اوجه ووجه تحضيرى مخلف	م	٢٩٢,٥٠	٥٣,٢٥	٠,٠٠	٥٣,٢٥	جاري	١٥,٥٧٥,٦٣		١٥,٥٧٥,٦٣	
٨٠	٣٤٩	توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية ببيوية البلاستيك على سطح مدهون وجيهين	م	٢١٢,٥٠	٣٤٨,٠٧	٠,٠٠	٣٤٨,٠٧	جاري	٧٣,٩٩٣,٨١		٧٣,٩٩٣,٨١	
٨١	٤٦٩١	توريد وعمل دهان داخلي ببيوية بلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم (للحوائط والأسقف)	م	٢٩٢,٥٠	١٩٦٤,٩٨	٤٥٠,٠٠	٢٤١٤,٩٨	جاري	٧٠,٦,٣٨١,٦٥		٧٠,٦,٣٨١,٦٥	
٨٢	١٣٦٩	توريد وعمل دهان داخلي ببيوية بلاستيك على سطح مدهون على ان يكون الدهان وجيهين	م	٩٣,٥٠	٦١٨,٦٥	٠,٠٠	٦١٨,٦٥	جاري	٥٧,٨٤٣,٧٨		٥٧,٨٤٣,٧٨	
٨٦	١٢٦	توريد وتركيب ابواب خشب موسكى خشو	م	٤,٩١٤,٠٠	٦٦,٤٤	١٢,٧٦	٧٩,٢٠	جاري	٣٨٩,١٨٨,٨٠		٣٨٩,١٨٨,٨٠	
٨٧	٨	توريد وتركيب شبك او باب بلكونة خشب موسكى شيش وزجاج وسلك	م	٢,٨٩٠,٠٠	٣,٨٨	٠,٠٠	٣,٨٨	جاري	١١,٢١٣,٢٠		١١,٢١٣,٢٠	
٨٩	١٠	توريد وتركيب ماكينة غلق اتوماتيكى للأبواب	عدد	١,٧٥٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٨,٧٧٥,٠٠		٨,٧٧٥,٠٠	
٩١	٣٧٧	توريد وتركيب كورنيشة خشب ٧,٥x٥ سم	م ط	٨٥,٠٠	١٢٦,٩٠	٠,٠٠	١٢٦,٩٠	جاري	١٠,٧٨٦,٥٠		١٠,٧٨٦,٥٠	
٩٢	١٥٣	توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكى لاستبدال سوك الأعمدة والكمرات	م ط	٨٥,٠٠	٥٢,٨٠	٠,٠٠	٥٢,٨٠	جاري	٤,٤٨٨,٠٠		٤,٤٨٨,٠٠	
١٠١	١٢٨	توريد وتركيب شبانك وابواب الومنيوم PS حسب اللون المطلوب	م	٤,٠٩٥,٠٠	٧٢,٩٩	٥,١٦	٧٨,١٥	جاري	٣٢,٠٠٢,٤,٢٥		٣٢,٠٠٢,٤,٢٥	
١٠٣	١١٨	توريد وتركيب تجاليد من الالومنيوم الكومات سمك ٤ مم	م	٢,٦٩١,٠٠	٩٨,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٠٠	جاري	٢٦٣,٧١٨,٠٠		٢٦٣,٧١٨,٠٠	
١٠٤	٦٠	توريد وتركيب بديل للزجاج من البولي كاربونات المفرغ	م	٤٢٥,٠٠	١٨,٤٣	١٨,٠١	٣٦,٤٤	جاري	١٥,٤٨٧,٠٠		١٥,٤٨٧,٠٠	
١٠٥	١٧	توريد وتركيب باب معدني مفصل ويتم ملئ الخلق بالجرات سمك الضاج ١,٥ ام	م	٦,٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠	جاري	٨٩,٢٥٠,٠٠		٨٩,٢٥٠,٠٠	
١٠٦	٤٦	ترميم واصلاح ابواب معدنية	م	٦٣٧,٥٠	٢٢,٨١	٢٠,٠٠	٤٢,٨١	جاري	٢٧,٢٩١,٣٨		٢٧,٢٩١,٣٨	
١٠٧	٦	توريد وتركيب قطع معدنية لزوم الاتشاءات والتغطيات والمظلات	طن	٤٤,٢٠,٠٠	١,١١	٠,٠٠	١,١١	جاري	٤٩,٠٦٢,٠٠		٤٩,٠٦٢,٠٠	
١٠٨	١٢٣٠	توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم حماية الشبابيك	كجم	٤٤,٢٠	٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	جاري	١٧,٢٣٨,٠٠		١٧,٢٣٨,٠٠	
١٠٩	٤٣	توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح (٤٠ & ٦٠) بجميع الاقطار	طن	٢٧,٢٠,٠٠	٧,٧٤	٢١,٨١	٢٩,٥٥	جاري	٨٠٣,٦٢٤,٠٠		٨٠٣,٦٢٤,٠٠	
١١٠	٤٥٠	عمل اشارير حديد تسليح بالاعدة لربط الاعدة بالمباني قطر ١٠ مم بطول لا يقل عن ٥٠ سم	بالعدد	٨٥,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	جاري	٣٨,٢٥٠,٠٠		٣٨,٢٥٠,٠٠	
١١١	٢٩٥١	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للابواب	كجم	٤٤,٢٠	٩٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	جاري	١٠١,٦٦٠,٠٠		١٠١,٦٦٠,٠٠	
		مراجعة									٩,٩٢٥,٢٦٩,٠٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

تحريراً في سنة ٢٠

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير المصلحة /

مدير المصلحة /

مهندس الشركة /
مهندس الهيئة /
مدير المشروع
مدير عام الصيانة

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٠

روجع فوجد على صحة

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٠

بشأنه وليست بالتأشير الختامية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

بموجب العقد رقم (١٣٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣

مستخلص (٣ جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
شاملة المدة من بدء العمل الى ١٠-٠٢-٢٠٢٥

رقم البند	كمية المقايمة المعجلة	نوع العمل	الوحدة	الفئة	مقار العمل السابق اجراءه	مقار الاعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جمله الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مأقية									١,٩٢٥,٢٦٩,٠٠٥	
١١٣	٢٠٠	توريد وتركيب شبك معدن سمك ١,٥ مم لزوم السور	م٢	٣٨٢,٥٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	٥٧,٣٧٥,٠٠		٥٧,٣٧٥,٠٠	
١١٤	٢٧٠	توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج والمجلفن سمك ٠,٧ مم	م٢	٣٤٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	جاري	٥٤,٤٠٠,٠٠		٥٤,٤٠٠,٠٠	
١١٦	١٤٤	دهان اى اعمال معدنية ببيوبه اللاكيه ثلاثة اوجه مع الصفره والتتعيم	م٢	١٤٨,٨٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	جاري	١٠,٧١٣,٦٠		١٠,٧١٣,٦٠	
١١٧	١٩	توريد وتركيب حوض غسيل ايدى فخر المظلي صيني والتغذية بالمياه الباردة و الساخنه	عدد	٥,٢٦٥,٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١١,٠٠	جاري	٥٧,٩١٥,٠٠		٥٧,٩١٥,٠٠	
١١٨	٧	توريد وتركيب حوض اوانى من الاستالس والتغذية بالمياه الباردة و الساخنه	عدد	٤,٦٨٠,٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	٤,٠٠	جاري	١٨,٧٢٠,٠٠		١٨,٧٢٠,٠٠	
١١٩	١٩	توريد وتركيب مرحاض افرنجى فخر مطلقى صينى	عدد	٥,٤٩٩,٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١١,٠٠	جاري	٦,٠٤٨٩,٠٠		٦,٠٤٨٩,٠٠	
١٢٠	٢	توريد وتركيب مرحاض بلدى	عدد	١,٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١,٤٨٧,٥٠		١,٤٨٧,٥٠	
١٢١	٤	توريد وتركيب ميولة حوض معلقة من الصينى	عدد	٤,٢٥٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٨,٥٠٠,٠٠		٨,٥٠٠,٠٠	
١٢٢	١	توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم	عدد	٥٩,٥٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٥٩,٥٠		٥٩,٥٠	
١٢٤	٢١	توريد وتركيب خلاط حوض وجه جولد الثقيل او ما يمثله	عدد	١,٧٠٠,٠٠	١,٠٠٠	٢,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٢٠,٤٠٠,٠٠		٢٠,٤٠٠,٠٠	
١٢٥	٧	توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ جولد الثقيل او ما يمثله	عدد	١,٩١٢,٥٠	٣,٠٠	١,٠٠	٤,٠٠	جاري	٧,٦٥٠,٠٠		٧,٦٥٠,٠٠	
١٢٦	٤	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ١,٥ حمزة او ما يمثله	عدد	٧٦,٥٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٥٣,٠٠		١٥٣,٠٠	
١٢٧	١٢	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ٢ حمزة او ما يمثله	عدد	١٢٧,٥٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٦٣٧,٥٠		٦٣٧,٥٠	
١٢٨	١٣	توريد وتركيب سيفون ارضية بلاستيك قطر ٣ حمزة او ما يمثله	عدد	٥٥٢,٥٠	٨,٠٠	٣,٠٠	٩,٠٠	جاري	٤,٩٧٢,٥٠		٤,٩٧٢,٥٠	
١٣١	٤	توريد وتركيب باتيو قدم مقاس ٩٠٠,٩٠٠ مم من الاكليك او الصينى	عدد	٣,٤٠٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٦,٨٠٠,٠٠		٦,٨٠٠,٠٠	
١٣٢	٦	توريد وتركيب وتثبيت اكسسوارات حمام ٤ قطع	عدد	٥١,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١,٠٢٠,٠٠		١,٠٢٠,٠٠	
١٣٣	١٩	توريد وتركيب شطاف (NOVA) تركى	عدد	٤٢٥,٠٠	١,٠٠٠	٢,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٥,١٠٠,٠٠		٥,١٠٠,٠٠	
١٣٤	١٧	توريد وتركيب سيفون جالتراب من PVC	عدد	١,٢٧٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جاري	١١,٤٧٥,٠٠		١١,٤٧٥,٠٠	
١٣٦	٤	توريد وتشاء خزان تحليل	عدد	١٠٥,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢١٠,٦٠٠,٠٠		٢١٠,٦٠٠,٠٠	
١٣٧	٢	توريد وتركيب حنفية بلية ١/٢	عدد	٨٠,٨٠	١,٠٠	١,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٦١,٦٠		١٦١,٦٠	
		مباينة									١٠,٤٦٣,٨٩٨,٢٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

تحريراً فى سنة ٢٠

قزش جنبه

يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات

بمعد

على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

مدير المصلحة:
بمعد

مهندس الشركة
مهندس الهيئة
مدير المشروع
مدير عام الصيانة

تحريراً فى ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٠

رؤج فوجد على صحنه

تحريراً فى ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٠

معد رئيس الإدارة العامة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

بموجب العقد رقم (١٣٨٦/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣

مستخلص (٣ جازي) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

رقم البند	كسبة المقابلة المحالة	نوع العمل	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لاجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	الاجملي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مأفلة									١٠٠,٤٦٣,٨١٨,٢٥	
١٣٨	٢	توريد وتركيب حنفيه بلية ٣/٤"	عدد	٩٣,٥٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٩٣,٥٠		٩٣,٥٠	
١٤٢	٢	توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤"	عدد	١٤٤,٥٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٨٩,٠٠		٢٨٩,٠٠	
١٤٣	٢	توريد وتركيب محبس بلية ١"	عدد	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١٧٠,٠٠		١٧٠,٠٠	
١٤٤	٥	توريد وتركيب محبس بلية ١,٥"	عدد	٢١٢,٥٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٢١٢,٥٠		٢١٢,٥٠	
١٤٦	١٤٦	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢" سمك ٤ مم	م ط	٢١٠,٦٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	جاري	١٢٠,٦٠		١٢٠,٦٠	
١٤٧	٢٠٣	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣" سمك ٤ مم	م ط	١٧٨,٥٠	١٠٢,٧٥	٢٥,٠٠	١٢٧,٧٥	جاري	٢٢٨,٠٣,٣٨		٢٢٨,٠٣,٣٨	
١٤٨	٢٢٧	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤" سمك ٥ مم	م ط	٣٧٤,٤٠	١٢١,٨٠	٣,٠٠	١٢٤,٨٠	جاري	٤٦,٧٢٥,١٢		٤٦,٧٢٥,١٢	
١٥٠	٢٤٢	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦" سمك ٥ مم	م ط	٨٧٧,٥٠	١٠١,٢٠	١٨,٠٠	١١٩,٢٠	جاري	١٠٤,٥٩٨,٠٠		١٠٤,٥٩٨,٠٠	
١٥٢	١٩	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٦,٠٠ × ٦,٠٠ م	عدد	٤,٩١٤,٠٠	١١,٠٠	١,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٥٨,٩٦٨,٠٠		٥٨,٩٦٨,٠٠	
١٥٣	١٩	توريد وتركيب غطاء من GRP طبقا للمقاسات	عدد	٢,٣٤٠,٠٠	٩,٠٠	١,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٢٣,٤٠٠,٠٠		٢٣,٤٠٠,٠٠	
١٥٦	٧	توريد وتركيب دش كامل بالمسورة والطلسة والقفيز	عدد	١,٢٧٥,٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	٤,٠٠	جاري	٥,٠٠٠,٠٠		٥,٠٠٠,٠٠	
١٥٧	١	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٠,٥ بوصة	م ط	٨٠,٧٥	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٨٠,٧٥		٨٠,٧٥	
١٥٩	١٤٠	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة	م ط	٢٢٢,٣٠	٢٣,٧٥	٢٨,٠٠	٥١,٧٥	جاري	١١,٥٠٤,٠٣		١١,٥٠٤,٠٣	
١٦١	١٣٩	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١,٥ بوصة	م ط	٣١٨,٨٠	٨١,٧٥	٠,٠٠	٨١,٧٥	جاري	٢٦,٠٦١,٩٠		٢٦,٠٦١,٩٠	
١٦٣	١٥	توريد وتركيب مزراب جرجوري PVC	عدد	٦٣٧,٥٠	٣,٠٠	٨,٠٠	١١,٠٠	جاري	٧,٠٢٢,٥٠		٧,٠٢٢,٥٠	
١٦٤	٦٦	توريد وتركيب جريلة صرف مياه ارضية بعرض ١٥ سم	م ط	٦٣٧,٥٠	١٥,٣٥	٠,٠٠	١٥,٣٥	جاري	٩,٧٨٥,٦٣		٩,٧٨٥,٦٣	
١٧٣	٥	توريد وتركيب ابواب من الزجاج المقسى (سيكوريت - Tempered Glass) سمك ١٠ مم	م ط	٢,٥٥٠,٠٠	٤,١٨	٠,٠٠	٤,١٨	جاري	١٠,٦٥٩,٠٠		١٠,٦٥٩,٠٠	
١٧٤	٢٤	توريد وتركيب مواسير مستقل ستيل (٣٠٤) قطر ٥١ سم سمك ١,٢٥ مم لزوم الدرازينات	م ط	٤٢٥,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	١٠,٢٠٠,٠٠		١٠,٢٠٠,٠٠	
١٨١	٨	توريد وتركيب لوجو الهيئة العامة للطرق والكباري	م ط	١٧,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٣٤,٠٠٠,٠٠		٣٤,٠٠٠,٠٠	
		مأفلة									١٠٠,٨٤٨,٤١١,٩٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدره

تحريراً في سنة ٢٠٠٠

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات

يعتمد

على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

مدير المنطقة

تعداد

مهندس الشركة / محمد علي محمد

مهندس الهيئة /


مدير المشروع /

مدير عام الصيانة /

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٠

روجع فوجد على صحة

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٠



مستخلص (٣ جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

٢٠٢٥-٢٠٢٠

شاملة المدة من بدء العمل الى

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٣٨٦) المؤرخ في ١٢-٢-٢٠٢٣

رقم البند	كمية المقايمة المعجلة	نوع العمل	الوحدة	اللمنة	مقار العمل السابق اجراءه	مقار الاعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جمله الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مأقولة									١٠٠,٨٤٨,٤١١,٩٥	
١٨٢	١٤	توريد وتركيب وعمل تركيب كلمات: Genral authority for & Roads - Bridges أو الهيئة العامة للطرق والكباري	م	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	٦٨,٠٠٠,٠٠٠		٦٨,٠٠٠,٠٠٠	
		اعمال الحريق										
١	٢٢	توريد وتركيب مواسير حديد ١ " سيمليس جنول ٤٠ قطر ٢٥ مم	مط	١,٠٢٠,٠٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٦٠	جاري	٦١٢,٠٠٠		٦١٢,٠٠٠	
٣	٥	توريد وتركيب مواسير حديد ١,٥٠ " سيمليس جنول ٤٠ قطر ٤٠ مم	مط	١,٣٦٠,٠٠٠	١,٤٠	٠,٠٠٠	١,٤٠	جاري	١,٩٠٤,٠٠٠		١,٩٠٤,٠٠٠	
٤	٢	توريد وتركيب مواسير حديد ٢ " سيمليس جنول ٤٠ قطر ٥٠ مم	مط	١,٥٣٠,٠٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٦٠	جاري	٩١٨,٠٠٠		٩١٨,٠٠٠	
٥	٣٢	توريد وتركيب مواسير حديد ٢,٥٠ " سيمليس جنول ٤٠ قطر ٦٥ مم	مط	٢,٥٢٠,٠٠٠	١,٩٠	٠,٠٠٠	١,٩٠	جاري	٤,٧٨٨,٠٠٠		٤,٧٨٨,٠٠٠	
٧	٤٥	توريد وتركيب مواسير حديد ٤ " سيمليس جنول ٤٠ قطر ١٠٠ مم	مط	٤,٤١٠,٠٠٠	١١,٥٠	٠,٠٠٠	١١,٥٠	جاري	٥,٠٧٥,٠٠٠		٥,٠٧٥,٠٠٠	
١١	٧٤٧	توريد وتركيب واخذتيار وغسيل وتثبيت مواسير ٤ " H.D.P.F قطر ١٠٠ مم	مط	٢,١٢٥,٠٠٠	١٠,٦,٥٠	٠,٠٠٠	١٠,٦,٥٠	جاري	٢٢٦,٣١٢,٥٠		٢٢٦,٣١٢,٥٠	
١٥	٩	توريد وتركيب هوزيل حريق قطر ١ بوصة	عدد	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠	جاري	٢٢,٥٠٠,٠٠٠		٢٢,٥٠٠,٠٠٠	
١٧	١٩	توريد وتركيب اسطوانة مكافحة حريق بورد متعدد A-B-C-D-E سعة ٦٦ كجم	عدد	٤,٧٦٠,٠٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠	جاري	١٩,٠٤٠,٠٠٠		١٩,٠٤٠,٠٠٠	
١٨	١٩	توريد وتركيب طلمبة حريق بيوردة ثنائي اكسيد الكربون سعة ٦ كجم	عدد	١١,٢٥٠,٠٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠	جاري	٤٥,٠٠٠,٠٠٠		٤٥,٠٠٠,٠٠٠	
٢٠	٢٤	توريد وتركيب خنطية حريق ٢,٥ بوصة ومن نحاس اصفر	عدد	١١,٠٥٠,٠٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠	جاري	٥٥,٢٥٠,٠٠٠		٥٥,٢٥٠,٠٠٠	
٢١	٢٤	توريد وتركيب صندوق حريق شامل الخرطوم ٢,٥ م ٢٠ بوصة	عدد	٥٦,٩٥٠,٠٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠	جاري	٢٨٤,٧٥٠,٠٠٠		٢٨٤,٧٥٠,٠٠٠	
٢٢	٥	توريد وعمل لأكور سريع احتياطي لخط الحريق	عدد	٢٠,٤٠٠,٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠	جاري	٢٠,٤٠٠,٠٠٠		٢٠,٤٠٠,٠٠٠	
٢٤	٥	توريد وتركيب وصلة حريق جافة سباميز حافظة	عدد	٧٦,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠	جاري	٧٦,٥٠٠,٠٠٠		٧٦,٥٠٠,٠٠٠	
٢٥	٥	توريد وتركيب محبس تنريغ هواء مزود بمحس كروي	عدد	٣٦,١٢٥,٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠	جاري	٣٦,١٢٥,٠٠٠		٣٦,١٢٥,٠٠٠	
٢٩	١	توريد لوحة اذار حريق من النوع المعنون ONE LOOP تعمل على جهد تيار ٢٤ فولت	عدد	٩٩,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠	جاري	٩٩,٠٠٠,٠٠٠		٩٩,٠٠٠,٠٠٠	
٣١	٤٣	توريد وتركيب مخرج اذار حريق باسلاك ٢*١,٥ مم بالشيلد ١٠٥ درجة مقاوم للحريق	عدد	١,٥٣٠,٠٠٠	٤٣,٠٠	٠,٠٠٠	٤٣,٠٠	جاري	٦٥,٧٩٠,٠٠٠		٦٥,٧٩٠,٠٠٠	
٣٣	٢٨	توريد وتركيب حشاش كهروضوئي SMOKE	عدد	٢,١٢٥,٠٠٠	٢٨,٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٥٩,٥٠٠,٠٠٠		٥٩,٥٠٠,٠٠٠	
٣٤	٣	توريد وتركيب كلشف حريق حراري Heat	عدد	٢,١٢٥,٠٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠	جاري	٦,٣٧٥,٠٠٠		٦,٣٧٥,٠٠٠	
		مأقولة									١١,٩٩١,٨٩١,٤٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

تحريراً في سنة ٢٠

قرش جنيه

يلحق إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

مدير المصلحة

تبراه

مهندس الشركة / محمد السعداء جروب

مهندس الهيئة /

مدير المشروع /

مدير عام الصيانة /


EL SOADAA GROUP

بصر تيار رقم ٢٠١٧٢٠

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٢/١٠

روجع فوجد على صحة

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٢/١٠



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثامنة بقنا

بموجب العقد رقم (١٣٨٦/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٢-٢٠٢٣

مستخلص (٣ جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ١٠-٢-٢٠٢٥

رقم البند	كمية المقابلة المحلة	نوع العمل	الوحدة	الفترة	مقار العمل السابق اجراوة	مقار الاعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/انهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جمله الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مأقولة									١١,٩٩١,٨٩١,٤٥	
٣٧	٣	توريد وتركيب زر انذار حريق	عدد	٢,٢٥٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٦,٧٥٠,٠٠٠		٦,٧٥٠,٠٠٠	
٣٨	٣	توريد وتركيب جرس انذار حريق	عدد	٢,١٢٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٦,٣٧٥,٠٠٠		٦,٣٧٥,٠٠٠	
٣٩	٢	توريد وتركيب سارية انذار ببلاتر بصوت لا يقل عن ٦٠ ديسبل	عدد	٢,١٥٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٦,٣٠٠,٠٠٠		٦,٣٠٠,٠٠٠	
٤١	٣	توريد وتركيب كلسر يدوي من القابل لارجاع وسهل اعادته يدويا	عدد	٣,١٥٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٩,٤٥٠,٠٠٠		٩,٤٥٠,٠٠٠	
٤٢	٣	توريد وتركيب مخرج EXIT SIGN	عدد	٢,٢١٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٦,٦٣٠,٠٠٠		٦,٦٣٠,٠٠٠	
٤٣	٥	توريد وتركيب واختبار وتشغيل شاشة CCTV LED ٢٢" HEAVY DUTY	عدد	١٦,٢٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٤٨,٦٠٠,٠٠٠		٤٨,٦٠٠,٠٠٠	
٤٤	١٢	توريد وتركيب اختبار SWITCH للنظام كاميرات المراقبة سعة ٢٤	عدد	١٤٨,٧٥٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٤,٠٠٠	٧,٠٠٠	جاري	١,٠٤١,٢٥٠,٠٠٠		١,٠٤١,٢٥٠,٠٠٠	
٤٥	١٤	توريد وتركيب واختبار وتشغيل IP INDOOR FIXED DOME CAMERA	عدد	٦,٧٥٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	٢٧,٠٠٠,٠٠٠		٢٧,٠٠٠,٠٠٠	
٤٦	٣٦	توريد وتركيب واختبار وتشغيل IP INDOOR FIXED BOX CAMERA	عدد	٨,٤١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	جاري	١٩٣,٥٤٥,٠٠٠		١٩٣,٥٤٥,٠٠٠	
		اعمال الكهرباء										
١	٢	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية ٢٥٠ امبير بدرجة حماية ip ٥٤	عدد	٦٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٦٣,٧٥٠,٠٠٠		٦٣,٧٥٠,٠٠٠	
٢	٤	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ١٠٠ امبير من النوع الذي يركب داخل الحائط	عدد	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	١٣٦,٠٠٠,٠٠٠		١٣٦,٠٠٠,٠٠٠	
٤	٨	توريد لوحة توزيع فرعية مفتاح ثلاثي ٦٣٨ عدد ١٨ قطع أحادي فرعي	عدد	١٧,٨٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	جاري	٨٩,٢٥٠,٠٠٠		٨٩,٢٥٠,٠٠٠	
٦	٤	ثابت لوحة توزيع فرعية مفتاح ثلاثي ٣٢٨ عدد ٨ قطع أحادي فرعي	عدد	١٩,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٥٩,٤٠٠,٠٠٠		٥٩,٤٠٠,٠٠٠	
٩	٢٤٤	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٢٠+٧٠)م ٢ المنيوم مسلح داخل مواسير ٥ بوصة pvc	م.ط	٥١٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	جاري	٢١,٤٢٠,٠٠٠		٢١,٤٢٠,٠٠٠	
١٢	١٢٩	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣٥×٤)م ٢ المنيوم مسلح داخل مواسير ٣ بوصة pvc	م.ط	٤٥٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	جاري	٢٧,٤٥٠,٠٠٠		٢٧,٤٥٠,٠٠٠	
١٣	٥٢٠	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦×٤)م ٢ المنيوم مسلح داخل مواسير ٣ بوصة pvc	م.ط	٤٢٧,٥٠٠	١٦,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠	جاري	٤٥,٣١٥,٠٠٠		٤٥,٣١٥,٠٠٠	
١٧	١٨	توريد وتركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حماية ip ٦٥ كمل بالمكونات والمبى بقدرة ١٠٠ وات led	عدد	٨,٩١٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جاري	١٠٦,٩٢٠,٠٠٠		١٠٦,٩٢٠,٠٠٠	
٢٠	٣٨١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (انارة - مروحة)	عدد	١,٤٤٠,٠٠٠	١٧٨,٠٠٠	٩٣,٠٠٠	٢٧١,٠٠٠	جاري	٣٩٠,٢٤٠,٠٠٠		٣٩٠,٢٤٠,٠٠٠	
٢١	٢٦٣	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزة - شفاط)	عدد	١,٨٠٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	جاري	٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠		٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٢	٣٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكيف)	عدد	٢,٧٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	جاري	٧٠,٢٠٠,٠٠٠		٧٠,٢٠٠,٠٠٠	
		ملاحظة							١٤,٧٠٧,٧٣٦,٤٥		١٤,٧٠٧,٧٣٦,٤٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقرره

تحريراً في سنة ٢٠٠٠

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعمت من

مدير المصلحة /

تحريراً في

بعد

مهندس الشركة /
مهندس الهيئة
مدير المشروع
مدير عام الصيانة /

تحريراً في ١٠/٢/٢٠٢٥

رؤس فوجد على صحته

تحريراً في ١٠/٢/٢٠٢٥



المحاسب /

تحريراً في

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (٣ جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

٢٠٢٥-٢٠٢٠


شاملة المدة من بدء العمل الى

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٣٨٦) المؤرخ في ١٢-٢-٢٠٢٣

رقم البند	كمية المقايمة المحالة	نوع العمل	الوحدة	الفترة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جاري/توقيف	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مقابلة								١٢,٧٠٧,٣٦٦,٤٥	
٢٤	٥٣	توريد وتركيب وتشيت واختبار مخرج معلومات	مط	١,٤٨٧,٥٠	٣٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٥٢,٠٦٢,٥٠		٥٢,٠٦٢,٥٠	
٢٥	١١	توريد وتركيب وتشيت واختبار مخرج تلفزيون	عدد	١,٤٨٧,٥٠	٤,٠٠	١,٠٠	جاري	٧,٤٣٧,٥٠		٧,٤٣٧,٥٠	
٢٦	١١	توريد وتركيب وتشيت واختبار مخرج جرس	عدد	١,٥٣٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٧,٦٥٠,٠٠		٧,٦٥٠,٠٠	
٢٧	٥١	توريد وتركيب وتشيت وتشغيل واختبار مخرج تلفيون	عدد	١,٥٣٠,٠٠	٣٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٤٣,٥٥٠,٠٠		٥٣,٥٥٠,٠٠	
٢٨	١٦	توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالاسقف (بلفونيرة)	عدد	٧٦٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	جاري	٣,٠٦٠,٠٠		٣,٠٦٠,٠٠	
٣١	١١٢	توريد وتركيب واختبار كشاف اليد ١٠٠*٦٠ اسم	عدد	٣,١٤٥,٠٠	٦٢,٠٠	١٤,٠٠	جاري	٢٣٩,٠٢٠,٠٠		٢٣٩,٠٢٠,٠٠	
٣٦	١٦١	توريد وتركيب واختبار كشاف اليد دائري او مربع بقدرة لا تقل عن ١٠W	عدد	١,٠٢٠,٠٠	٤٦,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٧٥,٤٨٠,٠٠		٧٥,٤٨٠,٠٠	
٤٢	١٠	توريد واختبار مفتاح بتشينو ٢٦*٢ امبير من اجود الانواع	عدد	١,١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٤,٦٨٠,٠٠		٤,٦٨٠,٠٠	
٤٤	٨٩	توريد وتركيب مفتاح انارة احدى ماجيك قطعه واحدة او ما شابهه	عدد	٨١,٠٠٠	٨٣,٠٠	٦,٠٠	جاري	٧٢,٠٩٠,٠٠		٧٢,٠٩٠,٠٠	
٤٥	٤٨	توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي ماجيك او ما شابهه	عدد	٩٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٢٨,٨٠٠,٠٠		٢٨,٨٠٠,٠٠	
٤٦	٢٥	توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي ماجيك او ما شابهه	عدد	٩٥,٠٠٠	١٢,٠٠	٥,٠٠	جاري	١٦,٨٢٠,٠٠		١٦,٨٢٠,٠٠	
٤٨	٣١٨	توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٦ A	عدد	١,٠٢٠,٠٠	٢١٣,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	٢٤٧,٨٦٠,٠٠		٢٤٧,٨٦٠,٠٠	
٤٩	٥٣	توريد وتركيب واختبار بريزة معلومات (الجراند - شنادير - او ما يماثلها)	عدد	١,٣٥٠,٠٠	٣٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٤٧,٢٥٠,٠٠		٤٧,٢٥٠,٠٠	
٥٠	١٢	توريد وتركيب واختبار بريزة تلفزيون (الجراند - شنادير - او ما يماثلها)	عدد	٩٠٠,٠٠	٤,٠٠	١,٠٠	جاري	٤,٥٠٠,٠٠		٤,٥٠٠,٠٠	
٥١	١١	توريد وتركيب واختبار زر جرس	عدد	٦٣٧,٥٠	٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٣,١٨٧,٥٠		٣,١٨٧,٥٠	
٥٢	١١	توريد وتركيب واختبار جرس من اجود الانواع	عدد	٦٣٧,٥٠	٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٣,١٨٧,٥٠		٣,١٨٧,٥٠	
٥٣	٥١	توريد وتركيب بريزة تلفيون (الجراند - شنادير - او ما يماثلها)	عدد	٩٠٠,٠٠	٣٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٣١,٥٠٠,٠٠		٣١,٥٠٠,٠٠	
٦٤	٤٠	توريد وتركيب مروحة سقف ٥٦ بوصة	عدد	١,٨٠٠,٠٠	٢٢,٠٠	٨,٠٠	جاري	٥٤,٠٠٠,٠٠		٥٤,٠٠٠,٠٠	
٦٥	١٩	توريد وتركيب مروحة سقف ١٨ بوصة	عدد	١,٨٩٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٨,٩٠٠,٠٠		١٨,٩٠٠,٠٠	
٦٦	١٥	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠ سم	عدد	١,١٧٠,٠٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٤,٠٤٠,٠٠		١٤,٠٤٠,٠٠	
		مابعدة								١٥,٦٩٢,٨٢١,٤٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدره



المعتمد /

جنيه

قرش

تحريراً في سنة ٢٠

يلحق إلى المبالغ مبلغ

ملاحظة : الفئات


بمعد

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير المصلحة /

تدراعي



مهندس الشركة /

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام الصيانة

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٠

روجع فوجد على صحته

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٠

المنطقة الثامنة بقنا

بموجب العقد رقم (١٣٨٦/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تحریر آفی ۲۰۲۵ / ۰۲ / ۱۰