

مصلحة العامة للمصرف والكيان

قسم : المصرفية العامة
المبلغ المستحق إلى : شركة التوحيد للتداولات المضمومة لإدارةبموجب } الطلبات طيه ، أو : الكسوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____

{ شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج { صاحب المحو : شركة التوحيد للتداولات المضمومة

يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

رقم : _____

الحتم ذو التاريخ _____



كتب المراجعة

م. الإدارة المركزية
أحمد عيسى طه

(يب) الكاتب الموط

الحتم ذو التاريخ _____



رواجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الإيرادات

الحتم ذو التاريخ _____ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح ع : برقم : _____ توقيع الكاتب الموط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رواجع في سنة ٢٠٢

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢ يبلغ



الهيئة العامة للغرفة التجارية ٢٠٢٢ من ٢٠٢٢

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ح ع) : _____ إمضاء الكاتب الموط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ _____ (٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب الموط : _____

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب الموط : _____

(٥) أدرج في كشف _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب الموط : _____

(٦) استلمت _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب الموط : _____

إذن صرف _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____ في سنة ٢٠٢

عملية :- مشروع اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) بطول ٥,٦ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٠ الى كم ٣,٢ بطول ٣,٢ كم (اتجاه النيل)

تنفيذ شركة الشريك للمقاولات العمومية واعمال الطرق شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣ / ٧ / ١٥	مستخلص فروق اسعار جاري (٦)	الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة السادسة (بني سويف)
		العقد رقم : ٢٠٢١/٢٠٢١/١٨٤ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧
		الاقام القياسيه لسنة الاسس تاريخ امر الاسناد يوليو ٢٠٢١

م	بيان الاعمال	شهور التنفيذ طبقاً لطلبات الاستلام	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	الفترة	قيمة الاعمال المنفذة خلال الشهر	عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	المعاملات	الارقام القياسية عند سنة الأساس ٢٠٢١	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	المعاملات * نسب التغير	قيمة التعويض او الخصم	ملاحظات
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام التنفيذ	كمية المستخلص	المنفذة بالشهر										
٧	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرسانة عادية للأساسات والبلاطات	مارس - ٢٠٢٣	٣١	٣١	١١٢,٠٠	١١٢,٠٠	م	١٠٥٠,٠٠٠	١١٧٦٠٠,٠٠	الاسمنت	٠,٢٨	١٥٦,٧٠	٢٨٠,٧٠	٠,٢٣١٥٧	٢٦٠٥٦,٦٢	
		مارس - ٢٠٢٣	٣١	٣١	١١٢,٠٠	١١٢,٠٠	م	١٠٥٠,٠٠٠	١١٧٦٠٠,٠٠	الاسمنت	٠,٢٨	١٥٦,٧٠	٢٨٠,٧٠	٠,٢٣١٥٧	٢٦٠٥٦,٦٢	
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة (براىخ)	ايريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	م	١٧٥٠,٠٠٠	٣٥٠٠٠٠,٠٠	الاسمنت	٠,٣٢	١٥٦,٧٠	٢٨٠,٧٠	٠,٢٥٣٢٢	٨٨٦٢٧,١٥	
		ايريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	م	١٧٥٠,٠٠٠	٣٥٠٠٠٠,٠٠	الاسمنت	٠,٣٢	١٥٦,٧٠	٢٨٠,٧٠	٠,٢٥٣٢٢	٨٨٦٢٧,١٥	
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) جميع الاقطار	ايريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	١٨,٧٠	١٨,٧٠	طن	١٩٠٠٠,٠٠٠	٣٥٥٣٠٠,٠٠	الحديد	٠,٦٥	٣٣١,٨٠	٩١٣,٦٠	١,١٣٩٧٥	٤٠٤٩٥٤,١٩	
		ايريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	١٨,٧٠	١٨,٧٠	طن	١٩٠٠٠,٠٠٠	٣٥٥٣٠٠,٠٠	الحديد	٠,٦٥	٣٣١,٨٠	٩١٣,٦٠	١,١٣٩٧٥	٤٠٤٩٥٤,١٩	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب براىخ مواسير سابقة التجهيز قطر ١ متر	مارس - ٢٠٢٣	٣١	٣١	١١١,٠٠	١١١,٠٠	متر	١٣٠٠,٠٠٠	١١٤٣٠٠,٠٠	الاسمنت	٠,٢٠	١٥٦,٧٠	٢٨٠,٧٠	٠,١٥٨٢٦	٢٢٨٣٧,٥٢	
		مارس - ٢٠٢٣	٣١	٣١	١١١,٠٠	١١١,٠٠	متر	١٣٠٠,٠٠٠	١١٤٣٠٠,٠٠	الاسمنت	٠,٢٠	١٥٦,٧٠	٢٨٠,٧٠	٠,١٥٨٢٦	٢٢٨٣٧,٥٢	
		مارس - ٢٠٢٣	٣١	٣١	١١١,٠٠	١١١,٠٠	متر	١٣٠٠,٠٠٠	١١٤٣٠٠,٠٠	الحديد	٠,١٥	٣٣١,٨٠	٧٧٢,٧٠	٠,١٩٩٣٢	٢٨٧٦٢,١٥	
خمسمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وواحد وعشرون جنيهاً وواحد وعشرون قرشاً																
٥٨٣١٢١,٢١																

خمسمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وواحد وعشرون جنيتهاً وواحد وعشرون قرشاً

مهندس الشركة

مهندس الاستشاري (مكتب الدكتور فكري سمعان)

مهندس الاشراف (الهيئة)

مجلس الاشراف (الهيئة)

مدير عام المشروعات (الهيئة)

الشريف للمقاولات العمومية
س.ت: ٤٢٢٥ ب.ض: ٢٥٦ - ٢١٧ - ٢٤٧
م.ض: ١٢ - ٢٥ - ٤١ - ٠٠٣٠٢ - ٥

مجلس / مجدي شودة كواشروس
الكتبة / المكتبة
دكتور / دكتور
مجلس / مجلس

مهلتان اسحقوود حسن البهري

مہتمم ایجوکیشنل سوسائٹی

مہتمم /
مصطفیٰ شعبان

مهندس/

رئيس الإدارة المركزية

احمد عراقي حسين

عملية :- مشروع اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) بطول ٦,٥ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٠ الى كم ٣,٢ بطول ٣,٢ كم (اتجاه النيل)

الهيئة العامة للطرق والمباني - المنطقة السادسة (بنى سويف)	مستخلص فروق اسعار جاري (٧)	تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية واعمال الطرق
المعد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٤ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧		شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠
الارقام القياسية لسنة الإسـس تاريخ امر الإسـد يونيو ٢٠٢١		

م	بيان الاصل	شهور التنفيذ طبقاً لطبقات الاستلام	الاصال المنفذ خلال الشهر				الوحدة	القيمة	قيمة الاعمال المنفذة خلال الشهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الارقام القياسية عند ستة الاساس يوليو ٢٠٢١	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	المعاملات * نسب التغير	قيمة التعويض او الخصم	ملاحظات
			عدد الايام	اجمالي عدد يوم التنفيذ	كمية المستخلص	القيمة المنفذة بالشهر										
٧	بالمتر المكعب اصال لنشاء خرسانة عادية للأساسات والبلاطات	مارس - ٢٠٢٢	٣١	٣١	٨,٧٤	٨,٧٤	م	١٠٥٠,٠٠	٩١٧٧,٠٠	المولار	٠,١٠	٣١٩,٦٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٥١	١٣٨,١١	
		مارس - ٢٠٢٢	٣١	٣١	٨,٧٤	٨,٧٤	م	١٠٥٠,٠٠	٩١٧٧,٠٠	الاسمنت	٠,٢٨	١٥٦,٧٠	٢٨٠,٧٠	٠,٢٢١٦	٢٠٣٣,٣٥	
٨	بالمتر المكعب اصال توريد وصب خرسانة (برايخ)	ابريل - ٢٠٢٢	٣٠	٣٠	٧٠,١٠	٧٠,١٠	م	١٧٥٠,٠٠	١٢٢٦٧٥,٠٠	المولار	٠,١٠	٣١٩,٦٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٥١	١٨٤٦,٢٧	
		ابريل - ٢٠٢٢	٣٠	٣٠	٧٠,١٠	٧٠,١٠	م	١٧٥٠,٠٠	١٢٢٦٧٥,٠٠	الاسمنت	٠,٣٢	١٥٦,٧٠	٢٨٠,٧٠	٠,٢٥٣٢	٣١٠٦٤,١٠	
٩	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) جميع الاقطار	ابريل - ٢٠٢٢	٣٠	٣٠	٠,٣٩	٠,٣٩	طن	١٩٠٠٠,٠٠	٧٤١٠,٠٠	المولار	٠,٠٥	٣١٩,٦٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠٧٥	٥٥,٧٦	
		ابريل - ٢٠٢٢	٣٠	٣٠	٠,٣٩	٠,٣٩	طن	١٩٠٠٠,٠٠	٧٤١٠,٠٠	الحديد	٠,٦٥	٣٣١,٨٠	٩١٣,٦٠	١,١٣٩٨	٨٤٤٥,٥٧	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب برايخ مواسير سائلة التجهيز قطر ٦ متر	مارس - ٢٠٢٢	٣١	٣١	١٠,١٠	١٠,١٠	متر	١٣٠٠,٠٠	١٣١٣٠,٠٠	المولار	٠,١٠	٣١٩,٦٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٥١	١٩٧,٦١	
		مارس - ٢٠٢٢	٣١	٣١	١٠,١٠	١٠,١٠	متر	١٣٠٠,٠٠	١٣١٣٠,٠٠	الاسمنت	٠,٢٠	١٥٦,٧٠	٢٨٠,٧٠	٠,١٥٨٣	٢٠٧٨,٠١	
		مارس - ٢٠٢٢	٣١	٣١	١٠,١٠	١٠,١٠	متر	١٣٠٠,٠٠	١٣١٣٠,٠٠	الحديد	٠,١٥	٣٣١,٨٠	٧٧٢,٧٠	٠,١٩٩٣	٢٦١٧,١٠	
														٤٨٤٧٥,٨٧		الاجمالي ثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً وسبعة وثمانون قرشاً

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندسين الاشراف (الهيئة)

سہلنامہ الاستشاری (میگنٹ ڈکٹور صہری سمعان)

مهندس الشمرى

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مهلتس / محمود محمد حسين

مهندس محمود حسن الجوهري

مهندس / محمد شلوة تواتروس

الشريف للمقاولات العمومية
س.ت: ٢٢٢٥ ب.ض: ٤٥٦ - ٢١٧ - ٢٢٧
م.ض: ١٢ - ٢٥ - ٤١٠ - ٠٠٢٠٢٠٠

المكتب الاستشاري
دكتور مهدي / صبري سمعان

رئيس الإدارة المركزية

احمد عراقي حسين