

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (١٣١٧٠٢٠١٧١٨)
جنيها لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار/
اسمنت) المستخدمة فى الأعمال عن المستخلص رقم (١٤/١٣) عملية تنفيذ اعمال
كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع مسار خط القطار الكهربائى السريع (السخنة -
العاصمة الادارية - العلمين - مطروح - الفيوم) مع محور الضبعة عند كم ١٦٩,٠٥٠
(بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٥/٣/١٠

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المحاورات العامة
رقم الملف ١٢٨٨
تاريخ الملف ١٢ / ٢ / ٢٠٢٥

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : البنك الأهلي المصري
قسم : المحاسبة
المبلغ المستحق إلى : مصر
الطلبات طيه ، أو : ١٢٢٢
بموجب : ١٢٢٢

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		١٢١٧.٠.١٧
الحملة		١٢١٧.٠.١٧

رقم : _____
الختم ذو التاريخ

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____
شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : _____
يسحب باسم : _____
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات	
	فرش	جنيه	قسم	فرش
١	١٢١٧.٠.١٧		مصر	١٢٢٢
			بند	١٢٢٢
			فصل	١٢٢٢
			فرع	١٢٢٢
			إجمالي الأصل	١٢٢٢
			بيانات الاستقطاعات	
			عادي	١٢٢٢
			إضافي	١٢٢٢
			دمغة توقيع	١٢٢٢
			قرش	١٢٢٢
			رسم الدمغة	١٢٢٢
			صافي القيمة المطلوب صرفها	١٢٢٢

رواجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
جاري : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ : _____ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رواجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
بموجب سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون الخليج الاميرية ٢٠١٢ - ٢٠١٣

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

إمضاءات موظفي الشطب

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٣) سحب : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل : _____ الشيكات : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____ الشيكات : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت : _____ الشيك : _____ إمضاء : _____

في سنة ٢٠١

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم المستخلص	١٣ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٢/١٥

تاريخ الفتح الفنى	٢٠٢٢/٠٦/٠١	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤
البيتومين	٥٦٦	١٠٧٩,١ /
الاسمنت	٢٠٧,٢	٥٣١,٩ /
السولار	٣٣٢	٦٢٠,١ /
حديد تسليح	٤٥٤,٥	١٠٥٩,٥ /
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٣٨٠,٣	٩٩١ /

بيانات التعاقد			المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي المعاملات × (نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة	
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة									قيمة الاعمال		قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
اولا اعمال الكبارى															
١-٢٣	خرسانة مسلحة للهوامت العرضية فوق أعمدة الكوبري بارتفاع حتي ٦ متر من المخدة	م٣	٣٢٠٠	٢٢٩,٠٠٠	٧٣٢٨٠٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,١٠٠	٣٣٢	٦٢٠,١٠	٠,٠٨٦٧٧٧	٠,٠٨٦٧٧٧	٦٣٥٩٠,٢٦٥
			٣٢٠٠	٢٢٩,٠٠٠	٧٣٢٨٠٠,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,٢٢٤	٢٠٧,٢	٥٣١,٩٠	٠,٣٥١٠٢٧	٠,٣٥١٠٢٧	٢٥٧٢٣٢,٦٠٥
١-٢٥	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكوبستاته حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدات حتي اسفل الاطار أو البلاطة	م٣	٣٣٠٠	١٠٤١,٠٠٠	٣٤٣٥٣٠٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,١٠٠	٣٣٢	٦٢٠,١٠	٠,٠٨٦٧٧٧	٠,٠٨٦٧٧٧	٢٩٨١٠٥,٤٠١
			٣٣٠٠	١٠٤١,٠٠٠	٣٤٣٥٣٠٠,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,٢١٤	٢٠٧,٢	٥٣١,٩٠	٠,٣٣٥٣٥٦	٠,٣٣٥٣٥٦	١١٥٢٠٤٩,٠٧٧
١٧٧٠٩٧٧,٣٤٨															

بـ دـ

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
يعتمد
التوقيع :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام المشروعات المحاسب
مدير عام المال والاداري
التوقيع :-
التوقيع :-
التوقيع :-

مدير المشروع
التوقيع :-
التوقيع :-

الشركة المنفذة :-
مدير عام منطقة التنفيذ
التوقيع :-
التوقيع :-

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الارقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤
البيتومين	٥٦٦	١٠٧٩,١
الاسمنت	٢٠٧,٢	٥٣١,٩
السولار	٣٣٢	٦٢٠,١
حديد تسليح	٤٥٤,٥	١٠٥٩,٥
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٣٨٠,٣	٩٩١

رقم المستخلص	ج ١٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٢/١٥

بيانات التعاقد			المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الآلية	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الأرقام القياسية للسعر عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة	
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة									قيمة الاعمال		قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
ماقبأ هـ															١٧٧٠٩٧٧,٣٤٨
٢٧-١	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	٢٧٥٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٩٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,٠٥٠	٣٣٢	٦٢٠,١٠	٠,٠٤٣٣٨٩	٠,٠٤٣٣٨٩	٤٢٩٥٤٦,٦٨٧
			٢٧٥٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٩٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	حديد	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,٦٥٠	٤٥٤,٥	١٠٥٩,٥٠	٠,٨٦٥٢٣٧	٠,٨٦٥٢٣٧	٨٥٦٥٨٤١,٥٨٤
الاجمالي الي															١٠٧٦٦٣٦٥,٦١٩

يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروعات المحاسب مدير عام المالي والإداري
التوقيع: التوقيع: التوقيع:

مدير المشروع
التوقيع :-
ك. ابراهيم

الشركة المنفذة :-

مدير التنفيذ :-

مدير عام منطقة التنفيذ

التوقيع :-

شركة النماء العامة للإسكان والطرق

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم المستخلص	١٤ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٢/٢٧

[illegible]

مدير المشروع
 طيف بركات
 التوقيع :-
 كبرياء

مدير عام المشروعات
التوقيع :-

المحاسب

المحاسب مدير عام المالي والاداري

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

التوقيع :-

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤
البيتومين	٥٦٦	١٠٧٩,١
الاسمنت	٢٠٧,٢	٥٣١,٩
السولار	٣٣٢	٦٢٠,١
حديد تسليح	٤٥٤,٥	١٠٥٩,٥
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٣٨٠,٣	٩٩١

رقم المستخلص	ج ١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٢/٢٧

[illegible]

الاجمــالى

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام المشروعات

التوقيع :-

مدير المشروع

التوقيع: ك. أبو الجود

مدير عام منطقة التنفيذ

التوقيع :-

الشركة المنفذة :-

مدير التنفيذ :-

التوقيع :-

22/02/2025 13:27

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

التوقيع :-