

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالاحالة الي العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٧٥) بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/٢٣) بقيمة قدرها ١٩٦٦٥٢٧٥ (تسعة عشر مليوناً وستمائيه وخمسه وستون ألفاً ومائتان وخمسه وسبعون جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال الحواجز الخرسانية وحمايات الميول لتوسعة الطريق الدائري في المسافه من كوبري جوزيف تيتو وحتى تقاطع الطريق الدائري مع محور لطقية النادي (كوبري بديل السويس) تنفيذ شركة السلام للمقاولات .

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٢) جاري للعملية المشار اليها بعاليه حتي (٢٠٢٥/٠٣/٠٨) وكذا استمارة ٥٠ ع.ح و ذلك بمبلغ ٢٧٤٩٢٠٠ (إثنان مليون وسبعمائه وتسعه وأربعون ألفاً ومائتان جنيهاً فقط لا غير) .
يرجي التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ...

مرفقات:

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٣) مستخلص رقم (٢) جاري

حصر الاعمال

٢ خطاب المحملات

يعتد ...

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /
م/ مشيرة السيد عبدالله



استمارة لإعتماد الصرف

المصلحة	الهيئة العامة للطرق والكباري والثلث البري
قسم	المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
المنافع المستحق إلى	شركة السلام للثلاث - ياسر محمود حماد وشركه
موجب	الطليات طبقه : أو : عن عمليه " أعمال الحواجز الخرسانيه وحمايات المبول لتوسعة الطريق الدائري في المصافه من كوبري جودريفات وحتى تقاطع الطريق الدائري مع محور لاهلية الشوي (كوبري بديل السويس) " مسار لمراجعتة وجد على صحة وقدم لإعتمادة إدارياً و مصرف التبيئة بواسطة إذن صرف على شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج	صاحب الحق أو :
يسحب باسم	شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشركه
يرسل إليه بالمفون الاتي :	

[illegible]

2

الختم ذو التاريخ



فقط / ١٢٢٠ مليون وسبع مائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان جنيهاً مصرياً لا غير

تفريد في السجل برقم ..

(ب) الخشب الناعم...

الختم ذو القاريخ

[illegible]

رجع

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

0000000000000000

علامة

في صفة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات:

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف:.....

..... تاريخ
..... تاريخ

الإمضاء

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

٢٠ روجع في سنة

يعتمد صاحب

إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

..... في سنة ٢٠ بمبلغ

بمبلغ

(2)

(١) رقم المصنف (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ "ج.٤")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو القاريخ

مفتی

شريك

إِذْنٌ صَرَفٌ

الشبكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شريك

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠

رقم البند	البند	الكميات التعاقدية	اللفة جنية	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	قيمة الاعمال (جنية)	% قيمة الاستقطاعات أ الحجز	جاري ام ختاسي	قيمة الاستقطاعات أو الحجز	قيمة الاعمال بعد الاستقطاع أو الحجز	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	٧٥٠٠,٠٠٠	١١٢٥,٠٠	م/ط	٣٧١٢,٠٠	١٤٢٠,٠٠	٥١٣٢,٠٠	٥٧٧٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٧٧٣٥٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
٢	بالمتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	٣٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠	م/ط	٢٠٤٨,٠٠	٨٤,٠٠	٢١٣٢,٠٠	٣١٩٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣١٩٨٠٠٠,٠٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة
٣	بالمتر الطولي توريد وصب برودر من الخرسانة العادية بأبعاد ٢٥ / ٢٠٢٣ سم	٢٠٠٠,٠٠٠	١٧٢,٠٠	م/ط	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٣٤٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٤٤٠٠,٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسبك ١٠ سم	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٩٥,٠٠	م٢	٠,٠٠	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	٢٧١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٧١٤٠,٠٠٠	براعي خصم التجارب المعملية التي تمت بالهيلة
٥	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة مبول من الخرسانة العادية بسبك ١٥ سم	١٥٠٠,٠٠٠	٤٥١,٠٠	م٢	٥٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠	٦٧٦٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٧٦٥٠٠,٠٠٠	تراعي تطبيق نصوص التعاقد
٦	بالمتر المسطح دغان سائقيو للحواجز الخرسانية	١٣٥٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠	م٢	٨٦٠,٠٠	٢١٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	١٢٨٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٨٤٠٠٠,٠٠٠	
٧	بالمتر الطولي تكدير حواجز خرسانية عادية	١٠٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠	م/ط	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد ودغان الحواجز الخرسانية بالهوية الموروية على البارد	٦٠٧٥,٠٠	١٨٥,٠٠	م٢	٣٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٧٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٤٠٠٠٠,٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لزوم أعمال افرق المناسيب	١٣٠٠,٠٠٠	٢٣٨٠,٠٠	م٣	١٢٢٠,٠٠	٣٢,٠٠	١٢٥٢,٠٠	٢٩٧٩٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٩٧٩٧٦٠,٠٠٠	
الإجمالي								١٤٨٣٣٣٠,٠٠٠				١٤٨٣٣٣٠,٠٠٠	
السابق صد								١٢٠٨٤١٠,٠٠٠				١٢٠٨٤١٠,٠٠٠	
المستحق صد								٢٧٤٩٢٠,٠٠٠				٢٧٤٩٢٠,٠٠٠	

بمقتضى
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
المنطقة الرابعة عشر
أحمد عبد الجواد

مهندس العملية

مدير إدارة المشروع

م / محمد الشيوخ

التوقيع /

م / إسلام أنورف

الشركة المنفذة : السلام للمقاولات

م / حسن محمود

التوقيع /

م / حسن محمود

التوقيع /

التوقيع /