

بند	نوع العمل	كمية التعاقد	القيمة (جنيه)	المقدرات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جمله مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال تطهير المسارات و التوسيع بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٧٧٦٦,٥	١٠,٠٠٠	٢م	١٣٣٣٦,٣٠	٠,٠٠٠	١٣٣٣٦,٣٠	جاري	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	الحسين محمد متولي
٥	الجسات التأسيسية بالمتر الطولي عمل جسات تأسيسية طبقاً لكود أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالمق المطلوب	٤٧٠	٣٥٠,٠٠٠	م.ط	٤٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٣,٠٠٠	جاري	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	الاحمد محمد متولي
(١-٥)	١ - جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٠	١٣٠٠,٠٠٠	م.ط	٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	جاري	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	الاحمد محمد متولي
(٢-٥)	٢ - علاوة في حالة تواجد الجسة في مجرى النيل	٦٠	٧٥٠,٠٠٠	م.ط	٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	جاري	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	الاحمد محمد متولي
(٣-٥)	٣ - علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٣٥٠	٢١٥٠,٠٠٠	م.ط	٣٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٧,٠٠٠	جاري	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	الاحمد محمد متولي
(٤-٥)	٤ - علاوة في الجرانيت	٨	٣٢١٠٠٠,٠٠٠	مقطوعية	٦	٠,٠٠٠	٦	جاري	١,٩٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠	خصم عدد ١ ماكينة لحين نهو خازون التجربة
٦	أعمال الخوازيق بالمقطوعية أعمال نقل ملكية الخوازيق وملحقاتها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لأعمال الفك والتجميع	٨	٣٢١٠٠٠,٠٠٠	مقطوعية	٦	٠,٠٠٠	٦	جاري	١,٩٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠	خصم عدد ١ ماكينة لحين نهو خازون التجربة
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١ متر	١٣٥٠	٣٨٥٠,٠٠٠	م.ط	١٣٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٧,٠٠٠	جاري	٥٠٣١,٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٣١,٩٥٠,٠٠٠	
(١-٧)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٢٥٠	١٠٩٠,٠٠٠	م.ط	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	جاري	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	
(١-٧)	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٨٠٠	٣٣٥٠٠,٠٠٠	م.ط	٧٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٣,٠٠٠	جاري	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	
(٢-٧)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	٨٠٠	٣٣٥٠٠,٠٠٠	م.ط	٧٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٣,٠٠٠	جاري	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١,٥ متر	٨٥٠	٦٢٥٠,٠٠٠	م.ط	٧٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٥,٠٠٠	جاري	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	
(١-٨)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٥٠	٢٨٥٠,٠٠٠	م.ط	١٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	جاري	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	
		٦٢٠	٤١٥٠٠,٠٠٠	م.ط	٥٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٦,٠٠٠	جاري	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق مجرى النيل قطر ١,٥ م	٨٢٠	٩١٠٠,٠٠٠	م.ط	٨١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٥,٠٠٠	جاري	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	
(١-٩)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٥٠٠	٤٤٨٨٠,٠٠٠	م.ط	٤٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٤,٠٠٠	جاري	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	
(٣-٩)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	٣٠٠	٢٣٥٠٠,٠٠٠	طن	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جاري	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق صلب ٣٧	١٢٠٠	٨٠,٠٠٠	٣م	١١٠٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٤٤,٠٠٠	جاري	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	
١٣	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالمق المطلوب لزوم الاساسات	٩٠٠	١٧٥٠,٠٠٠	٣م	٧٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨١,٠٠٠	جاري	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام (تربة صخرية) بالمق المطلوب	١٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠٠	٣م	١٥٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨٧,٠٠٠	جاري	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	
(١-١٤)	أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وكسر احجار جرانيت	١٧٠٠	٩٠,٠٠٠	٣م	١٥٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢٧,٠٠٠	جاري	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	
(٢-١٤)	ب - حفر و تجميع جرانيت إجهاد اعلى من ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٣٠٠	٢٣٥٠٠,٠٠٠	طن	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جاري	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٠٠	١٧٠,٠٠٠	٣م	١٩١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩١٤,٠٠٠	جاري	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	
١٧	أعمال الردم توريد وتشغيل تربة زلطية صالحة للردم ورشها والدمك	٤٥٠	١٢٥٠,٠٠٠	٣م	٤٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٤,٠٠٠	جاري	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات إجهاد ٢٠٠ كجم / سم ^٢	٥٠	١٥٠٠,٠٠٠	٣م	١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	جاري	٢٥٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٥٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل البلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٣٠٠ كجم / سم ^٢	٥٢٠٠	٢٦٥٠,٠٠٠	٣م	٥١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٩٥,٠٠٠	جاري	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٣٨٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣م	٣٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٤٠,٠٠٠	جاري	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والاكتاف والهوامت بالبر ذات إجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٢٤٠٠	٤١٥٠,٠٠٠	٣م	٢٣٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢٢,٠٠٠	جاري	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانية مسلحة للكرات سابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢	٣٣٠٠	٣٨٠٠,٠٠٠	٣م	٢٩٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٤٠,٠٠٠	جاري	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	٣٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٣م	٢٢٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٤,٠٠٠	جاري	٦,٥٣٦,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٥٣٦,٦٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكمر والكويستات العلوية ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢	٩٥٠٠	٥٨٠٠,٠٠٠	٣م	٥٧٢٩,٠٠٠	١٥٥٦,٠٠٠	٧٢٨٥,٠٠٠	جاري	٤٢,٢٥٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٢٥٣,٠٠٠,٠٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العريات الكابولية المتحركة ذات إجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢											
	أعمال صلب التسليح											
٢٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	١٣٨٦٠	١٩٥٠٠,٠٠٠	طن	١١٥٨٤,٠٠٠	٤١٨,٠٠٠	١٢٠٠٢,٠٠٠	جاري	٢٣٤,٠٣٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤,٠٣٩,٠٠٠,٠٠٠	
(١-٢٦)	أ - أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م											
	أعمال العزل											
٢٧	بالمتر المسطح دهان الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والوسائد والاعددة أسفل سطح الأرض والاسطح الخلفية للاكتاف والحواط السائدة	٤٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٢م	٣٤٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٠٤,٠٠٠	جاري	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	
٢٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعة دهان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للخواص الخرسانية بالبر	٣٦٧٥٠	١٣٠,٠٠٠	٢م	١١٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٣٧,٠٠٠	جاري	١,٤٦٠,٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٦٠,٨١٠,٠٠٠	
٢٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعة دهان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للخواص الخرسانية بالمجري المائي	٢٦٢٥٠	٢٧٠,٠٠٠	٢م	٦٨٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٣٤,٠٠٠	جاري	١,٨٤٥,١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٤٥,١٨٠,٠٠٠	
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ذاتية الدمك لزوم القواعد بمجرى النيل	٧٠٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٣م	١٨٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٦٦,٠٠٠	جاري	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠	
٣٥	بالمتر المسطح تجارة أسفل قواعد مجرى نهر النيل وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة النهرية السفلية (دمسة)	١٣٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	طن	٤٨٤,٠٠٠	٢١٩,٠٠٠	٧٠٣,٠٠٠	جاري	٣٨,٦٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٦٦٥,٠٠٠,٠٠٠	
٣٧	بالمتر توريد وتركيب وشد وحقق حديد سبق الإجهاد (الكابلات) للهيكل العلوي للكوبري	٦٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٣م	٥٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٨,٠٠٠	جاري	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	
٣٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والاكتاف والكمرات العرضية بمجرى النيل	١	٤٥٠٠,٠٠٠	مقطوعية	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	
٣٩	بالمقطوعية دراسة الفوالق الأرضية والمخاطر الزلزالية في منطقة الكوبري البديل لخزان أسوان تحت وحول المجري المائي لنهر النيل	٤٤	٣٣٢٧٦,٠٠٠	عدد	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جاري	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠	
٤٠	بالعد تنفيذ جسات جيوفيزيائية مزدوجة بالطريقة الكهربائية من خلال تنفيذ جسات البر الكهربائية مزدوجة											
	بنود مستجدة											
١	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) ذات الحمولات والحركات المختلفة	١٤٤	٤١٥٥,٠٠٠	عدد	١٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	جاري	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	
١ - أ	ركائز من نوع النيوبرين المسلح Type B مقاس ٩٦×٤٠٠×٣٠٠م	١٢	١٥٧٢٥,٠٠٠	عدد	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جاري	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	
١ - ب	ركائز من نوع النيوبرين المسلح Type C2 مقاس ١٠٧/٥٥×٦٠٠×٤٥٠م	١٢	٥٣٨٠٠٠,٠٠٠	عدد	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جاري	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	
٢	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) من نوع Sliding Isolation Pendulum	١٢	١٢٥٥٠٠٠,٠٠٠	عدد	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جاري	١٥,٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢ - أ	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٥٨ × ١,٥٨ × ١,٥٨م	٣٥	٤٤٥٠,٠٠٠	طن	٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	جاري	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	
٢ - ب	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٩٢ × ١,٩٢ × ٢,٨م	٥٠٠	٢٨٠٠,٠٠٠	م.ط	٤٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٠٠٠	جاري	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	
٣	توريد وتركيب كراسي تثبيت مؤقتة من الحديد الإنشائي (ST40/60)	٣٢٠٠	٣١٠٠,٠٠٠	٢م	٢٩١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩١٣,٠٠٠	جاري	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	
٤	توريد وتركيب بارات (Anchors) عالية المقاومة (DYWIDAG St1050/950 قطر ٣٦م)	١٣٥٠٠	٦٣٤٠,٠٠٠	٣م	١٣٠٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٩٠,٠٠٠	جاري	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠٠	
٥	دمسة أسفل الهيكل الطوي											
٦	خرسانة مسلحة Fair Face سابقة الإجهاد للجزء العلوي Side Span											
	الإجمالي								٦٠٦,٩٠٧,٥٩٨,٠٠٠		٦٠٦,٩٠٧,٥٩٨,٠٠٠	
	السابق								٥٧٧,٦٨٦,٧٩٨,٠٠٠		٥٧٧,٦٨٦,٧٩٨,٠٠٠	
	الفرق								٢٩,٢٢٠,٨٠٠,٠٠٠		٢٩,٢٢٠,٨٠٠,٠٠٠	

المحاسب

تحريراً في

سنة ٢٠

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر

مهندس

يعتمد

يدفع المقاول مبلغ

ملاحظات : الفئات

أقر بصحة ذلك
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام
تحريراً في

روجع فوجد على صححيه
الاستشاري
تحريراً في

المقاول
تحريراً في